



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 10.01.2025
Αρ.Πρωτ. 1051

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευγ.Αμπέρτου
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025233
email: e.abertou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ:

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Εσωτερική Διανομή :**
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της με αρ. **205/2024** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

Σας στέλνουμε αντίγραφο της με αρ. 205/2024 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά «**Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή νέου κτιρίου πολιτισμού για τη μουσική»**», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΔΑΦΝΟΥΛΑ ΧΑΡΙΣΗ - ΜΠΙΛΙΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 24/2024
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 205/2024
ΑΔΑ:6ΔΗ8Ω91-ΘΚΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή νέου κτιρίου πολιτισμού για τη μουσική»

Στη Γλυφάδα σήμερα, την 27η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2024 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 3.00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο μέσω Τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 48760/23.12.2024 έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση της Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 - 114 Α΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (87 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρ. 6 του Ν. 5056/2023 (163 Α΄), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 35 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 21, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα :

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

ΑΚΡΙΒΟΣ Δημήτριος, **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ** Γεωργία, **ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ** Σταύρος, **ΔΕΝΑΞΑ** Ελένη, **ΔΗΜΟΥ** Σπυρίδων, **ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ** Πέτρος, **ΚΑΡΑΧΟΥ-ΣΚΟΥΤΑΡΗ** Ελένη, **ΚΑΥΚΑ** Άννα, **ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ** Μαρία, **ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ** Χρήστος, **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Ιωάννης, **ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ** Γεώργιος, **ΤΣΑΓΚΛΑΣ** Ορέστης, **ΧΑΝΤΖΟΣ** Εμμανουήλ, **ΧΑΡΙΣΗ-ΜΠΙΣΛΙΑ** Δαφνούλα, **ΓΙΑΧΟΣ** Παναγιώτης, **ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ** Αργυρώ ήτοι συνολικά 21 Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ (συνδέθηκαν) τέσσερις (4) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ.

- **ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεώργιος, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, **ΤΣΑΚΙΡΗΣ** Δημήτριος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης
- **ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ** Νικόλαος, μετά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ.

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ** δέκα (10) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. **ΒΡΥΣΙΔΗΣ** Νικόλαος, **ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ** Περικλής, **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος, **ΜΑΡΟΥΛΗ** - **ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ** Ελεονώρα, **ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ** Μαρία, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ** Αναστασία, **ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Νικόλαος, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, **ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ** Αλέξιος

Από τη συνεδρίαση αυτή απουσίαζε ο Δήμαρχος κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, παρότι καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση της Προέδρου και τον αναπλήρωσε νομίμως ο Αντιδήμαρχος κ. Σπυρίδων Δήμου .

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης προτάθηκε προς συζήτηση -1- θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία να συζητηθεί και συζητήθηκε πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Στο 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή νέου κτιρίου πολιτισμού για τη μουσική», η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. , η οποία έχει ως εξής:

Γλυφάδα, 24.12.2024
Αρ.Πρωτ. 48860

Προς : την κ. Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πληρ.: Κ. Καραλή
Τηλ.: 213 2141416

Θέμα: Αίτημα Χορήγησης Παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ» της Εταιρείας LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A."

Έχοντας υπόψη :

- Την υπ' αριθμ. 174/2020 Μελέτη του Έργου και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης που εγκρίθηκαν δυνάμει της 266/2021 Απόφασης με αρ. πρωτ. 21928/30-07-2021 και ΑΔΑ: ΨΚ3ΩΩ91-7Γ9 της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 409/2021 και αρ. πρωτ. 34844/2021 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας στην Ε.Ε: «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.», και τον κατά το νόμο Προσυμβατικό έλεγχο από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την υπ' αριθμ. 27/2022 Πράξη του με αρ.πρωτ: 67054/19.01.2022 (αρ. πρωτ. εισερχόμενου Δήμου: 3007/31.01.2022).
- Την υπ' αριθμ. 8708/2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010256226 2022-03-23) Σύμβαση Κατασκευής του έργου που υπέγραψε ο Δήμος με την Ε.Ε. «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.»
- Το από 06/04/2022 υποβληθέν Χρονοδιάγραμμα του Έργου που εγκρίθηκε με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 10321 /2022 Απόφαση, σύμφωνα με το οποίο συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου είχε οριστεί σε δεκαοχτώ (18) μήνες.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 27878/21-8-2022 Αίτημα χορήγησης Παρατάσεως 8 (οκτώ) μηνών, της Αναδόχου Εταιρείας LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.
- Την υπ' αρ. 133/2023 απόφαση Δ.Σ. έγκριση χορήγησης παράτασης τριών (3) μηνών
- Την υπ' αρ. 194/2023 απόφαση Δ.Σ. έγκριση χορήγησης παράτασης έξι (6) μηνών
- Την υπ' αρ. 88/2024 απόφαση Δ.Σ. έγκριση χορήγησης παράτασης έξι (6) μηνών ήτοι έως 21.12.2024
- Το υπ' αρ.πρωτ. 48514/20.12.204 αίτημα χορήγησης παράτασης της αναδόχου εταιρείας LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.

Και

δεδομένης της πρόσφατης έγκρισης του ποσού των αναθεωρήσεων (19-12-2024), από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), παρακαλούμε για την έγκρισή Χορήγησης Παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 21-3-2025, κατόπιν σχετικού αιτήματος της αναδόχου Εταιρείας LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A, προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η κατασκευή του έργου και να μην δημιουργηθεί κώλυμα στην αποπληρωμή του μετά την αλλαγή του οικονομικού έτους.

Η Αναπλ. Προϊστ. Τ.Υ.

Κ. Κάννα
Αρχ. Μηχ.

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος:

- Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Την υπ' αριθμ. 174/2020 Μελέτη του Έργου και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης που εγκρίθηκαν δυνάμει της 266/2021 Απόφασης με αρ. πρωτ. 21928/30-07-2021 και ΑΔΑ: ΨΚ3ΩΩ91-7Γ9 της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 409/2021 και αρ. πρωτ. 34844/2021 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας στην Ε.Ε: «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.», και τον κατά το νόμο Προσυμβατικό έλεγχο από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την υπ' αριθμ. 27/2022 Πράξη του με αρ.πρωτ: 67054/19.01.2022 (αρ. πρωτ. εισερχόμενου Δήμου: 3007/31.01.2022).
- Την υπ' αριθμ. 8708/2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝΟ10256226 2022-03-23) Σύμβαση Κατασκευής του έργου που υπέγραψε ο Δήμος με την Ε.Ε. «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.»
- Το από 06/04/2022 υποβληθέν Χρονοδιάγραμμα του Έργου που εγκρίθηκε με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 10321 /2022 Απόφαση, σύμφωνα με το οποίο συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου είχε οριστεί σε δεκαοχτώ (18) μήνες.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 27878/21-8-2022 Αίτημα χορήγησης Παρατάσεως 8 (οκτώ) μηνών, της Αναδόχου Εταιρείας LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.
- Την υπ' αρ. 133/2023 απόφαση Δ.Σ. έγκριση χορήγησης παράτασης τριών (3) μηνών
- Την υπ' αρ. 194/2023 απόφαση Δ.Σ. έγκριση χορήγησης παράτασης έξι (6) μηνών
- Την υπ' αρ. 88/2024 απόφαση Δ.Σ. έγκριση χορήγησης παράτασης έξι (6) μηνών ήτοι έως 21.12.2024
- Το υπ' αρ.πρωτ. 48514/20.12.204 αίτημα χορήγησης παράτασης της αναδόχου εταιρείας LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.

Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή αναλυτικά αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας, κατά την οποία μειοψήφησαν οι κ.κ. Γιάχος Παναγιώτης και Θεοφιλοπούλου Αργυρώ, η κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση χρονικής παράτασης για την περαίωση του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ**» (Μελέτη υπ' αριθμ. 174/2020) με ανάδοχο την εταιρεία «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.», **διάρκειας τριών (3) μηνών**, ήτοι μέχρι **21.3.2025**, προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η κατασκευή του έργου και να μην δημιουργηθεί κώλυμα στην αποπληρωμή του μετά την αλλαγή του οικονομικού έτους, δεδομένης και της πρόσφατης έγκρισης του ποσού των αναθεωρήσεων (19-12-2024), από την

Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ).

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα,

Γλυφάδα, 30.12.2024

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΑΦΝΟΥΛΑ ΧΑΡΙΣΗ - ΜΠΙΛΙΑ