



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 12.9.2023
Αρ.Πρωτ. 30025

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευγ.Αμπέρτου
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025233
Email : e.abertou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ:

- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Εσωτερική Διανομή:
 - Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της με αρ. **133/2023** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

Σας στέλνουμε αντίγραφο της με αρ. **133/2023** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά «Χορήγηση Παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ» (Μελέτη υπ' αριθμ. 174/2020) της Εταιρείας **LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.**», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΔΑ: 685ΕΩ91-3Τ5

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 19/2023
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 133/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Χορήγηση Παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ» (Μελέτη υπ' αριθμ. 174/2020) της Εταιρείας LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.»

Στη Γλυφάδα σήμερα, την **6η** του μήνα **Σεπτεμβρίου** του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **3.30 μ.μ.** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο μέσω **Τηλεδιάσκεψης**, σύμφωνα με το άρθρο **11** του **Ν.5043/2023 (ΦΕΚ 91^{Α'})**, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 28973/1.9.2023 έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 - 114 Α') σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (87 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 74 του Ν. 4555/2018 (133 Α') καθώς και το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 26, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα :

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, **ΑΚΡΙΒΟΣ** Δημήτριος, **ΑΡΓΥΡΑΚΗ** Βασιλεία, **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΒΡΥΣΙΔΗΣ** Νικόλαος, **ΔΗΜΟΥ** Σπυριδων, **ΚΑΡΑΧΟΥ-ΣΚΟΥΤΑΡΗ** Ελένη, **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος, **ΚΑΥΚΑ** Άννα, **ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ** Νικόλαος, **ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ** Μαρία, **ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ** Χρήστος, **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ** Ευστράτιος, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ** Αναστασία , **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Ιωάννης, **ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ** Παναγιώτης, **ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Δημήτριος, **ΧΑΡΙΣΗ-ΜΠΙΛΙΑ** Δαφνούλα, **ΓΙΑΧΟΣ** Παναγιώτης, **ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ** Σταμάτιος, **ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεράσιμος, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, ήτοι συνολικά **26** Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης **ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ** πέντε (5) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. :

- **ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ** Γεωργία, **ΔΕΝΑΞΑ** Ελένη, **ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ** Περικλής, **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ** Αλεξάνδρα, **ΠΑΠΑΣ** Ιωάννης

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ** δέκα (10) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. **ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ** Δημήτριος, **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ** Αιμίλιος, **ΚΙΣΚΗΡΑΣ** Παναγιώτης, **ΜΑΡΟΥΛΗ** - **ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ** Ελεονώρα, **ΤΣΑΓΚΛΑΣ** Ορέστης, **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος, **ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ** Αλέξιος , **ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ** Αναστάσιος

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο **Δήμαρχος** κ. **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** , παρότι καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση του Προέδρου.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης προτάθηκε προς συζήτηση -1- θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθεί και συζητήθηκε πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Στο 1^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Χορήγηση Παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ» (Μελέτη υπ' αριθμ. 174/2020) της Εταιρείας LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.», ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ., η οποία έχει ως εξής :

Γλυφάδα, 5.9.2023
Αρ.Πρωτ. 29241

Προς : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πληρ.: Κ. Καραλή
Τηλ.: 213 2141416

Θέμα: Χορήγηση Παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ» (Μελέτη υπ' αριθμ. 174/2020) της Εταιρείας LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A."

Έχοντας υπόψη :

1. Την υπ' αριθμ. 174/2020 Μελέτη του Έργου και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης που εγκρίθηκαν δυνάμει της 266/2021 Απόφασης με αρ. πρωτ. 21928/30-07-2021 και ΑΔΑ: ΨΚ3ΩΩ91-7Γ9 της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Την υπ' αριθμ. 409/2021 και αρ. πρωτ. 34844/2021 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας στην Ε.Ε: «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.», και τον κατά το νόμο Προσυμβατικό έλεγχο από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την υπ' αριθμ. 27/2022 Πράξη του με αρ.πρωτ: 67054/19.01.2022 (αρ. πρωτ. εισερχόμενου Δήμου: 3007/31.01.2022).
3. Την υπ' αριθμ. 8708/2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝΟ10256226 2022-03-23) Σύμβαση Κατασκευής του έργου που υπέγραψε ο Δήμος με την Ε.Ε. «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.»
4. Το από 06/04/2022 υποβληθέν Χρονοδιάγραμμα του Έργου που εγκρίθηκε με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 10321 /2022 Απόφαση, σύμφωνα με το οποίο συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου είχε οριστεί σε δεκαοχτώ (18) μήνες.
5. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 27878/21-8-2022 Αίτημα χορήγησης Παρατάσεως 8 (οκτώ) μηνών, της Αναδόχου Εταιρείας LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.

Σας διαβιβάζουμε το αίτημα Χορήγησης Παράτασης συνολικής προθεσμίας της αναδόχου Ε.Ε «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.» του ως άνω Έργου, και λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερθέντα στο σκεπτικό του, παρακαλούμε για την έγκριση Χορήγησης Παράτασης τριών (3) μηνών, καθώς το χρονικό διάστημα αυτό κρίνεται επαρκές για την ολοκλήρωση του Έργου.

Η Αναπλ. Προϊστ. Τ.Υ.

Κ. Κάννα
Αρχ. Μηχ.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος:

- Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Την υπ' αριθμ. 174/2020 Μελέτη του Έργου και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης που εγκρίθηκαν δυνάμει της 266/2021 Απόφασης με αρ. πρωτ. 21928/30-07-2021 και ΑΔΑ: ΨΚ3ΩΩ91-7Γ9 της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 409/2021 και αρ. πρωτ. 34844/2021 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας στην Ε.Ε: «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.», και τον κατά το νόμο Προσυμβατικό έλεγχο από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την υπ' αριθμ. 27/2022 Πράξη του με αρ.πρωτ: 67054/19.01.2022 (αρ. πρωτ. εισερχόμενου Δήμου: 3007/31.01.2022).
- Την υπ' αριθμ. 8708/2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010256226 2022-03-23) Σύμβαση Κατασκευής του έργου που υπέγραψε ο Δήμος με την Ε.Ε. «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.»
- Το από 06/04/2022 υποβληθέν Χρονοδιάγραμμα του Έργου που εγκρίθηκε με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 10321 /2022 Απόφαση, σύμφωνα με το οποίο συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου είχε οριστεί σε δεκαοχτώ (18) μήνες.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 27878/21-8-2022 Αίτημα χορήγησης Παρατάσεως 8 (οκτώ) μηνών, της Αναδόχου Εταιρείας LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.

Έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας κατά την οποία έδωσαν λευκή ψήφο οι κ. ΓΙΑΧΟΣ Παναγιώτης, ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεράσιμος και ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Ευστάθιος και μειοψήφησε ο κ. ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ Σταμάτιος, ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου, το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση χρονικής παράτασης για την περαίωση του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ**» (Μελέτη υπ' αριθμ. 174/2020) με ανάδοχο την εταιρεία «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.», διάρκειας τριών (3) μηνών, καθώς το χρονικό διάστημα αυτό κρίνεται επαρκές για την ολοκλήρωση του Έργου.

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα,

Γλυφάδα, 12.9.2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ