



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 23.3.2023
Αρ.Πρωτ. 10362

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευγ.Αμπέρτου
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025233
Email : e.abertou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ:

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εσωτερική Διανομή :

- Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της με αρ. **44/2023** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

Σας στέλνουμε αντίγραφο της με αρ. 44/2023 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά «Λήψη απόφασης για την 2η Παράταση χρονοδιαγράμματος σύμβασης εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» (αρ. μελ. 10/2018)», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΔΑ: 63ΛΧΩ91-2ΕΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 6/2023
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 44/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Λήψη απόφασης για την 2η Παράταση χρονοδιαγράμματος σύμβασης εκτέλεσης του έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» (αρ. μελ. 10/2018)»

Στη Γλυφάδα σήμερα, την **15η** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **7.30 μ.μ.** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136^Α) το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 8857/10.3.203 έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 - 114 Α΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (87 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 74 του Ν. 4555/2018 (133 Α΄) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, από την οποία λόγω κωλύματος απουσίαζε ο Πρόεδρος, ο κ. Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα τα **28**, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα :

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, **ΑΚΡΙΒΟΣ** Δημήτριος, **ΑΡΓΥΡΑΚΗ** Βασιλεία, **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ** Γεωργία, **ΔΗΜΟΥ** Σπυρίδων, **ΚΑΡΑΧΟΥ-ΣΚΟΥΤΑΡΗ** Ελένη, **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος, **ΚΑΥΚΑ** Άννα, **ΚΙΣΚΗΡΑΣ** Παναγιώτης, **ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ** Νικόλαος, **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ** Αλεξάνδρα, **ΠΑΠΑΣ** Ιωάννης, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Ιωάννης, **ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ** Παναγιώτης, **ΤΣΑΓΚΛΑΣ** Ορέστης, **ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Δημήτριος, **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, **ΓΙΑΧΟΣ** Παναγιώτης, **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος, **ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ** Σταμάτιος, **ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεράσιμος, **ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ** Αλέξιος, ήτοι συνολικά **28** Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης **ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ (συνδέθηκαν) τέσσερις (4)** δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. :

- **ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ** Μαρία, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ** Αναστασία, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος και
- **ΔΕΝΑΞΑ** Ελένη, στο στάδιο των ερωτήσεων και απαντήσεων

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ τέσσερις (4)** δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. :

- **ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεράσιμος, μετά τη συζήτηση του **2^{ου} θέματος** εκτός Η.Δ.
- **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος, μετά τη συζήτηση του **13^{ου} θέματος** της Η.Δ.
- **ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ** Παναγιώτης, **ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ** Σταμάτιος, μετά τη συζήτηση του **13^{ου} θέματος** της Η.Δ.

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ** εννέα (9) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. **ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ** Δημήτριος, **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ** Αιμίλιος, **ΒΡΥΖΙΔΗΣ** Νικόλαος, **ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ** Περικλής, **ΜΑΡΟΥΛΗ - ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ** Ελεονώρα , **ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ** Χρήστος, **ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ** Ευστράτιος, **ΧΑΡΙΣΗ-ΜΠΙΛΙΑ** Δαφνούλα, **ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ** Αναστάσιος

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρών και ο **Δήμαρχος** κ. **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, που καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση του Προέδρου.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης **προτάθηκαν προς συζήτηση -2- θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, τα οποία αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν και συζητήθηκαν πριν το στάδιο των ερωτήσεων** για διάφορα θέματα, στις οποίες απάντησαν κατά περίπτωση ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι.

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη **προτάχθηκαν και συζητήθηκαν τα υπ' αρ. 9 , 10 και 11 θέματα της Η.Δ.**

Στο **15^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης «**Λήψη απόφασης για την 2η Παράταση χρονοδιαγράμματος σύμβασης εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» (αρ. μελ. 10/2018)**», ο κ. Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έκθεση της Δ/σης Τ.Υ., η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαδόχου Παύλου 42, Τ.Κ. 166 75
Πληροφορίες: Μ. Δουρούδη
τηλ.: 213-2141414
e-mail: m.douroudi@glyfada.gr

Γλυφάδα, 10.2.2023
Αρ.Πρωτ. 5382

Προς: **κο Πρόεδρο και Μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου**

ΘΕΜΑ: 2η Παράταση χρονοδιαγράμματος σύμβασης εκτέλεσης του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ**» αρ. μελ. 10/2018

Έχοντας υπόψη:

1. την υπ' αριθμ. 10/2018 μελέτη του έργου και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης που εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 228/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: ΩΥΠΜΩ91-ΖΘΛ.
2. την υπ' αριθμ. 14437/28-05-2021 σύμβαση κατασκευής του έργου με ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜΝ008688531 2021-05-31 με το από 11-06-2021 υποβληθέν χρονοδιάγραμμα του έργου διάρκειας 365 ημερών.
3. το υπ' αριθμ. πρωτ. 13257/06-05-2022 αίτημα της Αναδόχου εταιρίας «LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA» για παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του αναφερόμενου στο θέμα έργου, για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, ήτοι μέχρι τις 28/02/2023, η οποία χορηγήθηκε με την υπ' αριθμ. 170/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γλυφάδας με ΑΔΑ: Ω5Υ1Ω91-00Ω.
4. η Εργοληπτική Επιχείρηση προχώρησε στην έναρξη και υλοποίηση εργασιών στο κτίριο αποδυτηρίων του 1^{ου} Δημοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου Γλυφάδας.
5. το υπ' αριθμ. πρωτ. 3253/26-01-2023 αίτημα της Αναδόχου εταιρίας και ειδικότερα τα όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της για παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του αναφερόμενου στο θέμα έργου, για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, ήτοι μέχρι τις 28/11/2023.

εισηγούμαστε στο Σώμα τη λήψη απόφασης για

την χορήγηση 2^{ης} παράτασης του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ**» αρ. μελ. 10/2018 της αναδόχου εταιρίας «LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA», από την 28^η/02/2023 **έως την 28^η/11/2023**, διάρκειας εννέα (9) μηνών προκειμένου αυτό να ολοκληρωθεί, για τους λόγους που αναλυτικά παρατίθενται σε αυτήν. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Συνημμένα:

πρωτ. 3253/26-01-23 Αίτηση Αναδόχου

Η Αναπλ. Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΝΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Στη συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος:

1. Την έκθεση της Δ/σης Τ.Υ.
 2. Την υπ' αριθμ. 10/2018 μελέτη του έργου
 3. Την υπ' αριθμ. 14437/28-05-2021 σύμβαση κατασκευής του έργου
 4. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 13257/06-05-2022 αίτημα της Αναδόχου εταιρείας «LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA» για παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του αναφερόμενου στο θέμα έργου, για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, ήτοι μέχρι τις 28/02/2023
 5. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 3253/26-01-2023 αίτημα της Αναδόχου εταιρείας «LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA» και ειδικότερα τα όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της για παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του αναφερόμενου στο θέμα έργου, για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, ήτοι μέχρι τις 28/11/2023
- Κι έχοντας υπόψη:
- Το γεγονός ότι η Εργοληπτική Επιχείρηση προχώρησε στην έναρξη και υλοποίηση εργασιών στο κτίριο αποδυτηρίων του 1^{ου} Δημοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου Γλυφάδας

Έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας, από την οποία **απείχαν** οι κ. **ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ** Σταμάτιος, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, **ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ** Αλέξιος και έδωσαν λευκή ψήφο οι κ. **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης και **ΓΙΑΧΟΣ** Παναγιώτης, ο κ. Αντιπρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου, το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης εκτέλεσης του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ**» αρ. μελ. 10/2018 της αναδόχου εταιρείας «**LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA**», από την 28^η/02/2023 έως την 28^η/11/2023, διάρκειας εννέα (9) μηνών προκειμένου αυτό να ολοκληρωθεί, για τους λόγους που αναλυτικά παρατίθενται στο υπ' αριθμ. πρωτ. 3253/26-01-2023 αίτημα της αναδόχου εταιρείας

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα,

Γλυφάδα, 23.3.2023

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ