



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 29.12.2023
Αρ.Πρωτ. 43383

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευγ.Αμπέρτου
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025233
Email : e.abertou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ:

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εσωτερική Διανομή :

- Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της με αρ. **194/2023** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

Σας στέλνουμε αντίγραφο της με αρ. **194/2023** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά «Επί αιτήματος της εταιρείας **LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.** για χορήγηση Παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή νέου κτιρίου πολιτισμού για τη μουσική», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΔΑ: 6ΓΗΒΩ91-Ρ22

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 26/2023
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 194/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Επί αιτήματος της εταιρείας **LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.** για χορήγηση Παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή νέου κτιρίου πολιτισμού για τη μουσική»

Στη Γλυφάδα σήμερα, την **21η** του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **8.00 μ.μ.** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **41991/15.12.2023** έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 - 114 Α΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (87 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 74 του Ν. 4555/2018 (133 Α΄) και το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε **σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 31**, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα :

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, **ΑΚΡΙΒΟΣ** Δημήτριος, **ΑΡΓΥΡΑΚΗ** Βασιλεία, **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ** Γεωργία, **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ** Αιμίλιος, **ΔΗΜΟΥ** Σπυρίδων, **ΚΑΡΑΧΟΥ-ΣΚΟΥΤΑΡΗ** Ελένη, **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος, **ΚΑΥΚΑ** Άννα, **ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ** Νικόλαος, **ΜΑΡΟΥΛΗ - ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ** Ελεονώρα, **ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ** Μαρία, **ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ** Χρήστος, **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ** Ευστράτιος, **ΠΑΠΑΣ** Ιωάννης, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ** Αναστασία, **ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ** Παναγιώτης, **ΤΣΑΓΚΛΑΣ** Ορέστης, **ΧΑΡΙΣΗ-ΜΠΙΛΙΑ** Δαφνούλα, **ΑΝΔΡΕΟΥ** Γεώργιος, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, **ΓΙΑΧΟΣ** Παναγιώτης, **ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεράσιμος, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος, **ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ** Σταμάτιος, ήτοι συνολικά **31** Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης **ΠΡΟΣΗΛΘΕ** η δημοτική σύμβουλος κ.:

- **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ** Αλεξάνδρα, μετά την ψηφοφορία του 10^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ** εννέα (9) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. **ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ** Δημήτριος, **ΒΡΥΣΙΔΗΣ** Νικόλαος, **ΔΕΝΑΞΑ** Ελένη, **ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ** Περικλής, **ΚΙΣΚΗΡΑΣ** Παναγιώτης, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Ιωάννης, **ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Δημήτριος, **ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ** Αλέξιος, **ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ** Αναστάσιος

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση του Προέδρου.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης προτάθηκε προς συζήτηση -1- θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθεί και συζητήθηκε πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Μετά το πέρας της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης υποβλήθηκαν από δημοτικούς συμβούλους ερωτήσεις για διάφορα θέματα, στις οποίες απάντησαν κατά περίπτωση ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι.

Στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί αιτήματος της εταιρείας LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A. για χορήγηση Παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή νέου κτιρίου πολιτισμού για τη μουσική», ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ, η οποία έχει ως εξής :

Γλυφάδα, 12.12.2023
Αρ.Πρωτ. 41421

Προς : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πληρ.: Κ. Καραλή
Τηλ.: 213 2141416

Θέμα: Διαβίβαση αιτήματος Χορήγησης Παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ» της Εταιρείας LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A."

Έχοντας υπόψη :

- Την υπ' αριθμ. 174/2020 Μελέτη του Έργου και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης που εγκρίθηκαν δυνάμει της 266/2021 Απόφασης με αρ. πρωτ. 21928/30-07-2021 και ΑΔΑ: ΨΚ3ΩΩ91-7Γ9 της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 409/2021 και αρ. πρωτ. 34844/2021 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας στην Ε.Ε: «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.», και τον κατά το νόμο Προσυμβατικό έλεγχο από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την υπ' αριθμ. 27/2022 Πράξη του με αρ.πρωτ: 67054/19.01.2022 (αρ. πρωτ. εισερχόμενου Δήμου: 3007/31.01.2022).
- Την υπ' αριθμ. 8708/2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMNO10256226 2022-03-23) Σύμβαση Κατασκευής του έργου που υπέγραψε ο Δήμος με την Ε.Ε. «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.»
- Το από 06/04/2022 υποβληθέν Χρονοδιάγραμμα του Έργου που εγκρίθηκε με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 10321 /2022 Απόφαση, σύμφωνα με το οποίο συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου είχε οριστεί σε δεκαοχτώ (18) μήνες.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 27878/21-8-2022 Αίτημα χορήγησης Παρατάσεως 8 (οκτώ) μηνών, της Αναδόχου Εταιρείας LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.
- Την υπ' αρ. 133/2023 απόφαση Δ.Σ. έγκριση χορήγησης παράτασης τριών (3) μηνών
- Το υπ' αρ.πρωτ. 38872/21.11.2023 αίτημα χορήγησης παράτασης της αναδόχου εταιρείας LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.

Σας διαβιβάζουμε το ως άνω αίτημα Χορήγησης έξι (6) μηνών Παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες , σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό του

Η Αναπλ. Προϊστ. Τ.Υ.

Κ. Κάννα
Αρχ. Μηχ.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος:

- Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Την υπ' αριθμ. 174/2020 Μελέτη του Έργου και τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης που εγκρίθηκαν δυνάμει της 266/2021 Απόφασης με αρ. πρωτ. 21928/30-07-2021 και ΑΔΑ: ΨΚ3ΩΩ91-7Γ9 της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 409/2021 και αρ. πρωτ. 34844/2021 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας στην Ε.Ε: «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.», και τον κατά το νόμο Προσυμβατικό έλεγχο από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την υπ' αριθμ. 27/2022 Πράξη του με αρ.πρωτ: 67054/19.01.2022 (αρ. πρωτ. εισερχόμενου Δήμου: 3007/31.01.2022).
- Την υπ' αριθμ. 8708/2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010256226 2022-03-23) Σύμβαση Κατασκευής του έργου που υπέγραψε ο Δήμος με την Ε.Ε. «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.»
- Το από 06/04/2022 υποβληθέν Χρονοδιάγραμμα του Έργου που εγκρίθηκε με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 10321 /2022 Απόφαση, σύμφωνα με το οποίο συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου είχε οριστεί σε δεκαοχτώ (18) μήνες.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 27878/21-8-2022 Αίτημα χορήγησης Παρατάσεως 8 (οκτώ) μηνών, της Αναδόχου Εταιρείας LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.
- Την υπ' αρ. 133/2023 απόφαση Δ.Σ. έγκριση χορήγησης παράτασης τριών (3) μηνών
- Το υπ' αρ.πρωτ. 38872/21.11.2023 αίτημα χορήγησης παράτασης της αναδόχου εταιρείας LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.

Έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας κατά την οποία μειοψήφησαν οι κ. ΑΝΔΡΕΟΥ Γεώργιος, ΓΙΑΧΟΣ Παναγιώτης, ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεράσιμος και ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Ευστάθιος και απείχαν οι κ. ΤΑΣΤΑΝΗΣ Αναστάσιος και ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ Σταμάτιος, ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου, το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση χρονικής παράτασης για την περαίωση του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ**» (Μελέτη υπ' αριθμ. 174/2020) με ανάδοχο την εταιρεία «LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.», διάρκειας έξι (6) μηνών, ήτοι μέχρι 21/6/2024.

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα,

Γλυφάδα, 29.12.2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ