



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 07/10/2022

Αρ. Πρωτ : 30274

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Δημητροπούλου Δημ.

Τηλ.: 213 2025 232

E-mail: d.dimitropoulou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ:

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της **366/2022** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της **366/2022** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά **«Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» (με αρ.μελ. 110/2019)** προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. **34/2022**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Αριθμός Απόφασης **366/2022**

ΑΔΑ: 6ΑΙΧΩ91-ΓΡΩ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» (με αρ.μελ. 110/2019)»

Στη Γλυφάδα, σήμερα την **5η** του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2022** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **2.00 μ.μ.** συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή **σε συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης**, σύμφωνα με το άρθρο **78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136^Α)**, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **29322/30.9.2022** έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο **9 μελών**, βρέθηκαν **παρόντα 7 τακτικά μέλη και 1 αναπληρωματικό μέλος** και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιδήμαρχος
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ (αναπληροί Β.Νικάκη)
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΔΗΜΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ/Αντιδήμαρχος

Ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του **2^{ου} θέματος** της ημερήσιας διάταξης συνδέθηκε το τακτικό μέλος **κ. ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και αποχώρησε η κ. ΚΑΡΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ**

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών επί του **1^{ου} θέματος** της ημερήσιας διάταξης που αφορά **«Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» (με αρ.μελ. 110/2019)»**, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κων/να Κασούρα
ΤΗΛ: 213-2141415
Email: nadikass@yahoo.gr

Δήμος Γλυφάδας, 30/09/2022
Αριθμ. Πρωτ.: 29188/2022

ΠΡΟΣ:
Τον κο Πρόεδρο
της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» (ΜΕ ΑΡ. ΜΕΛ. 110/2019)

ΣΧΕΤ.: Η με αρ. πρωτ. 29050/29-9-2022 αίτηση του αναδόχου

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 23197/26-8-2020 Σύμβαση Κατασκευής του έργου «Συντηρήσεις Οδών», με αρ.μελ. 110/2019, μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε., η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι η 25^η Νοεμβρίου 2022. Με την παραπάνω σχετική αίτηση του αναδόχου, η οποία επισυνάπτεται, ζητείται η χορήγηση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου κατά 9 μήνες, ήτοι έως 25-8-2023, λόγω απρόβλεπτων μέχρι σήμερα καταστάσεων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή του Αναδόχου, αλλά σε υπαιτιότητα τρίτων, όπως αναλυτικά αναφέρονται σε αυτή. Βάσει των παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. (ζ) του Ν. 3852/2010, όπως αυτό ισχύει σήμερα, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα, ως Αναθέτουσα Αρχή, τη λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης παράτασης διάρκειας εννέα (9) μηνών για την ολοκλήρωση του έργου, ήτοι μέχρι 25-8-2023. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Συνημμένο:

Η με αρ. πρωτ. 29050/29-9-2022 αίτηση

Η Επιβλέπουσα Μηχανικός
Κωνσταντίνα Κασούρα
Πολιτικός Μηχανικός

Η Αναπλ. Προϊσταμένη της Τ.Υ.
Κυριακή Κάννα
Αρχιτέκτων Μηχανικό

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Το άρθρο 72 παρ. (ζ) του Ν. 3852/2010, όπως αυτό ισχύει σήμερα
- Τη με αρ. πρωτ. 23197/26-8-2020 Σύμβαση Κατασκευής του έργου «Συντηρήσεις Οδών»
- Τη με αρ. πρωτ. 29050/29.09.2022 αίτηση του αναδόχου ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε

Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, και μετά την ψηφοφορία του θέματος, κατά την οποία έδωσε λευκή ψήφο ο κ. Παναγιώτης Γιάχος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης διάρκειας εννέα (9) μηνών για την ολοκλήρωση του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ**», ήτοι μέχρι 25-8-2023 για τους λόγους που αναλυτικά παρατίθενται στο προαναφερόμενο αίτημα της Αναδόχου.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Γλυφάδα, 07/10/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΡΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ