



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**

Γλυφάδα, 2.11.2020  
Αρ. Πρωτ.31713

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ελ. Τρίγκα  
Τηλ.: 213 2025 234  
Fax : 213 2025 204  
E-mail : e.trigka@glyfada.gr

**ΠΡΟΣ :**

- Διεύθυνση Οικονομικού
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

**ΘΕΜΑ :** Αποστολή της **422/2020** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της **422/2020** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά «**Λήψη απόφασης για την αίτηση παράτασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΞΩΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» με αρ.Μελέτης 164/17**», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ  
ΔΗΜΟΥ ΑΔΑ: 60Ξ0Ω91-79Τ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
Από το Πρακτικό της με αριθ. **47/2020**  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
Αριθμός Απόφασης **422/2020**

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**«Λήψη απόφασης για την αίτηση παράτασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΞΩΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» με αρ.Μελέτης 164/17»**

Στη Γλυφάδα, σήμερα την **29η** του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2020** ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **2.00 μ.μ.** **συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης**, σύμφωνα με το άρθρο **10 παρ.1** της από 11.03.2020 (**Φ.Ε.Κ. Α' 55**) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η Οικονομική Επιτροπή Γλυφάδας ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 30497/23.10.2020 έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρόντα 7 και συγκεκριμένα:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ/Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος  
ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ /Αντιδήμαρχος  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / Αντιδήμαρχος  
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (αναπληροί Κισκήρα Παναγιώτη)  
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (αναπληροί Κουρουπάκη  
Στυλιανό)  
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, επί του **7<sup>ου</sup>** θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορά: **«Λήψη απόφασης για την αίτηση παράτασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΞΩΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» με αρ.Μελέτης 164/17»**, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
Πληροφορίες : Κ. Καραλή  
Τηλέφωνο: 213 131416

Δήμος Γλυφάδας, 03/09/2020  
Αριθμ. Πρωτ.: 24025/2020

Γλυφάδα,  
Αρ. Πρωτ. :

Προς: τον κ. πρόεδρο της Ο.Ε.  
Δήμου Γλυφάδας

**Θέμα: Αίτηση παράτασης του Έργου** του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΕΩΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ" με αρ. Μελέτης 164/17

Δυνάμει της υπ' αριθμ. 210/2019 Απόφασης της αναθέτουσας Ο.Ε. (Α.Π. 10163/17-3-2019), η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΕΩΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ" προσδιορίστηκε στις 27-09-2020. Με το υπ' αριθ. πρωτ. 23419/28-08-2020 έγγραφό του, ο ανάδοχος αιτήθηκε παράταση επιπλέον έξι (6) μηνών, ήτοι έως 27-03-2021 προκειμένου να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση του έργου, επικαλούμενος τους ακόλουθους λόγους:

1. Η εμφάνιση της Πανδημίας COVID-19 είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του προσωπικού που ασχολείται με την κατασκευή του έργου όχι μόνο στο εργοτάξιο αλλά κυρίως στις εμπορικές επιχειρήσεις που εφοδιάζουν το έργο με τα απαιτούμενα υλικά. Ως εκ τούτου παρουσιάστηκε μεγάλη επιβράδυνση στην εξέλιξη του έργου (λόγος ανωτέρας βίας).
2. Απαιτείται η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για να συμπεριλάβει εργασίες απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.
2. Δεν έχει προχωρήσει έως σήμερα η πληρωμή του 1<sup>ου</sup> λογαριασμού του έργου, ενώ έχουν παρέλθει σχεδόν 3 μήνες από την υποβολή του.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο σώμα τη λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση παράτασης του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΕΩΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ"

Η Αν. Πρωτ. Τεχνικής Υπηρεσίας

Κ. Κάννα  
Αρχ. Μηχ.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Το υπ' αρ. 23419/28.8.2020 έγγραφο της εταιρείας ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
3. Τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος στο ανωτέρω έγγραφο

Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, και μετά την ψηφοφορία του θέματος, κατά την οποία έδωσε λευκή ψήφο ο κ. Γιάχος Παναγιώτης,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την **παράταση** του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΞΩΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**» για **έξι μήνες**, ήτοι έως **27.3.2021** προκειμένου να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωσή του.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:  
Γλυφάδα, 2.11.2020

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ