



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 22.6.2020
Αρ. Πρωτ. 15923

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : κ. Ε.Αμπέρτου
Τηλ.: 213 2025 233
Fax : 213 2025 204
E-mail : e.abertou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εσωτερική Διανομή :

- Διεύθυνση Οικονομικού

ΘΕΜΑ : Αποστολή της **219/2020** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της **219/2020** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά «**Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου «Συντηρήσεις οδών» (με αρ.μελ. 99/2017)**», προς ενημέρωση και τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΔΑ: ΨΙ8ΛΩ91-ΠΕ2

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. **22/2020**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Αριθμός Απόφασης **219/2020**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου «Συντηρήσεις οδών» (με αρ.μελ. 99/2017)»

Στη Γλυφάδα, σήμερα την **17η** του μήνα **Ιουνίου** του έτους **2020** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **2.00 μ.μ.** **συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης**, σύμφωνα με το άρθρο **10 παρ.1** της από 11.03.2020 (**Φ.Ε.Κ. Α' 55**) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η Οικονομική Επιτροπή Γλυφάδας ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 14951/12.6.2020 έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρόντα 8 και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ/Αντιδήμαρχος - Πρόεδρος
ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/Αντιδήμαρχος
ΚΑΥΚΑ ΑΝΝΑ/Αντιδήμαρχος
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (αναπληροί Π.Κισκήρα)
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (αναπληροί Σ.Κουρουπάκη)
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (αναπληροί Δ.Αγγελάτο)
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης προτάθηκαν προς συζήτηση **-2- θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης**, τα οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία (7 υπέρ και 1 κατά) να συζητηθούν και συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ., επί του **7ου** θέματος της ημερήσιας διάταξης **«Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου «Συντηρήσεις οδών» (με αρ.μελ. 99/2017)»**, η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κων/να Κασούρα
ΤΗΛ: 213-2141415
FAX: 210-8949859

ΓΛΥΦΑΔΑ, 11-6-2020
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 14720/2020

ΠΡΟΣ:
Τον κο Πρόεδρο
της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ», ΜΕ ΑΡ. ΜΕΛ. 99/2017

ΣΧΕΤ.: (α) Το με αρ. πρωτ. 10458/9-4-2020 έγγραφο της Υπηρεσίας μας
(β) Η με αρ. πρωτ. 12858/20-5-2020 αίτηση του Αναδόχου

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 19600/6-7-2018 υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ», με αρ.μελ. 99/2017, μεταξύ του Δήμου και του Αναδόχου ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε., η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών καθορίστηκε σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 6-1-2020. Κατόπιν εισήγησης της Υπηρεσίας μας και με την υπ' αριθμ. 333/2019 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση για την ολοκλήρωση του έργου μέχρι 30-6-2020.

Κατόπιν όμως της εκδήλωσης της πανδημίας από τον κορωνοϊό COVID-19 και του κινδύνου διασποράς αυτού και βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68^Α /20-3-2020) και συγκεκριμένα του Άρθρου εξηκοστού («Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων», όπου στις περιπτώσεις γ) και δ) της παρ. 1 ορίζεται ότι: «Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση) η Υπηρεσία μας, με το (α) σχετικό, έκανε αποδεκτή την αναστολή εργασιών και, κατ' επέκταση, την αναστολή της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου.

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, λόγω της απρόβλεπτης κατάστασης, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή του Αναδόχου, και σύμφωνα με τη (β) σχετική αίτηση του Αναδόχου, παρακαλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 που αντικαθιστά το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, και την παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, όπως εισηγηθείτε στο Σώμα τη λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης για την ολοκλήρωση του έργου μέχρι **30-9-2020**.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Συνημμένα:

Τα (α) και (β) σχετικά

Η Επιβλέπουσα Μηχανικός

Η Αναπλ. Προϊστ. της Τ.Υ.Δ.Γ.

Κωνσταντίνα Κασούρα
Πολιτικός Μηχανικός

Κυριακή Κάννα
Αρχιτ. Μηχανικός

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.
- Το με αρ.πρωτ. 10458/9.4.2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Τη με αρ. 12858/20.5.2020 αίτηση του αναδόχου
- Τη με αρ.πρωτ. 19600/6.7.2018 σύμβαση κατασκευής του έργου
- Τη με αρ. 333/2019 απόφαση της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε παράταση ολοκλήρωσης του έργου μέχρι 30.6.2020
- Την Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 68 Α/20.3.2020) και συγκεκριμένα του άρθρου εξηκοστού
- Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 που αντικαθιστά το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, και την παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016
- Την πρόταση του μέλους της Οικονομικής Επιτροπής κ. Π.Γιάχου για αναβολή του θέματος την οποία καταψήφισαν οι κ.κ. Π.Δορκοφίκης, Α.Καυκά, Δ.Ακρίβος, Γ.Βαμβακερού, Σ.Δήμου, Β.Νικάκης, Δ.Νιτσιόπουλος (7 κατά) και υπερψήφισε ο κ. Π.Γιάχος (1 υπέρ)

Και μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία μειοψήφησε ο κ. Π.Γιάχος για τους λόγους που αυτοί αναλυτικά αποτυπώνονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση της με αρ. πρωτ. 19600/6-7-2018 υπογραφείσας Σύμβασης Κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ», με αρ.μελ. 99/2017, μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου «ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε.», έως και **30-9-2020**.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Γλυφάδα, 22.6.2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΥΚΑ ANNA
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ