



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 7.8.2024  
Αρ.Πρωτ. 28087

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΝ

Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευγ.Αμπέρτου

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025233

Email : e.abertou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εσωτερική Διανομή:

- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

**ΘΕΜΑ** : Αποστολή της με αρ. **116/2024** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

Σας στέλνουμε αντίγραφο της με αρ. **116/2024** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά «Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου «Συντηρήσεις Οδών» (με αρ.μελ.110/2019) στον ανάδοχο «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΑΦΝΟΥΛΑ ΧΑΡΙΣΗ - ΜΠΙΛΙΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΔΑ: 6ΑΠΦΩ91-ΚΧΔ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της με αριθ. 15/2024  
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
Αριθμός Απόφασης 116/2024

## ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**«Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου «Συντηρήσεις Οδών» (με αρ.μελ.110/2019) στον ανάδοχο «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ»**

Στη Γλυφάδα σήμερα, την 1η του μήνα **Αυγούστου** του έτους **2024** ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **8.00 μ.μ.** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **26362/26.7.2024** έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση της Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 - 114 Α΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (87 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 6 του Ν. 5056/2023 (163 Α΄), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε **σύνολο 35 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 23**, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα :

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

**ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεώργιος, **ΑΚΡΙΒΟΣ** Δημήτριος, **ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ** Γεωργία, **ΒΡΥΣΙΔΗΣ** Νικόλαος, **ΔΕΝΑΞΑ** Ελένη, **ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ** Περικλής, **ΚΑΡΑΧΟΥ-ΣΚΟΥΤΑΡΗ** Ελένη, **ΚΑΥΚΑ** Άννα, **ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ** Μαρία, **ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ** Νικόλαος, **ΜΑΡΟΥΛΗ - ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ** Ελεονώρα, **ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ** Χρήστος, **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ** Αναστασία, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Ιωάννης, **ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ** Γεώργιος, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, **ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Νικόλαος, **ΧΑΡΙΣΗ-ΜΠΙΛΙΑ** Δαφνούλα, **ΓΙΑΧΟΣ** Παναγιώτης, **ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ** Αλέξιος, ήτοι συνολικά **23** Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης **ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ δύο (2)** δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. :

- **ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ** Μαρία και **ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ** Στυλιανός

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ δέκα (10)** δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ** Σταύρος, **ΔΗΜΟΥ** Σπυρίδων, **ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ** Πέτρος, **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος, **ΤΣΑΓΚΛΑΣ** Ορέστης, **ΤΣΑΚΙΡΗΣ** Δημήτριος, **ΧΑΝΤΖΟΣ** Εμμανουήλ, **ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ** Αργυρώ, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρών και ο **Δήμαρχος** κ. **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, που καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση της Προέδρου.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης προτάθηκε προς συζήτηση -1- θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθεί και συζητήθηκε πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Στο 8<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου «Συντηρήσεις Οδών» (με αρ.μελ.110/2019) στον ανάδοχο «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ», η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ., η οποία έχει ως εξής:

Δήμος Γλυφάδας, 25/07/2024  
Αριθμ. Πρωτ.: 25975/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κων/να Κασούρα  
ΤΗΛ: 213-2141415  
Email: [texniki@glyfada.gr](mailto:texniki@glyfada.gr)

**ΠΡΟΣ:**  
**Την κα Πρόεδρο**  
**του Δημοτικού Συμβουλίου**

**ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ»  
(ΜΕ ΑΡ. ΜΕΛ. 110/2019) ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ»**

**ΣΧΕΤ.:** Η με αρ. πρωτ. 25887/25-7-2024 αίτηση του αναδόχου

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 23197/26-8-2020 Σύμβαση Κατασκευής του έργου «Συντηρήσεις Οδών», με αρ.μελ. 110/2019, μεταξύ του Δήμου μας και του αναδόχου «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε.», η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών αρχικά είχε ορισθεί η 25η/11/2022.

Με τις παρακάτω πράξεις των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου μας

- Τη με αριθμό 366/2022 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής
  - Τη με αριθμό 126/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
  - Τη με αριθμό 59/2024 Πράξη της Δημοτικής Επιτροπής
- εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης για περαίωση εργασιών έως **25-8-2024**.

Με την παραπάνω σχετική αίτηση του αναδόχου, η οποία επισυνάπτεται, ζητείται η χορήγηση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου κατά 4 επιπλέον μήνες, ήτοι έως 25-12-2024, λόγω απρόβλεπτων μέχρι σήμερα καταστάσεων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή του Αναδόχου, αλλά σε υπαιτιότητα τρίτων, όπως αναλυτικά αναφέρονται σε αυτή.

Βάσει των παραπάνω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5056/2023, που τροποποίησε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και όπως ισχύει σήμερα, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα, τη λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης παράτασης διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την ολοκλήρωση του έργου, ήτοι μέχρι **25-12-2024**.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

**Συνημμένο:**

**Η με αρ. πρωτ. 25887/25-7-2024 αίτηση της εταιρείας «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ»**

**Η Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος**  
**Κ/Χ, Οδοποιίας, Κυκλοφ. ρυθμίσεων & Σηματοδοτήσεων**

**Κωνσταντίνα Κασούρα**

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος:

- Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
  - Τη με αρ. πρωτ. 25887/25-7-2024 αίτηση της εταιρείας «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ»
  - Τη με αριθμό 366/2022 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής
  - Τη με αριθμό 126/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
  - Τη με αριθμό 59/2024 Πράξη της Δημοτικής Επιτροπής
- Κι έχοντας υπόψη:
- Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 5056/2023, που τροποποίησε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και όπως ισχύει σήμερα

Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή αναλυτικά αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας, κατά την οποία μειοψήφησε ο κ. Γιάχος Παναγιώτης και έδωσε λευκή ψήφο ο κ. Στεφανίδης Αλέξιος, η κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου το Δημοτικό Συμβούλιο

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης διάρκειας **τεσσάρων (4) μηνών** για την ολοκλήρωση του έργου «**Συντηρήσεις Οδών**» (με αρ.μελ.110/2019) στον ανάδοχο «**ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ**», ήτοι μέχρι **25-12-2024**.

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα,

Γλυφάδα, 2.08.2024

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΔΑΦΝΟΥΛΑ ΧΑΡΙΣΗ - ΜΠΙΣΛΙΑ**