



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**

Γλυφάδα, 24.1.2023  
Αρ. Πρωτ: 2930

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Δημητροπούλου Δημ.  
Τηλ.: 213 2025 232  
e-mail: d.dimitropoulou@glyfada.gr

**ΠΡΟΣ :**

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

**ΘΕΜΑ :** Αποστολή της **1/2023** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της **1/2023** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά «**Διαβίβαση προς έγκριση του αιτήματος χορήγησης 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Δημιουργία βιοκλιματικού Πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στο Ο.Τ 477» της εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ**», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

**Η Προϊσταμένη του τμήματος**

**Γιώτα Κυριακίδου**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΔΑ: ΩΜΣΤΩ91-Σ98

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της με αριθ. **1/2023**  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
Αριθμός Απόφασης **1/2023**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

**«Διαβίβαση προς έγκριση του αιτήματος χορήγησης 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Δημιουργία βιοκλιματικού Πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στο Ο.Τ 477» της εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ»**

Στη Γλυφάδα, σήμερα την **18η** του μήνα **Ιανουαρίου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **2.00 μ.μ. συνήλθε** η Οικονομική Επιτροπή **σε συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης**, σύμφωνα με το άρθρο **78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136<sup>Α</sup>)**, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **1631/13.1.2023** έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο **9 μελών**, βρέθηκαν **παρόντα 7 τακτικά μέλη** και συγκεκριμένα:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / Αντιδήμαρχος  
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ / Αντιδήμαρχος  
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ  
ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε να συζητηθεί ένα **(1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης** το οποίο αποφασίστηκε, μετά τη καταψήφιση του κ. Γιάχου Παναγιώτη και τη θετική ψήφο των υπολοίπων μελών ήτοι 6 υπέρ-1 κατά, κατά πλειοψηφία να συζητηθεί και συζητήθηκε πριν τα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών επί του θέματος **εκτός** της ημερήσιας διάταξης που αφορά **«Διαβίβαση προς έγκριση του αιτήματος χορήγησης 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Δημιουργία βιοκλιματικού Πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στο Ο.Τ 477» της εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ»**, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
Πληροφορίες : Κ. Καραλή  
Τηλέφωνο: 213 131416

Γλυφάδα, 17/01/2023

Αρ.Πρωτ: 1970

Προς: τον κ. Πρόεδρο της Ο.Ε.

**Θέμα :** Διαβίβαση προς Έγκριση του αιτήματος Χορήγησης 2<sup>ης</sup> Παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ.477» της Εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ.

Έχοντας υπόψη :

1. Την με αρ. 85/2020 Μελέτη του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 477"», συνολικής, κατά τον προϋπολογισμό της 85/20 μελέτης, δαπάνης 1.324.242,24€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
2. Την Απόφαση με αριθμό 441/2020 με αρ. πρωτ. 33325/13-11-2020 και ΑΔΑ: Ω702Ω91-ΤΞΨ της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη που αφορά στο έργο του θέματος για το έτος 2021 και καταρτίστηκαν οι όροι δημοπράτησης αυτού.
3. Την απόφαση με αριθμό 289/2021 και αρ. πρωτ. 22733/2021 της Οικονομικής Επιτροπής, και αριθμό καταχώρισης 21AWRD009049872 2021-08-09 στο ΚΗΜΔΗΣ του αρμόδιου Πολιτικού Προϊσταμένου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας στην Ε.Ε: «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» και τον αντίστοιχο έλεγχο νομιμότητας της λήψης της απόφασης αυτής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με την με αρ.πρωτ. 139165/8-11-2021.(αρ. πρωτ. εισερχόμενου Δήμου 32227/8-11-2021) καθώς και τον κατά το νόμο Προσυμβατικό έλεγχο από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την υπ' αριθμ. 789/2021 Πράξη του με αρ.πρωτ: 58826/19-11-2021 (αρ. πρωτ. εισερχόμενου Δήμου: 33847/22-11-2021).
4. Την με ΑΔΑ: 6ΘΑΨΩ91-2ΩΣ και αρ. πρωτ. 1379/17-1-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ009931170 2022-01-17) Σύμβαση Κατασκευής του έργου που υπέγραψε ο Δήμος με την Ε.Ε. «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ»
5. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2191/2022 Χρονοδιάγραμμα του Έργου που υποβλήθηκε στις 24/01/2022.
6. Την υπ' αριθμ. 340/2022 Πράξη της Ο.Ε. με ΑΔΑ: 6ΒΡΧΩ91-3Ν7, που αφορά στην Έγκριση της εξαμήνης επιμήκυνσης του Χρονοδιαγράμματος του Έργου.

7. Την υπ' αριθμ. 402/2022 Πράξη της Ο.Ε. με ΑΔΑ: ΨΛ1ΜΩ91-6Β1 που αφορά στην Έγκριση του 1<sup>ΟΥ</sup> Α.Π.Ε. του Έργου.
8. Την υπ' αριθμ. 453/2022 Πράξη της Ο.Ε. με ΑΔΑ: ΨΥ7ΓΩ91-Θ3Β που αφορά στην χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας του Έργου.

Σας διαβιβάζουμε το αίτημα Χορήγησης 2<sup>ης</sup> Παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου του τίτλου, και παρακαλούμε για την έγκρισή του, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό του:

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ.Δ.Γ.

ΚΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ  
ΑΡΧ. ΜΗΧ.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Την με αρ. 85/2020 Μελέτη του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 477"», συνολικής, κατά τον προϋπολογισμό της 85/20 μελέτης, δαπάνης 1.324.242,24€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
3. Την Απόφαση με αριθμό 441/2020 με αρ. πρωτ. 33325/13-11-2020 και ΑΔΑ: Ω702Ω91-ΤΞΨ της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη που αφορά στο έργο του θέματος για το έτος 2021 και καταρτίστηκαν οι όροι δημοπράτησης αυτού.
4. Την απόφαση με αριθμό 289/2021 και αρ. πρωτ. 22733/2021 της Οικονομικής Επιτροπής, και αριθμό καταχώρισης 21AWRD009049872 2021-08-09 στο ΚΗΜΔΗΣ του αρμόδιου Πολιτικού Προϊσταμένου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας στην Ε.Ε: «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» και τον αντίστοιχο έλεγχο νομιμότητας της λήψης της απόφασης αυτής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με την με αρ.πρωτ. 139165/8-11-2021.(αρ. πρωτ. εισερχόμενου Δήμου 32227/8-11-2021) καθώς και τον κατά το νόμο Προσυμβατικό έλεγχο από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την υπ' αριθμ. 789/2021 Πράξη του με αρ.πρωτ: 58826/19-11-2021 (αρ. πρωτ. εισερχόμενου Δήμου: 33847/22-11-2021).
5. Την με ΑΔΑ: 6ΘΑΨΩ91-2ΩΣ και αρ. πρωτ. 1379/17-1-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ009931170 2022-01-17) Σύμβαση Κατασκευής του έργου που υπέγραψε ο Δήμος με την Ε.Ε. «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ»
6. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2191/2022 Χρονοδιάγραμμα του Έργου που υποβλήθηκε στις 24/01/2022.
7. Την υπ' αριθμ. 340/2022 Πράξη της Ο.Ε. με ΑΔΑ: 6ΒΡΧΩ91-3Ν7, που αφορά στην Έγκριση της εξάμηνης επιμήκυνσης του Χρονοδιαγράμματος του Έργου.
8. Την υπ' αριθμ. 402/2022 Πράξη της Ο.Ε. με ΑΔΑ: ΨΛ1ΜΩ91-6Β1 που αφορά στην Έγκριση του 1<sup>ΟΥ</sup> Α.Π.Ε. του Έργου.
9. Την υπ' αριθμ. 453/2022 Πράξη της Ο.Ε. με ΑΔΑ: ΨΥ7ΓΩ91-Θ3Β που αφορά στην χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας του Έργου.

Και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, ο κ. Πρόεδρος αφού έθεσε σε ψηφοφορία:

1. **Την πρόταση του κ. Γιάχου Παναγιώτη** «σε εφαρμογή της απόφασης 2377/2022 του Συμβουλίου της Επικρατείας προτείνω, σύμφωνα με την παρ.2 του αρθρ.72 του Ν.3852/2010 το θέμα να παραπεμφθεί προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο», την οποία καταψήφισαν οι κκ. ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΚΟΥΡΟΥΓΙΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ και υπερψήφισε ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΧΟΣ, και δεν έγινε δεκτή

2. **Την πρόταση της διοίκησης** όπως κατατέθηκε, την οποία υπερψήφισαν οι κκ. ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ και καταψήφισε ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΧΟΣ  
ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου η Οικονομική Επιτροπή

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει το αίτημα χορήγησης της **2<sup>ης</sup> παράτασης** της συνολικής προθεσμίας του έργου: **«Δημιουργία βιοκλιματικού Πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στο Ο.Τ 477»** της εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ **έως τις 28/03/2023**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:  
Γλυφάδα, 18.1.2023

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ