



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**

Γλυφάδα, 27/04/2021  
Αρ. Πρωτ: 10141

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευγ.Αμπέρτου  
Τηλ.: 213 2025 233  
Fax : 213 2025 204  
E-mail : e.abertou@glyfada.gr

**ΠΡΟΣ:**

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

**Εσωτερική Διανομή:**

- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

**ΘΕΜΑ :** Αποστολή της **135/2021** (ορθή επανάληψη) πράξης της Οικονομικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της **135/2021** (ορθή επανάληψη) πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά «**Παράταση χρονοδιαγράμματος του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Γλυφάδας»**», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΝ

## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

**ΑΔΑ : ΩΚΖΩΩ91-ΟΤΔ**  
**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της με αριθ. **15/2021**  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
Αριθμός Απόφασης **135/2021**

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**«Παράταση χρονοδιαγράμματος του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Γλυφάδας»**

Στη Γλυφάδα, σήμερα την **14η** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2021** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **3.00 μ.μ. συνήλθε** η Οικονομική Επιτροπή **σε συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης**, σύμφωνα με το άρθρο **10 παρ.1** της από 11.03.2020 (**Φ.Ε.Κ. Α' 55**) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που **κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α' 76)**, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **9275/9.4.2021** έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι σε **σύνολο 9 τακτικών μελών**, βρέθηκαν **παρόντα 7 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη** και συγκεκριμένα:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ/Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος  
ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/Αντιδήμαρχος  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Αντιδήμαρχος  
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (αναπληροί το τακτικό μέλος  
Κισκήρα Παναγιώτη)  
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (αναπληροί το τακτικό μέλος  
Αγγελάτο Δημήτριο)  
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έκθεση της Αναπλ/τριας Προϊσταμένης Τ.Υ.Δ.Γ. επί του **3<sup>ου</sup>** θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορά **«Παράταση χρονοδιαγράμματος του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Γλυφάδας»**, η οποία έχει ως εξής:

## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Διαδ.Παύλου 42, ΤΚ 16675  
Πληροφορίες: Μ.Δουρούδη  
τηλ.: 213-2141414  
e-mail: m.douroudi@glyfada.gr

Δήμος Γλυφάδας, 6.4.2021  
Αρ.Πρωτ. 8838

Προς: **Πρόεδρο της Οικονομικής  
Επιτροπής**

**ΘΕΜΑ: Παράταση χρονοδιαγράμματος του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» αρ. μελ. 72/2020**

Έχοντας υπόψη:

- το υπ' αριθμ. πρωτ. 6134/05-03-2021 αίτημα του Αναδόχου για παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του αναφερόμενου στο θέμα έργου,

εισηγούμαι

στο Σώμα τη λήψη απόφασης για την χορήγηση παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» αρ. μελ. 72/2020, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, **ήτοι μέχρι την 05/06/2021**, καθώς κρίνεται απαραίτητη η σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για την διαχείριση των επί ελάχιστον δαπανών στον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, προ της έγκρισής του αρμοδίως από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γλυφάδας, καθώς και η υλοποίηση των ποσοτήτων των νέων εργασιών (1<sup>ο</sup> ΠΚΝΤΜΕ) που θα περιληφθούν σε αυτόν, ενώ παράλληλα προκύπτουν καθυστερήσεις στην προμήθεια ορισμένων υλικών λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Συνημμένα:

Αίτηση Αναδόχου

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΝΝΑ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

1. Την έκθεση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της ΤΥΔΓ κ. Κ.Κάννα
2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 6134/05-03-2021 αίτημα του αναδόχου
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ. 40 του Ν. 4735/2020 (197 Α')

Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, και μετά την ψηφοφορία του θέματος

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την **παράταση** της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**» αρ. μελ. 72/2020, για χρονικό διάστημα **δύο (2) μηνών**, ήτοι μέχρι την **5/6/2021**.

Γλυφάδα, 27.4.2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ