



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 13/12/2022

Αρ. Πρωτ :38669

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Δημητροπούλου Δημ.
Τηλ.: 213 2025 232
e-mail: d.dimitropoulou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της **453/2022** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της **453/2022** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά «**Επί αίτησης χορήγησης παράτασης του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ 477**», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. **42/2022**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Αριθμός Απόφασης **453/2022**

ΑΔΑ: ΨΥ7ΓΩ91-Θ3Β

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Επί αίτησης χορήγησης παράτασης του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ 477»

Στη Γλυφάδα, σήμερα την **1η** του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2022** ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **3.00 μ.μ.** **συνήλθε** η Οικονομική Επιτροπή **σε συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης**, σύμφωνα με το άρθρο **78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136^Α)**, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **36273/25.11.2022** έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο **9 μελών**, βρέθηκαν **παρόντα 7 τακτικά μέλη** και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / Αντιδήμαρχος
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ / Αντιδήμαρχος
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε να συζητηθεί ένα **(1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης** το οποίο αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθεί και συζητήθηκε πριν τα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης **προσήλθε (συνδέθηκε)** το αναπληρωματικό μέλος κ. **Βαμβακερού Γεωργία** και **αποχώρησε (αποσυνδέθηκε)** μετά την ψηφοφορία του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών. επί του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορά **«Επί αίτησης χορήγησης παράτασης του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ 477»**, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 14/11/2022

Αρ.Πρωτ: 34569

Προς : τον κ. Πρόεδρο της **Οικονομικής Επιτροπής**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πληρ.: Κ. Καραλή

Τηλ.: 213 2141416

Θέμα: Διαβίβαση Αίτησης Χορήγησης παράτασης του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ.477».

Έχοντας υπόψη :

1. Την Απόφαση με αριθμό 441/2020 με αρ. πρωτ. 33325/13-11-2020 και ΑΔΑ: Ω702Ω91-ΤΞΨ της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη που αφορά στο έργο του θέματος για το έτος 2021 και καταρτίστηκαν οι όροι δημοπράτησης αυτού.
2. Την απόφαση με αριθμό 289/2021 και αρ. πρωτ. 22733/2021 της Οικονομικής Επιτροπής, και αριθμό καταχώρισης 21AWRD009049872 2021-08-09 στο ΚΗΜΔΗΣ του αρμόδιου Πολιτικού Προϊσταμένου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας στην Ε.Ε: «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» και τον αντίστοιχο έλεγχο νομιμότητας της λήψης της απόφασης αυτής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με την με αρ.πρωτ. 139165/8-11-2021.(αρ. πρωτ. εισερχόμενου Δήμου 32227/8-11-2021) καθώς και τον κατά το νόμο Προσυμβατικό έλεγχο από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την υπ' αριθμ. 789/2021 Πράξη του με αρ.πρωτ: 58826/19-11-2021 (αρ. πρωτ. εισερχόμενου Δήμου: 33847/22-11-2021).
3. Την υπ' αριθμ. 1379/2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV009931170 2022-01-17) Σύμβαση Κατασκευής του έργου που υπέγραψε ο Δήμος με την Ε.Ε. «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ»
4. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2191/2022 Χρονοδιάγραμμα του Έργου που υποβλήθηκε στις 24/01/2022.
5. Την υπ' αριθμ. 34050/08.11.2022 Αίτηση χορήγησης 1^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας έργου της Ε.Ε. «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», και ειδικότερα τα όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της.
6. Την υπ' αριθμ. 340/2022 πράξη της Ο.Ε. που αφορά την έγκριση της δήλωσης εξαμηνής επιμήκυνσης Χρονοδιαγράμματος του ως άνω έργου και ειδικότερα τα όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **34050/08.11.2022** Αίτηση χορήγησης 1^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας της Ε.Ε. «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», για το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ.477», με νέα ημερομηνία περάτωσης εργασιών την **28^η /01/2023**, και παρακαλούμε για την έγκρισή της.

Η Αναπλ. Προϊστ. Τ.Υ.
Κ. Κάννα,
Αρχ. Μηχ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Την Απόφαση με αριθμό 441/2020 με αρ. πρωτ. 33325/13-11-2020 και ΑΔΑ: Ω702Ω91-ΤΞΨ της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη που αφορά στο έργο του θέματος για το έτος 2021 και καταρτίστηκαν οι όροι δημοπράτησης αυτού.
3. Την απόφαση με αριθμό 289/2021 και αρ. πρωτ. 22733/2021 της Οικονομικής Επιτροπής, και αριθμό καταχώρισης 21AWRD009049872 2021-08-09 στο ΚΗΜΔΗΣ του αρμόδιου Πολιτικού Προϊσταμένου, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας στην Ε.Ε: «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» και τον αντίστοιχο έλεγχο νομιμότητας της λήψης της απόφασης αυτής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με την με αρ.πρωτ. 139165/8-11-2021.(αρ. πρωτ. εισερχόμενου Δήμου 32227/8-11-2021) καθώς και τον κατά το νόμο Προσυμβατικό έλεγχο από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την υπ' αριθμ. 789/2021 Πράξη του με αρ.πρωτ: 58826/19-11-2021 (αρ. πρωτ. εισερχόμενου Δήμου: 33847/22-11-2021).
4. Την υπ' αριθμ. 1379/2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV009931170 2022-01-17) Σύμβαση Κατασκευής του έργου που υπέγραψε ο Δήμος με την Ε.Ε. «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ»
5. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2191/2022 Χρονοδιάγραμμα του Έργου που υποβλήθηκε στις 24/01/2022.
6. Την υπ' αριθμ. 34050/08.11.2022 Αίτηση χορήγησης 1^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας έργου της Ε.Ε. «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», και ειδικότερα τα όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της.
7. Την υπ' αριθμ. 340/2022 πράξη της Ο.Ε. που αφορά την έγκριση της δήλωσης εξαμηνής επιμήκυνσης Χρονοδιαγράμματος του ως άνω έργου και ειδικότερα τα όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της.

Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, και μετά την ψηφοφορία του θέματος, κατά την οποία μειοψήφησε ο κ. Παναγιώτης Γιάχος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ.477», **μέχρι 28-1-2023** για τους λόγους που αναλυτικά παρατίθενται στο προαναφερόμενο αίτημα της Αναδόχου.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Γλυφάδα, 13/12/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ