



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 28.03.2025
Αρ.Πρωτ. 12518

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Δήμ. Δημητροπούλου

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025232

Email : d.dimitropoulou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Εσωτερική διανομή:
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της με αρ. **31/2025** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

Σας στέλνουμε αντίγραφο της με αρ. **31/2025** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά «Έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης για το έργο με τίτλο: «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου του Δήμου Γλυφάδας», με αρ. μελ. 153/2020», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθ. 5/2025
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **31/2025**
6ΦΚ1Ω91-ΧΝΦ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης για το έργο με τίτλο: «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου του Δήμου Γλυφάδας», με αρ. μελ. 153/2020»

Στη Γλυφάδα σήμερα, την **19η** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2025** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **8.00 μ.μ.** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **10509/14.3.2025** έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση της Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 - 114 Α΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (87 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 6 του Ν. 5056/2023 (163 Α΄), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο κ. Αντιπρόεδρος, λόγω απουσίας της Προέδρου του Δ.Σ., διαπίστωσε ότι σε **σύνολο 35 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 23**, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα :

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, **ΑΚΡΙΒΟΣ** Δημήτριος, **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ** Σταύρος, **ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ** Πέτρος, **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος, **ΚΑΥΚΑ** Άννα, **ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ** Μαρία, **ΝΙΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ** Αναστασία, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Ιωάννης, **ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ** Γεώργιος, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, **ΤΣΑΓΚΛΑΣ** Ορέστης, **ΤΣΑΚΙΡΗΣ** Δημήτριος, **ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Νικόλαος, **ΧΑΝΤΖΟΣ** Εμμανουήλ, **ΓΙΑΧΟΣ** Παναγιώτης, **ΒΙΓΛΑΣ** Δημήτριος, **ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ** Αλέξιος, **ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ** Αργυρώ, ήτοι συνολικά **23** Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης **ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ** πέντε (5) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. :

- **ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ** Γεωργία, πριν την συζήτηση των θεμάτων της Η.Δ.
- **ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ** Μαρία, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 5ου θέματος της Η.Δ.
- **ΔΕΝΑΞΑ** Ελένη, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 6ου θέματος της Η.Δ.
- **ΜΑΡΟΥΛΗ - ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ** Ελεονώρα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 3ου θέματος της Η.Δ. (το οποίο συζητήθηκε μετά το 6^ο θέμα της Η.Δ.)

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ** επτά (7) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ.
ΒΡΥΖΙΔΗΣ Νικόλαος, **ΔΗΜΟΥ** Σπυρίδων, **ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ** Περικλής, **ΚΑΡΑΧΟΥ-ΣΚΟΥΤΑΡΗ** Ελένη, **ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ** Νικόλαος, **ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ** Χρήστος, **ΧΑΡΙΣΗ-ΜΠΙΛΙΑ** Δαφνούλα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθε και ο **Δήμαρχος** κ. **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, που καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση της Προέδρου.

Στο 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης για το έργο με τίτλο: «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου του Δήμου Γλυφάδας», με αρ. μελ. 153/2020», ο κ. Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ., η οποία έχει ως εξής:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Μουζακίτης
ΤΗΛ: 213-2141410**

**Δήμος Γλυφάδας, 03/01/2025
Αριθμ. Πρωτ. 346/2025**

**ΠΡΟΣ: Την κα. Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου**

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 2^{ΗΣ} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ
ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ», ΑΡ. ΜΕΛ. 153/2020**

ΣΧΕΤ.:1) Η με αρ. πρωτ. 48704/23-12-24 αίτηση της αναδόχου

**2) Η με αρ. πρωτ. 8851/23.03.2022 (ΑΔΑ : Ω8ΘΟΩ91-ΛΙΔ, ΑΔΑΜ : 22ΣΥΜΝ010265349)
Σύμβαση Κατασκευής Έργου**

Έχοντας υπ' όψιν την με αρ. πρωτ. 8851/23.03.2022 (ΑΔΑ : Ω8ΘΟΩ91-ΛΙΔ, ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010265349) υπογραφείσα Σύμβαση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ», μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», η προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει καθοριστεί σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της ανωτέρω σύμβασης. Με την με αρ. 32/2024 (ΑΔΑ : ΡΨΛΑΩ91-7ΤΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γλυφάδας εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 10 μήνες, σύμφωνα με το αρ. 147, παρ. 8 του Ν. 4412/2016, με νέο πέρας εργασιών στις 23/01/2025.

Με την με αρ. πρωτ. 48704/23-12-24 αίτηση της αναδόχου ζητήθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου καθώς :

- Από τις 27/02/2024 έως τις 22/12/2024 εκδόθηκαν από την ΕΜΥ έκτακτα δελτία επιδείνωσης του καιρού για διάφορες ημερομηνίες κατά τη διάρκεια των οποίων δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθούν εργασίες. Η συνολική καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών του έργου υπολογίζεται σε 2 μήνες.
- Από τις 01/05/2024 έως και τις 30/10/2024, η περιοχή της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου, υπήρξε τόπος παραθερισμού και κολύμβησης επισκεπτών από την ευρύτερη περιοχή, καθώς και από άλλες περιοχές της Αττικής με κατακόρυφη αύξηση των επισκεπτών κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση ανάπτυξης των εργασιών σε περιορισμένο μήκος του παραλιακού μετώπου, ώστε να μην εμποδίζεται η απρόσκοπτη κίνηση των επισκεπτών του παραλιακού μετώπου με ταυτόχρονη εξασφάλιση της μείωσης του κινδύνου πρόσκλησης κάποιου ατυχήματος, Κατά τη διάρκεια της παραπάνω παραθεριστικής περιόδου υπήρξε δραματική μείωση του ρυθμού πραγματοποίησης εργασιών. Συνεπώς για την διάρκεια της παραπάνω παραθεριστικής περιόδου η συνολική καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών του έργου υπολογίζεται σε 4 μήνες.

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα τη λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 6 μήνες (2 μήνες λόγω των έκτακτων δελτίων επιδείνωσης του καιρού και 4 μήνες για τη διάρκεια της παραθεριστικής περιόδου), σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 του Ν.4412/2016 , με νέο πέρας εργασιών στις 23/07/2025.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Η με αρ. πρωτ. 48704/23.12.2024 αίτηση του αναδόχου

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

Στη συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος:

- Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Τη με αρ. πρωτ. 48704/23-12-24 αίτηση της αναδόχου
- Τη με αρ. πρωτ. 8851/23.03.2022 (ΑΔΑ : Ω8ΘΟΩ91-ΛΙΔ, ΑΔΑΜ : 22ΣΥΜΝ010265349)

Σύμβαση Κατασκευής Έργου

Κι έχοντας υπόψη:

- Το άρθρο 147 παρ.8 του Ν. 4412/2016

Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή αναλυτικά αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση που κατατέθηκε και μετά το τέλος της ψηφοφορίας, ο κ. Αντιπρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χρονική παράταση της εγκεκριμένης προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Ανάπλαση παραλιακού μετώπου του Δήμου Γλυφάδας»**, με αρ. μελ. **153/2020** κατά 6 μήνες (2 μήνες λόγω των έκτακτων δελτίων επιδείνωσης του καιρού και 4 μήνες για τη διάρκεια της παραθεριστικής περιόδου), σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8 του Ν.4412/2016, με νέο πέρας εργασιών στις **23/07/2025**

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα,

Γλυφάδα, 20.3.2025

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ