



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 04/08/2023
Αρ.Πρωτ. 26816

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Δημητροπούλου Δημ.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025232

Email : d.dimitropoulou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ:

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της με αρ. **126/2023** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

Σας στέλνουμε αντίγραφο της με αρ. **126/2023** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά «Λήψη απόφασης επί της αίτησης παράτασης ολοκλήρωσης του έργου «Συντηρήσεις Οδών», αρ.μελ **110/2019** του αναδόχου «**ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ**», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθ. 16/2023
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 126/2023
ΑΔΑ:ΨΜ14Ω91-9ΔΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Λήψη απόφασης επί της αίτησης παράτασης ολοκλήρωσης του έργου «Συντηρήσεις Οδών», αρ.μελ 110/2019 του αναδόχου «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ»

Στη Γλυφάδα σήμερα, την **28η** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **3.30 μ.μ.** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (εξ αναβολής) το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **24959/21.7.2023** έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση του Προέδρου του και την με αριθ. πρωτ. **25724/27.07.2023** ανακοίνωση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 - 114 Α΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (87 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 74 του Ν. 4555/2018 (133 Α΄) καθώς και το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα τα **27**, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα :

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Δημήτριος, **ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεώργιος, **ΑΚΡΙΒΟΣ** Δημήτριος, **ΑΡΓΥΡΑΚΗ** Βασιλεία, **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ** Γεωργία, **ΒΡΥΖΙΔΗΣ** Νικόλαος, **ΔΕΝΑΞΑ** Ελένη, **ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ** Περικλής, **ΚΑΡΑΧΟΥ-ΣΚΟΥΤΑΡΗ** Ελένη, **ΚΑΥΚΑ** Άννα, **ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ** Νικόλαος, **ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ** Μαρία, **ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ** Χρήστος, **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ** Ευστράτιος, **ΠΑΠΑΣ** Ιωάννης, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ** Αναστασία, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Ιωάννης, **ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Δημήτριος, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, **ΓΙΑΧΟΣ** Παναγιώτης, **ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ** Σταμάτιος, **ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ** Αλέξιος, ήτοι συνολικά **27** Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης **ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ** δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. :

- **ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ** Παναγιώτης, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος εκτός Η.Δ

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ** έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. :

- **ΑΡΓΥΡΑΚΗ** Βασιλεία, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} θέματος εκτός της Η.Δ.
- **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2^{ου} θέματος εκτός της Η.Δ.
- **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 3^{ου} θέματος της Η.Δ.
- **ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ** Σταμάτιος, μετά την ψηφοφορία του 1^{ου} θέματος της Η.Δ
- **ΔΕΝΑΞΑ** Ελένη, μετά την ψηφοφορία του 6^{ου} θέματος της Η.Δ.
- **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 12^{ου} θέματος της Η.Δ.

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ** δώδεκα (12) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ** Αιμίλιος, **ΔΗΜΟΥ** Σπυρίδων, **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος, **ΚΙΣΚΗΡΑΣ** Παναγιώτης, **ΜΑΡΟΥΛΗ - ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ** Ελεονώρα, **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ** Αλεξάνδρα, **ΤΣΑΓΚΛΑΣ** Ορέστης, **ΧΑΡΙΣΗ-ΜΠΙΛΙΑ** Δαφνούλα, **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός, **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος, **ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεράσιμος, **ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ** Αναστάσιος,

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρών και ο **Δήμαρχος** κ. **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, που καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση του Προέδρου.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης **προτάθηκαν προς συζήτηση -3- θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης** τα οποία αποφασίστηκαν, ομόφωνα το 1^ο Ε.Η.Δ., κατά πλειοψηφία το 2^ο Ε.Η.Δ. το οποίο καταψήφισαν οι κ. Τζούβελης Ιωάννης, Γιάχος Παναγιώτης, Γεωργούλας Ευστάθιος και απείχαν οι κ. Σκαμπαρδώνης Σταμάτιος και Στεφανίδης Αλέξιος και ομόφωνα το 3^ο Ε.Η.Δ. στο οποίο έδωσαν λευκή ψήφο οι κ. Τζούβελης Ιωάννης, Γιάχος Παναγιώτης, Γεωργούλας Ευστάθιος και απείχε ο κ. Σκαμπαρδώνης Σταμάτιος, να συζητηθούν και συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Μετά το στάδιο των ερωτήσεων για διάφορα θέματα, στις οποίες απάντησαν κατά περίπτωση ο Δήμαρχος και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι και **μετά την έναρξη** της συζήτησης των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, τα θέματα συζητήθηκαν **με την εξής σειρά: 2^ο, 1^ο, 3^ο, 6^ο, 5^ο, 7^ο, 8^ο, 9^ο, 10^ο, 11^ο, 12^ο, 13^ο, 15^ο, 16^ο, 17^ο, 14^ο, 4^ο.**

Στο 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης **«Λήψη απόφασης επί της αίτησης παράτασης ολοκλήρωσης του έργου «Συντηρήσεις Οδών»**, αρ.μελ 110/2019 του αναδόχου **«ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ»**, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κων/να Κασούρα
ΤΗΛ: 213-2141415
Email: nadikass@yahoo.gr

Δήμος Γλυφάδας, 19/07/2023
Αριθμ. Πρωτ.: 24571/2023

ΠΡΟΣ:
Τον κο Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: **ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ»
(ΜΕ ΑΡ. ΜΕΛ. 110/2019) ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ»**

ΣΧΕΤ.: Η με αρ. πρωτ. 24486/19-7-2023 αίτηση του αναδόχου

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 23197/26-8-2020 Σύμβαση Κατασκευής του έργου «Συντηρήσεις Οδών», με αρ.μελ. 110/2019, μεταξύ του Δήμου μας και του αναδόχου ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε., η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών αρχικά είχε ορισθεί η 25/11/2022. Με την με αριθμό 366/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης κατά 9 μήνες, ήτοι έως 25-8-2023.

Με την παραπάνω σχετική αίτηση του αναδόχου, η οποία επισυνάπτεται, ζητείται η χορήγηση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου κατά 6 μήνες, ήτοι έως 25-2-2024, λόγω απρόβλεπτων μέχρι σήμερα καταστάσεων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή του Αναδόχου, αλλά σε υπαιτιότητα τρίτων, όπως αναλυτικά αναφέρονται σε αυτή.

Βάσει των παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023, που τροποποίησε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και όπως αυτό ισχύει σήμερα, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα, τη λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης παράτασης διάρκειας έξι (6) μηνών για την ολοκλήρωση του έργου, ήτοι μέχρι 25-2-2024.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Συνημμένο:

Η με αρ. πρωτ. 24486/19-7-2023 αίτηση της εταιρείας «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ»

Η Επιβλέπουσα Μηχανικός

Κωνσταντίνα Κασούρα
Πολιτικός Μηχανικός

Η Αναπλ. Προϊσταμένη της Τ.Υ.

Κυριακή Κάννα
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος:

- Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Κι έχοντας υπόψη:

- Το άρθρο 31 του Ν.5013/2023, που τροποποίησε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και όπως αυτό ισχύει σήμερα
- Τη με αρ. πρωτ. 24486/19-7-2023 αίτηση της εταιρείας «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ»

Έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας, κατά την οποία καταψήφισαν οι κ. **ΓΙΑΧΟΣ** Παναγιώτης, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος και ο κ. **ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ** Αλέξιος βρισκόταν εκτός αιθούσης, ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου, το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης διάρκειας έξι (6) μηνών για την ολοκλήρωση του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ**» (Αρ. μελ. 110/2019) στον ανάδοχο «**ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ**», ήτοι μέχρι 25-2-2024.

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα,

Γλυφάδα, 04/08/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ