



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 28.03.2025
Αρ.Πρωτ. 12520

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Δήμ. Δημητροπούλου

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025232

Email : d.dimitropoulou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Εσωτερική διανομή:
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της με αρ. **34/2025** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

Σας στέλνουμε αντίγραφο της με αρ. **34/2025** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά «Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας (οριακή προθεσμία) του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» με αρ. μελέτης 39/2023», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθ. 5/2025
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **34/2025**
ΑΔΑ:6ΧΘΨΩ91-Ψ28

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Λήψη απόφασης για την έγκριση της χρονικής παράτασης σχετικά με την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Στη Γλυφάδα σήμερα, την **19η** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2025** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **8.00 μ.μ.** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **10509/14.3.2025** έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση της Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 - 114 Α΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (87 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρ. 6 του Ν. 5056/2023 (163 Α΄), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο κ. Αντιπρόεδρος, λόγω απουσίας της Προέδρου του Δ.Σ., διαπίστωσε ότι σε **σύνολο 35 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 23**, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα :

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, **ΑΚΡΙΒΟΣ** Δημήτριος, **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ** Σταύρος, **ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ** Πέτρος, **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος, **ΚΑΥΚΑ** Άννα, **ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ** Μαρία, **ΝΙΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ** Αναστασία, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Ιωάννης, **ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ** Γεώργιος, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, **ΤΣΑΓΚΛΑΣ** Ορέστης, **ΤΣΑΚΙΡΗΣ** Δημήτριος, **ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Νικόλαος, **ΧΑΝΤΖΟΣ** Εμμανουήλ, **ΓΙΑΧΟΣ** Παναγιώτης, **ΒΙΓΛΑΣ** Δημήτριος, **ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ** Αλέξιος, **ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ** Αργυρώ, ήτοι συνολικά **23** Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης **ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ** πέντε (5) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. :

- **ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ** Γεωργία, πριν την συζήτηση των θεμάτων της Η.Δ.
- **ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ** Μαρία, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 5ου θέματος της Η.Δ.
- **ΔΕΝΑΞΑ** Ελένη, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 6ου θέματος της Η.Δ.
- **ΜΑΡΟΥΛΗ - ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ** Ελεονώρα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 3ου θέματος της Η.Δ. (το οποίο συζητήθηκε μετά το 6^ο θέμα της Η.Δ.)

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ** επτά (7) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ.
ΒΡΥΖΙΔΗΣ Νικόλαος, **ΔΗΜΟΥ** Σπυρίδων, **ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ** Περικλής, **ΚΑΡΑΧΟΥ-ΣΚΟΥΤΑΡΗ** Ελένη, **ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ** Νικόλαος, **ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ** Χρήστος, **ΧΑΡΙΣΗ-ΜΠΙΛΙΑ** Δαφνούλα

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθε και ο **Δήμαρχος** κ. **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, που καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση της Προέδρου.

Στο 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας (οριακή προθεσμία) του έργου «**ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ**» με αρ. μελέτης 39/2023», ο κ. Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ., η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι.Πανταγάκη
ΤΗΛ: 213-2142412

Δήμος Γλυφάδας, 18/02/2025
Αριθμ. Πρωτ. 6564/2025

ΠΡΟΣ: Την κα. Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας (οριακή προθεσμία) του έργου
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» με αρ. μελέτης 39/2023

Ανάδοχος : Ν.&Σ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

Προϋπολογισμός: 1.048.885,69€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αρ. πρωτ. 20107/09-03-2023 Κ.Υ.Α. των αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών αναφορικά με την ένταξη του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο», η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
4. Την απόφαση με αριθμό 91/2023 της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι δημοπράτησης για τη διεξαγωγή ανοιχτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου του έργου με προϋπολογισμό 2.122.434,19 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 24%) μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη τιμή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 4412/2016, με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης. Σύμφωνα με την με αριθμό 23PROC012572962 2023-04-04 στο ΚΗΜΔΗΣ Διακήρυξη ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση προσφορών η 22-05-2023 και η αποσφράγιση των προσφορών η 25-05-2023.
5. Τη με αρ. πρωτ. 9412/27-03-2024 Σύμβαση κατασκευής έργου για την ανάθεση της εκτέλεσης του έργου (24SYMV014476971 2024-03-27) με προθεσμία εκτέλεσης δώδεκα (12) μήνες για ποσόν 1.048.885,69 ευρώ.

6. Την Α.Π. 02/2024 απόφαση της Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γλυφάδας, με την οποία ορίστηκαν επιβλέποντες μηχανικοί οι : α) Παπαδούδης Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ, και β) Πανταγάκη Ιωάννα, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ., όπως τροποποιήθηκε με την Α.Π. 3/2025 Απόφαση, με την οποία αντικαταστάθηκε ο επιβλέπων μηχανικός Γ. Παπαδούδης με τον Υφαντή Στυλιανό, ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός.
7. Τη με αρ. πρωτ. 10767/8-4-2024 απόφαση έγκρισης του χρονοδιαγράμματος του έργου.
8. Τη με αρ. πρωτ. 1466580πε/20-1-2025 θετική γνωμοδότηση του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. για τη διαχείριση επί ελλασον δαπανών στον 1^ο ΑΠΕ του έργου.
9. Τη με αρ. πρωτ. 6293/17-2-2025 (ΑΔΑ Ψ5ΝΠΩ91-Υ8Ρ) έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος από τη Δημοτική Επιτροπή.

Και επειδή:

Το έργο αυτό αφορά την επέκταση και αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού σε διάφορα σημεία της πόλης και την ανακατασκευή – συντήρηση του δικτύου, με στόχο την ποιοτική αλλά και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης μας. Τα σημεία παρέμβασης έχουν επιλεγεί ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες που προέκυψαν λόγω παλαιώσης του δικτύου, αυξημένης κυκλοφοριακής φόρτισης και της ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας.

Κατά την εκτέλεση του έργου προέκυψε η ανάγκη, παράλληλα με κάποιες αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων εργασιών, να συμπεριληφθούν και νέες εργασίες, όπως περιλαμβάνονται στον 1ο ΑΠΕ και στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ, που δεν προβλέφθηκαν αρχικά, αλλά στη συνέχεια κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου και τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας του οδικού δικτύου, χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και τα βασικά διακριτικά στοιχεία της κατασκευής και χωρίς να αυξάνει η συμβατική δαπάνη του έργου.

Συγκεκριμένα, προέκυψε η ανάγκη φωτισμού κεντρικών οδών που απαιτούν διαφορετικές συνθήκες φωτισμού και κατ'επέκταση φωτιστικά σώματα με μεγαλύτερη ισχύ. Κατόπιν φωτοτεχνικής μελέτης που έγινε προέκυψαν φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διοδίων φωτοεκπομπής (LED) ισχύος 80-110W και 110-150W. Παράλληλα, κρίθηκε χρήσιμο για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας να συμπεριληφθεί στο έργο η προμήθεια συστημάτων «Έξυπνης» Διάβασης με ηλιακή LED πληροφοριακή πινακίδα με τροφοδοσία μέσω Φ/Β πάνελ. Τα συστήματα αυτά θα εγκατασταθούν σε διαβάσεις πεζών, με προτεραιότητα σε περιοχές έξω από σχολικά συγκροτήματα και αθλητικούς χώρους, προκειμένου να διαφυλαχθούν οι πεζοί από τα διερχόμενα οχήματα και να συστήσουν στους οδηγούς να μειώνουν ταχύτητα βλέποντας την αναλάμπουσα σήμανση.

Για την υλοποίηση των εν λόγω πρόσθετων εργασιών απαιτήθηκε έγκριση τόσο από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημ. Έργων Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.), όσο και από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου μας. Η έγκριση των τροποποιήσεων αυτών αποτελεί μία χρονοβόρα διαδικασία και παράλληλα ο ανάδοχος του έργου θα χρειαστεί επιπλέον χρόνο για την παραγγελία και παραλαβή των νέων υλικών.

Η συνέχιση των εργασιών και η ολοκλήρωση του έργου κρίνεται συμφέρουσα και αποτελεί αναγκαιότητα για τον Δήμο, τους χρήστες του οδικού δικτύου και το κοινωνικό σύνολο.

Ο ανάδοχος δεν έχει υποβάλλει σχετικό αίτημα για παράταση. Δεσμεύεται όμως από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την υλοποίησή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο αυτής (1/2), σύμφωνα με το άρθρο 147, παράγραφος 4 του Ν. 4412/2016, το οποίο αναφέρει:

«Προθεσμίες

4. Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται, σύμφωνα με το άρθρο 161, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8.»

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και για την ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών της σύμβασης,

Εισηγούμαστε

Τη χορήγηση παρατάσης της συνολικής προθεσμίας (οριακή προθεσμία) περαίωσης του έργου του θέματος, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 27/8/25, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» .

**Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Του Δήμου Γλυφάδας**

**Κ. ΚΑΣΟΥΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.**

Στη συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος:

- Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Την απόφαση με αριθμό 91/2023 της Οικονομικής Επιτροπής
- Τη με αρ. πρωτ. 9412/27-03-2024 Σύμβαση κατασκευής έργου για την ανάθεση της εκτέλεσης του έργου (24SYMV014476971 2024-03-27) με προθεσμία εκτέλεσης δώδεκα (12) μήνες για ποσόν 1.048.885,69 ευρώ.
- Την Α.Π. 02/2024 απόφαση της Αναπλ. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γλυφάδας, με την οποία ορίστηκαν επιβλέποντες μηχανικοί οι : α) Παπαδούδης Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ, και β) Πανταγάκη Ιωάννα, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ., όπως τροποποιήθηκε με την Α.Π. 3/2025 Απόφαση, με την οποία αντικαταστάθηκε ο επιβλέπων μηχανικός Γ. Παπαδούδης με τον Υφαντή Στυλιανό, ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός.
- Τη με αρ. πρωτ. 10767/8-4-2024 απόφαση έγκρισης του χρονοδιαγράμματος του έργου.
- Τη με αρ. πρωτ. 1466580πε/20-1-2025 Θετική γνωμοδότηση του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. για τη διαχείριση επί έλλασον δαπανών στον 1^ο ΑΠΕ του έργου.
- Τη με αρ. πρωτ. 6293/17-2-2025 (ΑΔΑ Ψ5ΝΠΩ91-Υ8Ρ) έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος από τη Δημοτική Επιτροπή.

Κι έχοντας υπόψη:

- Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016
- Τη με αρ. πρωτ. 20107/09-03-2023 Κ.Υ.Α. των αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών αναφορικά με την ένταξη του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο», η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή αναλυτικά αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση που κατατέθηκε και μετά το τέλος της ψηφοφορίας, ο κ. Αντιπρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χρονική παράταση της συνολικής προθεσμίας (οριακή προθεσμία) περαίωσης, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά έξι (6) μήνες, ήτοι **μέχρι 27/8/25**, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ»

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα,

Γλυφάδα, 20.3.2025

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ