



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 24.4.2019
Αρ.Πρωτ. 14329

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Αμπέρτου Ευγενία
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025233
FAX : 213 2025204
Email : e.abertou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Οικονομικού

ΘΕΜΑ : Αποστολή της με αρ. **85/2019** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

Σας στέλνουμε, αντίγραφο της 85/2019 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά «Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου «Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑμεΑ σε πεζοδρόμια του Δήμου Γλυφάδας» (αρ.μελ. 3/16)», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στρατής Παναγάκος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΔΑ: 7ΧΦΛΩ91-Γ8Β

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 7/2019
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **85/2019**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου «Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑμεΑ σε πεζοδρόμια του Δήμου Γλυφάδας» (αρ.μελ. 3/16)»

Στη Γλυφάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **22α** του μήνα **Απριλίου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Μ.Δευτέρα** και ώρα **4.00 μ.μ.** συνήλθε σε **συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **13557/18.4.2019** έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση της Προέδρου του που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 - 114 Α΄) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 22, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα :

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Δημήτριος, **ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεώργιος, **ΑΚΡΙΒΟΣ** Δημήτριος, **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ** Αιμίλιος, **ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ** Περικλής, **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος, **ΚΙΣΚΗΡΑΣ** Παναγιώτης, **ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ** Νικόλαος, **ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ** Μαρία, **ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ** Ευστράτιος, **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Μαρία, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ** Αναστασία, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Αθανάσιος, **ΤΣΑΓΚΛΑΣ** Ορέστης, **ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Δημήτριος, **ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ** Αθανάσιος, **ΒΟΡΓΙΑΣ** Σωτήριος, **ΤΣΑΚΙΡΗΣ** Δημήτριος, ήτοι συνολικά 22 Δημοτικοί Σύμβουλοι

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ (19)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.,

- **ΚΑΥΚΑ** Άννα, **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Νικόλαος, **ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΚΟΚΚΟΡΗΣ** Κωνσταντίνος, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, **ΒΙΓΛΑΣ** Δημήτριος, **ΑΛΕΒΙΖΟΣ** Δημήτριος, **ΓΚΕΚΑΣ** Ιωάννης, **ΣΑΚΚΟΥ** Άννα - Φωτεινή, **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος, **ΛΥΓΝΟΥ** Αθηνά, **ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ** Αλέξιος, **ΔΙΒΑΡΗΣ** Στυλιανός, **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός, **ΜΠΑΡΜΠΑ** Βασιλική, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, **ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ** Ειρήνη, **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** Νικόλαος

Από τη συνεδρίαση αυτή **απουσίαζε** ο Δήμαρχος κ. **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, παρότι καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση του Προέδρου .

Στο **14^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου «Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑμεΑ σε πεζοδρόμια του Δήμου Γλυφάδας» (αρ.μελ. 3/16)», ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έκθεση της αναπλ.Πρ/μενης ΤΥΔΓ , η οποία έχει ως εξής :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Έ. Παμούκη
ΤΗΛ: 213-2141423
FAX: 210-8949859

ΓΛΥΦΑΔΑ, 13-03-2019
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 8830/14.3.2019

**ΠΡΟΣ : Τον κο Πρόεδρο
Του Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας**

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»
(ΜΕ ΑΡ. ΜΕΛ. 3/16)**

ΣΧΕΤ.: Η με αρ. πρωτ. 8251/08-03-19 αίτηση του αναδόχου

Έχοντας υπ' όψιν την με αρ. πρωτ. 26771/26-09-18 υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ», με αρ. μελ. 3/16, μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου **ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. «MINEA ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.»**, η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών καθορίστηκε σε τέσσερεις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 26-01-2019.

Με την υπ' αριθ. 49/2019 (ΑΔΑ : 78Τ2Ω91-ΚΚΟ) Απόφαση του Πρακτικού της με αριθ. 05/2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας μέχρι 26-03-2019.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών και λίγο πριν την ολοκλήρωσή τους σύμφωνα με το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα που έχει κατατεθεί στην Υπηρεσία μας, κατέστη αναγκαία η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ώστε να συμπεριληφθούν οι μεταβολές που έχουν προκύψει στις ποσότητες των εργασιών. Ο εν λόγω ΑΠΕ έχει ήδη συνταχθεί και προωθηθεί προς έγκριση και προκειμένου η έγκριση του ΑΠΕ να γίνει εντός του συμβατικού χρόνου (26.03.2019) και δεδομένου ότι δεν είναι προγραμματισμένη κάποια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας εντός του μηνός Μαρτίου 2019, υπάρχει ανάγκη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα τη λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης διάρκειας δύο (2) μηνών για την ολοκλήρωση του έργου, ήτοι μέχρι **26-05-2019**.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Η Επιβλέπουσα Μηχανικός

Η Αναπλ. Προϊσταμένη της Τ.Υ.Δ.Γ.

Παμούκη Έλενα
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

Κάννα Κυριακή
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος:

- Την έκθεση της αναπλ. Πρ/μενης ΤΥΔΓ κ. Κ.Κάννα
- Την υπ' αρ. 8251/8.3.2019 αίτηση της αναδόχου «ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
- Την υπ' αριθ. 49/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
- Την υπ' αρ. 26771/26.9.2018 σύμβαση κατασκευής του εν λόγω έργου

Έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας από την οποία απείχε ο κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος, ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**» μεταξύ της εταιρείας «**ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.**» με δ.τ. «**ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.**» και του Δήμου Γλυφάδας, για δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι **26-05-2019**.

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή, υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα

Γλυφάδα, 24.4.2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στρατής Παναγάκος