



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 23.12.2019
Αρ. Πρωτ. 41599

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : κ. Ε. Τρίγκα
Τηλ.: 213 2025 234
Fax : 213 2025 204
E-mail : e.trigka@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Οικονομικού

ΘΕΜΑ : Αποστολή της **376/2019** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της **376/2019** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά «**Αίτηση παράτασης του Έργου «Εγκατάσταση Συνθετικού Τάπητα Στίβου και Σχετικών Έργων αποστράγγισης»**, προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. **37/2019**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Αριθμός Απόφασης **376/2019**
ΑΔΑ: 62ΑΚΩ91-1Δ4

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Αίτηση παράτασης του Έργου «Εγκατάσταση Συνθετικού Τάπητα Στίβου και Σχετικών Έργων αποστράγγισης»

Στη Γλυφάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **18η** του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **2.30 μ.μ.** συνήλθε σε συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή Γλυφάδας ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 40181/13.12.2019 έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (87 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρόντα 7 και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ / Αντιδήμαρχος - Πρόεδρος
ΚΑΥΚΑ ΑΝΝΑ/Αντιδήμαρχος
ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (αναπληροί Ακρίβο Δημήτριο)
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (αναπληροί Κουρουπάκη Στυλιανό)
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (αναπληροί Αγγελάτο Δημήτριο)

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης προσήλθε ο κ. Παναγιώτης Κισκήρας και προτάθηκαν προς συζήτηση -2- θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, τα οποία αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν και συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών επί του 2^{ου} θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης που αφορά **«Αίτηση παράτασης του Έργου «Εγκατάσταση Συνθετικού Τάπητα Στίβου και Σχετικών Έργων αποστράγγισης»**, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γλυφάδα , 9 /12/2019
Αρ. Πρωτ. : 39361

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
επιτροπής
Πληροφορίες : Ε. Μαργαρίτης
Τηλέφωνο: 213 131408

Προς: τον κ. πρόεδρο της Οικονομικής
Δήμου Γλυφάδας

Θέμα: Αίτηση παράτασης του Έργου «Εγκατάσταση Συνθετικού Τάπητα Στίβου και Σχετικών Έργων αποστράγγισης».

Βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/16 που διέπει το ως άνω έργο και ειδικά όσων αφορούν στην καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση του, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τη σύμβαση του έργου (Αρ. Πρωτ. 21875/27-7-2018), η κατασκευή του θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι ως 27/1/2019. Σας γνωρίζουμε επιπλέον πως:

Με την υπ' αριθμ. 48/2019 απόφαση του Δ.Σ. δόθηκε παράταση 4 μηνών ήτοι μέχρι τις 27/5/2019.

Επίσης με την υπ. αριθμ. 145/2019 απόφαση του Δ.Σ. δόθηκε παράταση επτά (7) μηνών ήτοι μέχρι τις 27/12/2019.

Ο ανάδοχος κατέθεσε με το υπ' αριθ 38393/ 2 -12-2019 αίτηση παράτασης του έργου, την οποία και σας επισυνάπτουμε, που αναφέρει ότι λόγω ημιτελούς υποδομής (υπόβασης) για την κατασκευή συνθετικού τάπητα ζητά την παράταση κατά τρεις (3) μήνες.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλώ για την χορήγηση παράτασης τριών (3) μηνών του ως άνω έργου, προκειμένου να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωσή του, ήτοι μέχρι τις 27/3/2020.

Ο Επιβλέπων Μηχανικός

Η Αν. Προϊστ. Τεχνικής Υπηρεσίας

Ευάγγελος Μαργαρίτης
Τοπογράφος Μηχανικός

Κυριακή Κάννα
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Την υπ' αριθμ. 48/2019 απόφαση του Δ.Σ.
3. Την υπ. αριθμ. 145/2019 απόφαση του Δ.Σ.
4. Την υπ' αριθμ. 38393/2 -12-2019 αίτηση παράτασης του έργου
5. Το Ν.4412/2016

Και μετά από διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, κατά την οποία μειοψήφησε ο κ. Παναγιώτης Γιάχος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση της με αρ. πρωτ. 21875/27-7-2018 υπογραφείσας Σύμβασης Κατασκευής του έργου «**Εγκατάσταση Συνθετικού Τάπητα Στίβου και Σχετικών Έργων αποστράγγισης**» μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΒΕΝΕΡΗΣ, για τρεις μήνες και συγκεκριμένα έως και **27-3-2020** προκειμένου να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωσή του.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Γλυφάδα, 23.12.2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΥΚΑ ANNA
ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ