



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 7.12.2020
Αρ. Πρωτ. 35722

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευγ.Αμπέρτου
Τηλ.: 213 2025 233
Fax : 213 2025 204
E-mail : e.abertou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της **510/2020** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της **510/2020** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά «**Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ»**», με αρ. μελ. **72/2018**, που εκτελείται από τον ανάδοχο **ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ**», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΔΑ: ΩΓΣΛΩ91-ΡΓΧ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. **53/2020**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Αριθμός Απόφασης **510/2020**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», με αρ. μελ. 72/2018, που εκτελείται από τον ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ»

Στη Γλυφάδα, σήμερα την **2α** του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2020** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **2.00 μ.μ. συνήλθε** η Οικονομική Επιτροπή **σε συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης**, σύμφωνα με το άρθρο **10 παρ.1** της από 11.03.2020 (**Φ.Ε.Κ. Α' 55**) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που **κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α' 76)** , ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 34854/27.11.2020 έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρόντα 8 και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ/Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ /Αντιδήμαρχος
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / Αντιδήμαρχος
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (αναπληροί Κισκήρα Παναγιώτη)
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (αναπληροί Αγγελάτο Δημήτριο)
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης προτάθηκαν προς συζήτηση δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, τα οποία αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία να συζητηθούν και συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης **προσήλθε** ο δημοτικός σύμβουλος κ. **Τσαμπίρας Δημήτριος** μετά την ψηφοφορία του 2^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, επί του **16^{ου}** θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορά **«Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», με αρ. μελ. 72/2018, που εκτελείται από τον ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ»**, η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δήμος Γλυφάδας, 30/11/2020

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Αρ. πρωτ. 34896/2020

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασούρα Κων/να

ΤΗΛ: 213-2141415

FAX: 210-8949859

Email: nadikass@yahoo.gr

ΠΡΟΣ:

**Τον κ. Πρόεδρο
Της Οικονομικής Επιτροπής**

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», με αρ. μελ. 72/2018, που εκτελείται από τον ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 34039/20-11-2020 αίτηση της αναδόχου

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

1. Την υπ' αριθμ. 72/2018 μελέτη του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ»
2. Τη με αρ. πρωτ. 3680/31-1-2019 Σύμβαση Κατασκευής του έργου με την Ε.Ε. ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ
3. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
4. Τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα)
5. Τη με αρ. πρωτ. 34039/20-11-2020 της Αναδόχου

και σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», αρ. μελέτης 72/2018, που εκτελείται από την Ε.Ε. ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ, η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 730 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως 29-1-2021.

Λόγω των εφαρμοζόμενων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και βάσει άρθρου 1 του Ν. 4683/2020, όπως παρατάθηκε και ισχύει σήμερα, η εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ κατέθεσε την

παραπάνω σχετική αίτηση, με την οποία ζητείται παράταση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Συνεπώς, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας μας, και κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ197Α/ 12-10-2020), που αντικατέστησε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», με αρ. μελ. 72/2018, που εκτελείται από την ανάδοχο εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ, κατά 120 ημερολογιακές ημέρες.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Συνημμ.:

Η με αρ. πρωτ. 34039/20-11-2020 σχετική αίτηση

Η Επιβλέπουσα Μηχανικός

Η Αναπλ. Προϊστ. Τ.Υ.

Κωνστανίνα Κασούρα
Πολιτικός Μηχανικός

Κυριακή Κάννα
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Την υπ' αριθμ. 72/2018 μελέτη του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ»
3. Τη με αρ. πρωτ. 3680/31-1-2019 Σύμβαση Κατασκευής του έργου με την Ε.Ε. ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ
4. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
5. Τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα)
6. Τη με αρ. πρωτ. 34039/20-11-2020 της Αναδόχου
7. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ197Α/ 12-10-2020), που αντικατέστησε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010

Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, και μετά την ψηφοφορία του θέματος, κατά την οποία μειοψήφησε ο κ. Π.Γιάχος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ**», με αρ. μελ. 72/2018, που εκτελείται από την ανάδοχο εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ, κατά **120 ημερολογιακές ημέρες**.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Γλυφάδα, 7.12.2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ