



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 3.9.2020
Αρ. Πρωτ. 24080

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : κ. Ελ. Τρίγκα
Τηλ.: 213 2025 234
Fax : 213 2025 204
E-mail : e.trigka@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εσωτερική Διανομή :

- Διεύθυνση Οικονομικού

ΘΕΜΑ : Αποστολή της **314/2020** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της **314/2020** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά «**Παράταση χρονοδιαγράμματος του έργου «Προμήθεια τεσσάρων (4) προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης βάσει του αρ.220 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70Α)», αρ. μελ. 92/2020**», προς ενημέρωση και τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΤ ΛΗΜΑΡΧΤΑΚΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. **37/2020**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Αριθμός Απόφασης **314/2020**

ΑΔΑ: ΩΙΕΕΩ91-Κ5Μ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Παράταση χρονοδιαγράμματος του έργου «Προμήθεια τεσσάρων (4) προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης βάσει του αρ.220 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70Α)», αρ. μελ. 92/2020»

Στη Γλυφάδα, σήμερα την **2η** του μήνα **Σεπτεμβρίου** του έτους **2020** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **14.00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης**, σύμφωνα με το άρθρο **10 παρ. 1** της από 11.03.2020 (**Φ.Ε.Κ. Α' 55**) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η Οικονομική Επιτροπή Γλυφάδας ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 23473/28.8.2020 έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρόντα 8 και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ / Αντιδήμαρχος - Πρόεδρος
ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ / Αντιδήμαρχος
ΚΑΥΚΑ ΑΝΝΑ / Αντιδήμαρχος
ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (αναπληροί Κισκήρα Π..)
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (αναπληροί Κουρουπάκη Στ.)

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε τη συζήτηση του θέματος της Οικονομικής Επιτροπής που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης προτάθηκε προς συζήτηση **-1- θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης**, το οποίο αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθεί και συζητήθηκε πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη διάρκεια της συζήτησης του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης συνδέθηκε η Δημοτική Σύμβουλος **Βαμβακερού Γεωργία**.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ., επί του **2ου** θέματος της ημερήσιας διάταξης **«Παράταση χρονοδιαγράμματος του έργου «Προμήθεια τεσσάρων (4) προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης βάσει του αρ.220 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70Α)», αρ. μελ. 92/2020»**, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

23430/28.8.2020

Διαδόχου Παύλου 42, Τ.Κ. 166 75
Πληροφορίες: Μ. Δουρούδη
τηλ.: 213-2141414
e-mail: m.douroudi@glyfada.gr

Προς: Πρόεδρο της Οικονομικής
Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Παράταση χρονοδιαγράμματος του έργου «**Προμήθεια τεσσάρων (4) προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης βάσει του αρ.220 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70Α)**», αρ. μελ. 92/2020

Έχοντας υπόψη:

- το υπ' αριθμ. πρωτ. 23430/28-08-2020 αίτημα του Αναδόχου για παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του αναφερόμενου στο θέμα έργου,

εισηγούμαι

στο Σώμα τη λήψη απόφασης για την χορήγηση παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**Προμήθεια τεσσάρων (4) προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης βάσει του αρ.220 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70Α)**», αρ. μελ. 92/2020, για χρονικό διάστημα είκοσι τριών (23) ημερών, ήτοι μέχρι την 30/09/2020, καθώς κρίνεται απαραίτητη η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και η υλοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών που θα περιληφθούν σε αυτόν.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Συνημμένα:

Αίτηση Αναδόχου

Ο Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΝΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 23430/28-08-2020 αίτημα του Αναδόχου

Και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**Προμήθεια τεσσάρων (4) προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης βάσει του αρ.220 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70Α)**», αρ. μελ. 92/2020, για χρονικό διάστημα είκοσι τριών (23) ημερών, ήτοι μέχρι την 30/09/2020, καθώς κρίνεται απαραίτητη η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και η υλοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών που θα περιληφθούν σε αυτόν.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Γλυφάδα, 3.9.2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΥΚΑ ANNA
ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ