



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 23.5.2018
Αρ.Πρωτ. 14931

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Τρίγκα Ελένη
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025234
FAX : 213 2025204
Email : e.trigka@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Διεύθυνση Οικονομικού
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της με αρ. **132/2018** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

Σας στέλνουμε, αντίγραφο της 132/2018 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά «**ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» (ΜΕ ΑΡ. ΜΕΛ. 67/16)**», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Στρατής Παναγάκος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 7/2018
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **132/2018**

ΑΔΑ: 6Π98Ω91-ΗΧ8

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» (ΜΕ ΑΡ. ΜΕΛ. 67/16)»

Στη Γλυφάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **10η** του μήνα **Μαΐου** του έτους **2018** ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **8.00 μ.μ.** συνήλθε σε **συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **13251/4.5.2018** έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση του Προέδρου του που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 - 114 Α΄) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 21, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα :

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Δημήτριος, **ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεώργιος, **ΑΚΡΙΒΟΣ** Δημήτριος, **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ** Αιμίλιος, **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος, **ΚΑΥΚΑ** Άννα, **ΚΙΣΚΗΡΑΣ** Παναγιώτης, **ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ** Μαρία, **ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ** Ευστράτιος, **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Μαρία, **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Νικόλαος, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ** Αναστασία, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Αθανάσιος, **ΤΣΑΓΚΛΑΣ** Ορέστης, **ΓΚΕΚΑΣ** Ιωάννης, **ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ** Αθανάσιος, **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΒΟΡΓΙΑΣ** Σωτήριος, **ΔΙΒΑΡΗΣ** Στυλιανός, ήτοι συνολικά **21** Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης **ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ (9)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.

- **ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ** Περικλής
- **ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Δημήτριος μετά την ψηφοφορία του 2^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης
- **ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ** Νικόλαος, **ΚΟΚΚΟΡΗΣ** Κωνσταντίνος, **ΒΙΓΛΑΣ** Δημήτριος, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, **ΑΛΕΒΙΖΟΣ** Δημήτριος, **ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ** Ειρήνη μετά την ψηφοφορία του 3^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης
- **ΜΠΑΡΜΠΑ** Βασιλική πριν την ψηφοφορία του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ (10)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.

- **ΑΛΕΒΙΖΟΣ** Δημήτριος πριν την ψηφοφορία του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης
- **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Αθανάσιος, **ΔΙΒΑΡΗΣ** Στυλιανός μετά την ψηφοφορία του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης
- **ΚΟΚΚΟΡΗΣ** Κωνσταντίνος, **ΒΙΓΛΑΣ** Δημήτριος, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, **ΓΚΕΚΑΣ** Ιωάννης, **ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ** Ειρήνη, **ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ** Αθανάσιος, μετά την ψηφοφορία του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης
- **ΒΟΡΓΙΑΣ** Σωτήριος πριν την ψηφοφορία του 12^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ (11)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός, **ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** Νικόλαος, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, **ΤΣΑΚΙΡΗΣ** Δημήτριος, **ΣΑΚΚΟΥ** Άννα - Φωτεινή, **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος, **ΛΥΓΝΟΥ** Αθηνά. **ΜΕΡΙΚΟΥ** Παγώνα.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν **παρών** ο Δήμαρχος κ. **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, όπου καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση του Προέδρου .

Στη συνέχεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 6 του Ν. 3463/06 (114 Α΄) έγινε πρόταση να συζητηθούν λόγω του κατεπείγοντος **5 θέματα εκτός** ημερήσιας διάταξης, τα οποία αποφασίστηκε να συζητηθούν ως ακολούθως: το **1^ο**, **2^ο**, **3^ο** και **5^ο θέμα ομόφωνα** (συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης) και το **4^ο κατά πλειοψηφία** (λόγω θεματικής εγγύτητας συζητήθηκε με το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης).

Στο **12^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης «**ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» (ΜΕ ΑΡ. ΜΕΛ. 67/16)**», ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την πρόταση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής :



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κων/να Κασούρα

ΤΗΛ: 213-2141415

FAX: 210-8949859

ΓΛΥΦΑΔΑ, 4-4-2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 10452

ΠΡΟΣ:

Τον κο Πρόεδρο

Του Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» (ΜΕ ΑΡ. ΜΕΛ. 67/16)

ΣΧΕΤ.: Η με αρ. πρωτ. 9508/27-3-2018 αίτηση του αναδόχου

Έχοντας υπ' όψιν την με αρ. πρωτ. 43888/1-11-16 υπογραφείσα Σύμβαση Κατασκευής του έργου «Συντηρήσεις Οδών», με αρ.μελ. 67/16, μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε., η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών καθορίστηκε σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 31-10-2017. Κατόπιν της 243/2017 Πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως 30-4-2018.

Λόγω απρόβλεπτων μέχρι σήμερα καταστάσεων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή του Αναδόχου, αλλά σε υπαιτιότητα τρίτων και συγκεκριμένα:

α) του αναδόχου της Περιφέρειας Αττικής για καθυστερήσεις ολοκλήρωσης του έργου κατασκευής δευτερευόντων αγωγών ομβρίων σε περιοχές της Άνω Γλυφάδας,

β) της ανάγκης να προηγηθούν έργα παρόχων κινητής τηλεφωνίας και

γ) της ανάγκης διαμόρφωσης ανακατασκευής πεζοδρομίων από άλλο εγκατεστημένο εργολάβο

που αφορούν οδούς όπου έχουν προγραμματιστεί συντηρήσεις.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα τη λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης διάρκειας πέντε μηνών για την ολοκλήρωση του έργου, ήτοι μέχρι 30-9-2018.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Η Επιβλέπουσα Μηχανικός

Κωνσταντίνα Κασούρα
Πολιτικός Μηχανικός

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος της Τ.Υ.Δ.Γ.

Νικόλαος Ευαγγελάτος
Πολιτικός Μηχανικός

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος:

- Την πρόταση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Τη με αρ. πρωτ. 9508/27-3-2018 αίτηση του αναδόχου
- Την με αρ. πρωτ. 43888/1-11-16 υπογραφείσα Σύμβαση
- Την 243/2017 Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου

Έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας, ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της με αρ. πρωτ. 43888/1-11-16 σύμβασης κατασκευής του έργου «Συντηρήσεις Οδών», με αρ.μελ. 67/16, μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε. για χρονικό διάστημα πέντε μηνών ήτοι μέχρι 30-9-2018.

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή, υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα

Γλυφάδα, 23.5.2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στρατής Παναγάκος