



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 16.11.2018
Αρ.Πρωτ. 33440

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Τρίγκα Ελένη
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025234
FAX : 213 2025204
Email : e.trigka@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Διεύθυνση Οικονομικού
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της με αρ. **268/2018** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

Σας στέλνουμε, αντίγραφο της 268/2018 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά «Λήψη απόφασης για παράταση εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή Κινηματοθέατρου **Μελίνα Μερκούρη**», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Στρατής Παναγάκος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΔΑ: 7Ζ2ΒΩ91-Ω5Δ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 20/2018
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **268/2018**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Λήψη απόφασης για παράταση εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή Κινηματοθέατρου Μελίνα Μερκούρη»

Στη Γλυφάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 7η του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2018** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **9.00 μ.μ.** συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **31408/2.11.2018** έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση του Προέδρου του που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 - 114 Α΄) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 21, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα :

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Δημήτριος, **ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεώργιος, **ΑΚΡΙΒΟΣ** Δημήτριος, **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ** Αιμίλιος, **ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ** Περικλής **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος, **ΚΑΥΚΑ** Άννα, **ΚΙΣΚΗΡΑΣ** Παναγιώτης, **ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ** Νικόλαος, **ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ** Μαρία, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ** Ευστράτιος, **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Μαρία, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ** Αναστασία, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Αθανάσιος, **ΤΣΑΓΚΛΑΣ** Ορέστης, **ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Δημήτριος, **ΜΕΡΙΚΟΥ** Παγώνα, **ΔΙΒΑΡΗΣ** Στυλιανός ήτοι συνολικά **21** Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης **ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ (2)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.

- **ΒΟΡΓΙΑΣ** Σωτήριος, **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ (1)** δημοτικός σύμβουλος ο κ.

- **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Αθανάσιος μετά το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ (18)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** Νικόλαος, **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Νικόλαος, **ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, **ΚΟΚΚΟΡΗΣ** Κωνσταντίνος, **ΤΣΑΚΙΡΗΣ** Δημήτριος, **ΒΙΓΛΑΣ** Δημήτριος, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, **ΑΛΕΒΙΖΟΣ** Δημήτριος, **ΓΚΕΚΑΣ** Ιωάννης, **ΣΑΚΚΟΥ** Άννα - Φωτεινή, **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος, **ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ** Ειρήνη, **ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ** Αθανάσιος, **ΛΥΓΝΟΥ** Αθηνά, **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΜΠΑΡΜΠΑ** Βασιλική.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν **παρών** ο Δήμαρχος κ. **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, ο οποίος καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση του Προέδρου.

Στη συνέχεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 6 του Ν. 3463/06 (114 Α΄) έγινε πρόταση να συζητηθούν λόγω του κατεπείγοντος **2 θέματα εκτός** ημερήσιας διάταξης, τα οποία αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν και συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης υποβλήθηκαν από δημοτικούς συμβούλους ερωτήσεις για διάφορα θέματα, στις οποίες απάντησαν κατά περίπτωση ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο **13^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης **«Λήψη απόφασης για παράταση εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή Κινηματοθέατρου Μελίνα Μερκούρη»**, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την πρόταση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής :



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γλυφάδα , 24-10-2018

Αρ. Πρωτ. : 29912

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πληροφορίες : Κ. Καραλή
Τηλέφωνο: 213 131416

Προς: τον κ. πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Γλυφάδας

Θέμα: Αίτηση παράτασης του Έργου « Ανακατασκευή Κινηματοθεάτρου Μελίνα Μερκούρη».

Βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/16 που διέπει το ως άνω έργο και ειδικά όσων αφορούν στην καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση του, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τη σύμβαση του έργου (Αρ. Πρωτ. 12929/2-5-2018), η κατασκευή του θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασής ήτοι ως 2/11. Σας γνωρίζουμε επιπλέον πως:

Ο ανάδοχος κατέθεσε με το υπ' αριθ.14638/18-5-2018 αίτηση παράτασης 32 ημερών, διότι όπως ισχυρίστηκε το κτίριο δεν του παραδόθη την επομένη ημέρα υπογραφής της Σύμβασης. Η πιο πάνω αίτηση παράτασης δεν έγινε τότε δεκτή, καθότι σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το χρονικό αυτό διάστημα όφειλε να αξιοποιηθεί για την εκπόνηση και έκδοση των απαιτούμενων μελετών και Αδειών Κατασκευής του έργου. Με το υπ' αριθ.20118/11-7-2018 ο ανάδοχος επανήλθε στο αίτημά παράτασής του, για λόγους υπερσυμβατικών εργασιών που σχετίζονταν με την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου και την κατασκευή του μεταλλικού φορέα του παταριού εντός της αίθουσας. Οι καθυστερήσεις οφείλονται εν μέρει στην προσπάθεια ανεύρεσης βέλτιστης στατικής επίλυσης - δεδομένης της αδυναμίας στήριξής του στον υφιστάμενο φέροντα οργανισμό του κτιρίου εξ' οπλισμένου σκυροδέματος, όπως αρχικά είχε προβλεφθεί. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλώ για την χορήγηση παράτασης δύο (2) μηνών του ως άνω έργου, προκειμένου να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωσή του.

Η Αν. Προϊστ. Τεχνικής Υπηρεσίας

Κ. Κάννα
Αρχ. Μηχ.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος:

- Την πρόταση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Τη σύμβαση του έργου (Αρ. Πρωτ. 12929/2-5-2018)
- Τα υπ' αριθ.14638/18-5-2018 και 20118/11-7-2018 αιτήματα παράτασης
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/16

Έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας, κατά την οποία απείχαν οι κ. ΒΟΡΓΙΑΣ Σωτήριος, ΜΕΡΙΚΟΥ Παγώνα και ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Στυλιανός, ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την **παράταση** της με αρ. πρωτ. 12929/2-5-2018 σύμβασης κατασκευής του έργου «**Ανακατασκευή Κινηματοθέατρου Μελίνα Μερκούρη**», με αρ.μελ. **84/17**, μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών προκειμένου να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωσή του.

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή, υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα

Γλυφάδα, 16.11.2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στρατής Παναγάκος