



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 14.6.2023
Αρ.Πρωτ. 20259

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευγ.Αμπέρτου

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025233

Email : e.abertou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ:

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της με αρ. **101/2023** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

Σας στέλνουμε αντίγραφο της με αρ. **101/2023** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά «Λήψη απόφασης επί της αίτησης παράτασης της σύμβασης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη άρσης επικινδυνότητας μετά την 4^η έκθεση του Γεν.Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» σχετικά με το ακίνητο επί της οδού Πατρών 41», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΔΑ: Ψ33ΨΩ91-Π48

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 13/2023
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 101/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Λήψη απόφασης επί της αίτησης παράτασης της σύμβασης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη άρσης επικινδυνότητας μετά την 4^η έκθεση του Γεν.Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» σχετικά με το ακίνητο επί της οδού Πατρών 41»

Στη Γλυφάδα σήμερα, την 8η του μήνα Ιουνίου του έτους 2023 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 8.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο μέσω Τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ 91^{Α'}), ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 18961/2.6.2023 έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθέναν από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 - 114 Α') σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (87 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 74 του Ν. 4555/2018 (133 Α'), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, από την οποία λόγω κωλύματος απουσίαζε ο Πρόεδρος, ο κ. Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 23, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα :

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, **ΑΚΡΙΒΟΣ** Δημήτριος, **ΑΡΓΥΡΑΚΗ** Βασιλεία, **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ** Γεωργία, **ΒΡΥΣΙΔΗΣ** Νικόλαος, **ΔΗΜΟΥ** Σπυρίδων, **ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ** Περικλής, **ΚΑΡΑΧΟΥ-ΣΚΟΥΤΑΡΗ** Ελένη, **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος, **ΚΑΥΚΑ** Άννα, **ΚΙΣΚΗΡΑΣ** Παναγιώτης, **ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ** Νικόλαος, **ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ** Χρήστος, **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ** Αλεξάνδρα, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Ιωάννης, **ΧΑΡΙΣΗ-ΜΠΙΛΙΑ** Δαφνούλα, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, **ΓΙΑΧΟΣ** Παναγιώτης, ήτοι συνολικά 23 Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ πέντε (5) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. :

- **ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ** Παναγιώτης, κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Η.Δ
- **ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ** Μαρία, **ΠΑΠΑΣ** Ιωάννης, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ** Αναστασία, κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ
- **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος, κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της Η.Δ

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ δεκατρείς (13) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. **ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ** Δημήτριος, **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ** Αιμίλιος, **ΔΕΝΑΞΑ** Ελένη, **ΜΑΡΟΥΛΗ** - **ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ** Ελεονώρα, **ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ** Ευστράτιος, **ΤΣΑΓΚΛΑΣ** Ορέστης, **ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Δημήτριος, **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός, **ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ** Σταμάτιος, **ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεράσιμος, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, **ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ** Αλέξιος, **ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ** Αναστάσιος

Στη συνεδρίαση προσήλθε ο Δήμαρχος κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ στη συζήτηση του 14^{ου} Θέματος, ο οποίος καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση του Προέδρου.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης προτάθηκε προς συζήτηση -1- θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθεί και συζητήθηκε πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Στο 19^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης επί της αίτησης παράτασης της σύμβασης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη άρσης επικινδυνότητας μετά την 4^η έκθεση του Γεν.Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» σχετικά με το ακίνητο επί της οδού Πατρών 41», ο κ. Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έκθεση της Δ/νσης Τ.Υ., η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληρ.: Γ.Μαστρόκαλος
Τηλ.: 213-2141421

Γλυφάδα, 27.4.2023
Αρ.Πρωτ. 14350

**Προς: Τον κ. Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου**

Θέμα: Αίτηση παράτασης της σύμβασης της Μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ- ΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 4^Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» σχετικά με το ακίνητο επί της οδού Πατρών 41.

Σχετ. (α) Το με Α.Π.: 14094/16-04-2023 έγγραφο-αίτημα του Αναδόχου της μελέτης κατεδάφισης για το ως άνω ακίνητο
(β) Έκθεση Τοιχοκόλλησης εγγράφου κλήσεως ιδιοκτητών με Α. Π: 13279/19-04-23
(γ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση Παράτασης της μελέτης Υπ. Αρ. 43/2023 με Α,Π: 10347/23-03-23
(δ) Αίτημα παράτασης του Αναδόχου με Α.Π: 6774/22-2-23

Σε συνέχεια του προηγούμενου αιτήματος του Αναδόχου -σχετ (δ)- και την Απόφαση εγκρίσεως του Δημοτικού Συμβουλίου -σχετ.(γ)- ο Ανάδοχος επανέρχεται με νέο αίτημα παρατάσεως -σχετ.(α)- σύμφωνα με την παράγραφο 6 του Άρθρου 2 της Συγγραφής Υποχρεώσεων όπου και αναφέρεται: «Αν μετατίθεται το χρονικό σημείο έναρξης της μελετητικής δράσης, χωρίς την ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ δικαιούται αντίστοιχη παράταση προθεσμίας...»

Η αδυναμία εκτέλεσης της μελέτης οφείλεται στην επίμονη άρνηση των ιδιοκτητών (και με πρόσφατα έγγραφα τους) να επιτρέψουν την είσοδο στον Ανάδοχο κατόπιν και της έγγραφης ειδοποίησής τους δια εκθέσεως τοιχοκολλήσεως σύμφωνα με το σχετικό (β). Κατόπιν τούτων οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου χρησιμοποιώντας όλα τα προβλεπόμενα νόμιμα και ένδικα μέσα, σε συντονισμό με την Νομική Υπηρεσία, αλλά και σε συνεργασία με τρίτες αρχές, θα προβούν σε ενέργειες για την επίλυση του εν λόγω προβλήματος.

Κατόπιν τούτου παρακαλούμε για την έγκριση χορήγησης παράτασης της εκτέλεσης της μελέτης αρχομένης από την 4^η ΜΑΙΟΥ 2023 έως και την 23^η ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 διάρκειας πενήντα (50) ημερών ισοδύναμης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της Σύμβασης (άρθρο 2 της Σ.Υ. παράγρ. 3)

Η Αναπλ. Προϊσταμένη της Τ.Υ.

Κάννα Κυριακή
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Στη συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος:

- Την έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Το με Α.Π.: 14094/16-04-2023 έγγραφο-αίτημα του Αναδόχου της μελέτης κατεδάφισης για το ως άνω ακίνητο
- Την έκθεση Τοιχοκόλλησης εγγράφου κλήσεως ιδιοκτητών με Α. Π: 13279/19-04-23
- Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση Παράτασης της μελέτης υπ.αρ. 43/2023 με Α.Π: 10347/23-03-23
- Το αίτημα παράτασης του Αναδόχου με Α.Π: 6774/22-2-2023
Κι έχοντας υπόψη:
- Την παράγραφο 6 του Άρθρου 2 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της Σύμβασης

Έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας κατά την οποία έδωσαν λευκή ψήφο οι κ. , **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, **ΓΙΑΧΟΣ** Παναγιώτης, **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος, ο κ. Αντιπρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου, το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της εκτέλεσης της μελέτης «Μελέτη άρσης επικινδυνότητας μετά την 4^η έκθεση του Γεν.Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» σχετικά με το ακίνητο επί της οδού Πατρών 41, αρχόμενης από την 4^η Μαΐου 2023 έως και την 23^η Ιουνίου 2023 , διάρκειας πενήντα (50) ημερών ισοδύναμης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της Σύμβασης.

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα,

Γλυφάδα,14.6.2023

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ