



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**

Γλυφάδα, 05/08/2021  
Αρ. Πρωτ: 22446

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : κ. Δ. Δημητροπούλου  
Τηλ.: 213 2025 232  
E-mail : d.dimitropoulou@glyfada.gr

- ΠΡΟΣ :**
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
**Εσωτερική Διανομή**
  - Διεύθυνση Οικονομικών  
Υπηρεσιών

**ΘΕΜΑ :** Αποστολή της **278/2021** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της **278/2021** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά «**Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευές Διακλαδώσεων ακαθάρτων»**», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΝ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
Από το Πρακτικό της με αριθ. **29/2021**  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
Αριθμός Απόφασης **278/2021**

**ΑΔΑ: 6Ι58Ω91-1Δ3**

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

#### **«Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευές Διακλαδώσεων ακαθάρτων»**

Στη Γλυφάδα, σήμερα την **28η** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2021** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **3.00 μ.μ. συνήλθε** η Οικονομική Επιτροπή **σε συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης**, σύμφωνα με το άρθρο **10 παρ.1** της από 11.03.2020 (**Φ.Ε.Κ. Α' 55**) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που **κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α' 76)**, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **21142/23.7.2021** έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο **9 μελών**, βρέθηκαν **παρόντα 5 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη** και συγκεκριμένα:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ/Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / Αντιδήμαρχος  
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (αναπληροί το τακτικό μέλος  
Κισκήρα Παναγιώτη)  
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ(αναπληροί το τακτικό μέλος  
Κουρουπάκη Στυλιανό)  
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης προτάθηκε -1- θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθεί και συζητήθηκε πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης **συνδέθηκε το τακτικό μέλος κ. Ακριβος Δημήτριος** στη συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έγγραφη εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών επί του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά **«Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευές Διακλαδώσεων ακαθάρτων»**, η οποία έχει ως εξής:

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Οικονομικής  
Επιτροπής

## ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Την σχετική νομοθεσία (**N.4605/2019, N.4472/2017, N.4412/2016, N.4623/2011**).
2. Την με αριθμό 2/2020, μελέτη του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ**».
3. Την υπ' αριθμό **324/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ο διαγωνισμός κατοχυρώθηκε υπέρ της εταιρείας **ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. «MINEA ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.»**.
4. Την υπ' αριθμό **28716/13-10-2020** σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου η οποία υπογράφηκε στις **13/10/2020**.
5. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
6. Την Αιτιολογική Έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού κ. Αθανασίου Κογκέλλη, που συνοδεύει τον παρόντα **1° Α.Π.Ε.**
7. Την θετική γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων για τη σύναψη **1ης Σ.Σ.Ε.** στον **1° Α.Π.Ε.** του έργου, σε συνέχεια της **10ης** συνεδρίας **Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.** με τηλεδιάσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στις **09/06/2021**.

Υποβάλλουμε προς έγκριση τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ**», ο οποίος συντάχθηκε για να αξιοποιηθούν τα απρόβλεπτα του έργου και να τακτοποιηθούν οι ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου, για να συμπεριληφθεί μία νέα τιμή εργασιών, που κρίνεται απαραίτητη για την άρτια και ολοκληρωμένη κατασκευή του έργου και τέλος την αύξηση του συμβατικού ποσού κατά **6,88%** της σύμβασης ως απολογιστικών εργασιών, λόγω συνεχούς παρουσίας αρχαιολόγου στο έργο.

Η δαπάνη των εργασιών που προτείνεται με τον παρόντα **1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών**, μετά των απροβλέπτων που αξιοποιούνται, ανέρχεται στο ποσό των 46.495,11€.

Η δαπάνη της πρόβλεψης **αναθεώρησης του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.** δεν μεταβάλλεται σε σχέση με την υπ' αριθμό 2/2020 μελέτη και παραμένει στο ποσό των **373,32€**.

Η δαπάνη των **απολογιστικών** που εισάγεται με τον **1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.** ανέρχεται στο ποσό των **3.225,81€**, η οποία αυξάνει ισόποσα την σύμβαση του έργου και καθιστά αναγκαία τη σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου, ποσού **3.225,81€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού 774,19€, ήτοι συνολικού ποσού 4.000,00€**.

Η δαπάνη της πρόβλεψης του **Φ.Π.Α. του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.** αυξάνεται κατά το ποσό της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης, ήτοι κατά 774,19€ και μαζί με την δαπάνη Φ.Π.Α. της Αρχικής Σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **12.022,61€**.

Η συνολική δαπάνη του **1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.** αυξάνεται σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο κατά **4.000,00€** και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **62.116,85€**.

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή:

1. Η έγκριση του **1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ**».
2. Η έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ**», προκειμένου να πραγματοποιηθεί σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε.), ποσού **4.000,00€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για την αμοιβή αρχαιολόγου.

#### Συνημμένα

- Αιτιολογική Έκθεση επιβλέποντος μηχανικού
- Πρακτικό σύμφωνης γνώμης Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.
- 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
- 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.

Γλυφάδα στις /06/2021

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών  
Του Δήμου Γλυφάδας

Κ. Κάννα

Αρχ. Μηχανικός

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

1. Την έγγραφη εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Την σχετική νομοθεσία (**N.4605/2019, N.4472/2017, N.4412/2016, N.4623/2011**).
3. Την με αριθμό 2/2020, μελέτη του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ**».
4. Την υπ' αριθμό **324/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ο διαγωνισμός κατοχυρώθηκε υπέρ της εταιρείας **ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. «ΜΙΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.»**.
5. Την υπ' αριθμό **28716/13-10-2020** σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου η οποία υπογράφηκε στις **13/10/2020**.
6. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
7. Την Αιτιολογική Έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού κ. Αθανασίου Κογκέλλη, που συνοδεύει τον παρόντα **1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.**
8. Την θετική γνώμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων για τη σύναψη 1<sup>ης</sup> Σ.Σ.Ε. στον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου, σε συνέχεια της 10<sup>ης</sup> συνεδρίας Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. με τηλεδιάσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 09/06/2021.

Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

- Εγκρίνει τον **1ο Α.Π.Ε.** και το **1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.** του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ**» Η δαπάνη των εργασιών που προτείνεται με τον παρόντα **1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών**, μετά των απροβλέπτων που αξιοποιούνται, ανέρχεται στο ποσό των **46.495,11€**.  
Η δαπάνη της πρόβλεψης **αναθεώρησης** του **1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.** δεν μεταβάλλεται σε σχέση με την υπ' αριθμό 2/2020 μελέτη και παραμένει στο ποσό των **373,32€**.  
Η δαπάνη των **απολογιστικών** που εισάγεται με τον **1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.** ανέρχεται στο ποσό των **3.225,81€**, η οποία αυξάνει ισόποσα την σύμβαση του έργου και καθιστά αναγκαία τη σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου, **ποσού 3.225,81€ πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού 774,19€, ήτοι συνολικού ποσού 4.000,00€**.  
Η δαπάνη της πρόβλεψης του **Φ.Π.Α. του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.** αυξάνεται κατά το ποσό της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης, ήτοι κατά 774,19€ και μαζί με την δαπάνη Φ.Π.Α. της Αρχικής Σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **12.022,61€**.  
Η συνολική δαπάνη του **1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.** αυξάνεται σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο κατά **4.000,00€** και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των **62.116,85€**.
- Εγκρίνει την αναμόρφωση προϋπολογισμού του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ**», προκειμένου να πραγματοποιηθεί

σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1<sup>η</sup> Σ.Σ.Ε.), **ποσού 4.000,00€**  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για την αμοιβή αρχαιολόγου.

Γλυφάδα, 05/08/2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ