



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 27.3.2024
Αρ. Πρωτ: 9442

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευγ.Αμπέρτου
Τηλ.: 213 2025 233
e-mail: e.abertou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Εσωτερική Διανομή:
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της **104/2024** πράξης της Δημοτικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της **104/2024** πράξης της Δημοτικής Επιτροπής, που αφορά «Έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΔΑ: 6Θ08Ω91-10Λ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. **11/2024**
Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής
Αριθμός Απόφασης **104/2024**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Στη Γλυφάδα, σήμερα την **21η** του μήνα **Μαρτίου** του έτους **2024** ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **3.00 μ.μ.** συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **8489/15.3.2024** έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση της Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **9 μελών**, βρέθηκαν **παρόντα 3 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη** και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ / Πρόεδρος - Αντιδήμαρχος
ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ (αναπληροί Σ.Κουρουπάκη)
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (αναπληροί Αν.Καυκά)
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε -1- θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης το οποίο αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθεί και συζητήθηκε πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ακολούθησε η συζήτηση των θεμάτων της Δημοτικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. επί του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορά **«Έγκριση του 2^{ου} & Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ»**, η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διαδόχου Παύλου 42, Τ.Κ. 166 75
Πληροφορίες: Κ. Κάννα
τηλ.: 213-2141402
e-mail: k.kana@glyfada.gr

Α.Π. 8584/19.3.2024

**Προς: κα Πρόεδρο και Μέλη Δημοτικής
Επιτροπής**

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

Έχοντας υπόψη:

1. τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 156 του Ν. 4412/2016)
2. την με αριθμό 153/20 μελέτη του έργου
3. τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
4. την αιτιολογική έκθεση

Σας υποβάλλουμε τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**» αρ. μελέτης 153/2020 που περιλαμβάνει την ανακατανομή δαπανών και απορρόφηση κονδυλίου των απροβλέπτων για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών του έργου, όπως αυτές προέκυψαν από την πρόοδο των εργασιών.

Σύμφωνα με τα άρθρα 132 & 156 του Ν.4412/16, το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, κατά την 4^η συνεδρίασή του στις 29.02.2024 (6^ο θέμα), εξέτασε τον 3^ο Α.Π.Ε. και γνωμοδότησε θετικά υπέρ της απορρόφησης των επί ελάσσον δαπανών.

Η συνολική δαπάνη του προτεινόμενου 3^{ου} Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και ανέρχεται στην συνολική δαπάνη των **10.845.320,20€**, εκ των οποίων **6.780.811,22€** για εργασίες, **1.220.546,02€** για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, **205.515,08€** για απρόβλεπτες δαπάνες, **45.684,16€** για αναθεώρηση, **423.728,81€** για απολογιστικά χωρίς Γ.Ε. και Ο.Ε., **69.940,68€** για Γ.Ε. και Ο.Ε. απολογιστικών και **2.099.094,24€** για Φ.Π.Α..

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Ν.5056/2023, με το οποίο προστέθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010, τα θέματα που αφορούν σε τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων συμπεριλαμβάνονται πλέον στις αρμοδιότητες της Δημοτικής Επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Εισηγούμαστε

την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**» αναδόχου με δ.τ. «**ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε.**», που είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, και ανέρχεται στην συνολική δαπάνη των **10.845.320,20€**, εκ των οποίων **6.780.811,22€** για εργασίες, **1.220.546,02€** για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, **205.515,08€** για απρόβλεπτες δαπάνες, **45.684,16€** για αναθεώρηση, **423.728,81€** για απολογιστικά χωρίς Γ.Ε. και Ο.Ε., **69.940,68€** για Γ.Ε. και Ο.Ε. απολογιστικών και **2.099.094,24€** για Φ.Π.Α.. Η ανάλυση των ποσών αυτών αναφέρεται στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Συνημμένα:

- Αιτιολογική έκθεση
- 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
- Πίνακας ελέγχου επί έλασσον δαπανών 3ου ΑΠΕ
- Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
κ.α.α.

ΚΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**» με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει αυτόν
3. Τις διατάξεις των άρθρων 132 & 156 του Ν.4412/16
4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023, με το οποίο προστέθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010
5. Το με Α.Π. 219597/6.3.2024 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής

Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, και μετά την ψηφοφορία του θέματος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο Α.Π.Ε. του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**» αναδόχου με δ.τ. «**ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε.**», που είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, και ανέρχεται στην συνολική δαπάνη των 10.845.320,20€, εκ των οποίων 6.780.811,22€ για εργασίες, 1.220.546,02€ για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, 205.515,08€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 45.684,16€ για αναθεώρηση, 423.728,81€ για απολογιστικά χωρίς Γ.Ε. και Ο.Ε., 69.940,68€ για Γ.Ε. και Ο.Ε. απολογιστικών και 2.099.094,24€ για Φ.Π.Α, όπως τα ποσά αυτά αναφέρονται στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Γλυφάδα, 27.3.2024

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ