



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**

Γλυφάδα, 13/07/2021  
Αρ. Πρωτ. 19739

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Δ. Δημητροπούλου  
Τηλ.: 213 2025 232  
Fax : 213 2025 204  
E-mail : d.dimitropoulou@glyfada.gr

**ΠΡΟΣ :**

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

**Εσωτερική Διανομή :**

- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

**ΘΕΜΑ :** Αποστολή της **267/2021** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της **267/2021** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά «**Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και του 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή περιπατητικών διαδρομών στην περιοχή Αιξωνή του Δήμου Γλυφάδας**», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
Από το Πρακτικό της με αριθ. **27/2021**  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
Αριθμός Απόφασης **267/2021**

**ΑΔΑ:ΩΦΓΥΩ91-203**

#### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**«Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και του 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή περιπατητικών διαδρομών στην περιοχή Αιξωνή του Δήμου Γλυφάδας»**

Στη Γλυφάδα, σήμερα την **7η** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2021** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **2.00 μ.μ.** **συνήλθε** η Οικονομική Επιτροπή **σε συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης**, σύμφωνα με το άρθρο **10 παρ.1** της από 11.03.2020 (**Φ.Ε.Κ. Α' 55**) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που **κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α' 76)**, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **18636/2.7.2021** έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο **9 μελών**, βρέθηκαν **παρόντα 6 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη** και συγκεκριμένα:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ/Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος  
ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ /Αντιδήμαρχος  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / Αντιδήμαρχος  
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (αναπληροί το τακτικό μέλος Κισκήρα Παναγιώτη)  
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (αναπληροί το τακτικό μέλος Κουρουπάκη Στυλιανό)  
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (αναπληροί το τακτικό μέλος Αγγελάτο Δημήτριο)  
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης **προσήλθε το τακτικό μέλος κ. Κουρουπάκης Στυλιανός** κατά τη διάρκεια της συζήτησης του **2<sup>ου</sup> θέματος** της Η.Δ.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, επί του **9<sup>ου</sup> θέματος** της ημερήσιας διάταξης που αφορά: **«Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και του 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή περιπατητικών διαδρομών στην περιοχή Αιξωνή του Δήμου Γλυφάδας**, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γλυφάδα, 28/06/2021

Αρ.Πρωτ: 17853

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

---

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προς: τον κ. Πρόεδρο της Ο.Ε.

Πληροφορίες : Κ. Καραλή

Τηλέφωνο: 213 131416

Θέμα : Διαβίβαση προς Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΞΩΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**» σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/16.

#### **Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Έχοντας υπ' όψιν

1. Τον **Ν. 4412/16** Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως σήμερα ισχύει.
2. Την **268/2018** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του έτους 2018 του Δήμου
3. Την **276/2018** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 που περιλαμβάνει το ως άνω έργο.
4. Την **277/2018** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για Έγκριση του Προϋπολογισμού του έτους 2019 του Δήμου
5. Το με αρ. πρωτ. **36429/10-12-2018** Πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 87REQ004157276 2018-12-10
6. Την με αριθμό ΑΑΥΣ 647/13/12/2018 Πρόταση (έκθεση) ανάληψης υποχρέωσης ποσού 100,00 για το έτος 2018 με Κ.Α. 15.7324.0002
7. Την με αριθμό ΑΑΥΣ 138/1/3//2019 Πρόταση (έκθεση) ανάληψης υποχρέωσης ποσού 229.600,00 για το έτος 2019 με Κ.Α. 15.7324.0002
8. Την με Αρ. Αποφ. **143.4/2018** πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με την οποία εντάχθηκε το ως άνω έργο στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας 1;» Αστική

Αναζωογόνηση 2018» σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ.5182/9-10-2017 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2017» πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου.

9. Την με αριθμό **164 /17** Μελέτη του έργου και τα τεύχη δημοπράτησης
10. Την με αρ. **769/2018** Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής για κατάρτιση των όρων δημοπράτησης, με ΑΔΑ: Ω83ΤΩ91-4ΦΟ
11. Την με αρ. **22/2019** Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής για εκ νέου κατάρτιση των όρων δημοπράτησης με αριθμό στο ΚΗΜΔΗΣ 17PROC004342012 2019-01-16 και ΑΔΑ: ΩΒΦΤΩ91-ΟΓΑ
12. Το Πρακτικό Κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ για συγκρότηση διεξαγωγής δημοπρασίας του ως άνω έργου
13. Την με αρ. 210/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση του 2<sup>ου</sup> Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου.
14. Την με Αριθμ. Αποφ. 78968/20871/18-09-2019 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί νομιμότητας της με αρ. 210/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γλυφάδας.
15. Την με Αριθμ.. 21/2019 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο Καλλιθέας περί νομιμότητας της διαδικασίας σύναψης της Σύμβασης
16. Την με Αριθμ. 37963/27-11-2019 Σύμβαση Κατασκευής του Έργου
17. Την με Αριθμ. 422/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γλυφάδας για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 27/03/2021.
18. Την Εισηγητική (Αιτιολογική Έκθεση) που συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε και το 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του ως άνω Έργου

Σας διαβιβάζουμε για έγκριση τον 2ο Α.Π.Ε. και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του Έργου “**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΞΩΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**” με αρ. μελέτης 164/2017, ο οποίος συντάχθηκε προκειμένου να περιλάβει τροποποιήσεις ποσοτήτων εργασιών σύμφωνα με τις αναλυτικές επιμετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν, νέες εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου, χωρίς να τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» της σύμβασης, καθώς και την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ένα (1) μήνα.

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ.Δ.Γ.

ΚΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ  
ΑΡΧ. ΜΗΧ.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Τον **N. 4412/16** Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως σήμερα ισχύει.
- Την **268/2018** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του έτους 2018 του Δήμου
- Την **276/2018** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 που περιλαμβάνει το ως άνω έργο.
- Την **277/2018** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για Έγκριση του Προϋπολογισμού του έτους 2019 του Δήμου
- Το με αρ. πρωτ. **36429/10-12-2018** Πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 87REQ004157276 2018-12-10
- Την με αριθμό ΑΑΥΣ 647/13/12/2018 Πρόταση (έκθεση) ανάληψης υποχρέωσης ποσού 100,00 για το έτος 2018 με Κ.Α. 15.7324.0002
- Την με αριθμό ΑΑΥΣ 138/1/3//2019 Πρόταση (έκθεση) ανάληψης υποχρέωσης ποσού 229.600,00 για το έτος 2019 με Κ.Α. 15.7324.0002
- Την με Αρ. Αποφ. **143.4/2018** πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με την οποία εντάχθηκε το ως άνω έργο στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας 1:» Αστική Αναζωογόνηση 2018» σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ.5182/9-10-2017 και κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2017» πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου.
- Την με αριθμό **164 /17** Μελέτη του έργου και τα τεύχη δημοπράτησης
- Την με αρ. **769/2018** Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής για κατάρτιση των όρων δημοπράτησης, με ΑΔΑ: Ω83ΤΩ91-4ΦΟ
- Την με αρ. **22/2019** Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής για εκ νέου κατάρτιση των όρων δημοπράτησης με αριθμό στο ΚΗΜΔΗΣ 17PROC004342012 2019-01-16 και ΑΔΑ: ΩΒΦΤΩ91-ΟΓΑ
- Το Πρακτικό Κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ για συγκρότηση διεξαγωγής δημοπρασίας του ως άνω έργου
- Την με αρ. 210/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση του 2<sup>ου</sup> Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου.
- Την με Αριθμ. Αποφ. 78968/20871/18-09-2019 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί νομιμότητας της με αρ. 210/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γλυφάδας.
- Την με Αριθμ. 21/2019 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο Καλλιθέας περί νομιμότητας της διαδικασίας σύναψης της Σύμβασης
- Την με Αριθμ. 37963/27-11-2019 Σύμβαση Κατασκευής του Έργου
- Την με Αριθμ. 422/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γλυφάδας για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 27/03/2021.
- Την Εισηγητική (Αιτιολογική Έκθεση) που συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε και το 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του ως άνω Έργου

Και μετά από διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης και μετά την ψηφοφορία του θέματος κατά την οποία έδωσε λευκή ψήφο ο κ. Παναγιώτης Γιάχος

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. και το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του Έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΙΞΩΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ"** που βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση διατηρώντας την δαπάνη

του έργου στις 194.608,14€ (συμπερ. Φ.Π.Α.) καθώς και την έγκριση παράτασης περαίωσης κατά 1 μήνα για την εκτέλεση των εργασιών του ΑΠΕ.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:  
Γλυφάδα, 13/07/2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ