



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**

Γλυφάδα, 29.11.2021  
Αρ. Πρωτ: 34717

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : κ. Δ. Δημητροπούλου  
Τηλ.: 213 2025 232  
E-mail : d.dimitropoulou@glyfada.gr

- ΠΡΟΣ :**
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
**Εσωτερική Διανομή**
  - Διεύθυνση Οικονομικών  
Υπηρεσιών

**ΘΕΜΑ :** Αποστολή της **408/2021** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της **408/2021** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά «**Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου «Συντηρήσεις οδών», με αρ.μελ. 110/19, που εκτελείται από τον ανάδοχο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ**» προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΔΑ: ΨΗΟΧΩ91-Η1Υ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της με αριθ. **44/2021**  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
Αριθμός Απόφασης **408/2021**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

**«Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου «Συντηρήσεις οδών», με αρ.μελ. 110/19, που εκτελείται από τον ανάδοχο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ»**

Στη Γλυφάδα, σήμερα την **24η** του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2021** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **2.00 μ.μ.** **συνήλθε** η Οικονομική Επιτροπή **σε συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης**, σύμφωνα με το άρθρο **10 παρ.1** της από 11.03.2020 (**Φ.Ε.Κ. Α' 55**) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που **κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α' 76)**, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **33782/19.11.2021** έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο **9 μελών**, βρέθηκαν **παρόντα 6 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη** και συγκεκριμένα:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ/Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος  
ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ Αντιδήμαρχος  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / Αντιδήμαρχος  
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (αναπληροί το τακτικό μέλος  
Κισκήρα Παναγιώτη)  
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (αναπληροί το τακτικό μέλος  
Κουρουπάκη Στυλιανό)  
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών επί του **2<sup>ου</sup>** θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορά **«Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου «Συντηρήσεις οδών», με αρ.μελ. 110/19, που εκτελείται από τον ανάδοχο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ»**, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δήμος Γλυφάδας, 15/11/2021

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αριθμ. Πρωτ.: 33081/2021

**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασούρα Κων/να

ΤΗΛ: 213-2141415

Email: [nadikass@yahoo.gr](mailto:nadikass@yahoo.gr)

**ΠΡΟΣ:**

**Τον κ. Πρόεδρο  
Της Οικονομικής Επιτροπής**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ», με αρ. μελ. 110/19, που εκτελείται από τον ανάδοχο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ**

Έχοντας υπόψη:

- του  
ΟΔΩΝ»
1. Τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, και του άρθρου 57 Ν.3669/2008)
  2. Την με αριθμό 110/19 μελέτη του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ»
  3. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
  4. Την αιτιολογική έκθεση της επιβλέπουσας κας Κασούρα Κωνσταντίνας, που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου,

Σας υποβάλλω για έγκριση τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών συνοδευόμενο από το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ», αρ. μελέτης 110/19 που περιλαμβάνει την αρχική σύμβαση με τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται τόσο από τις επιμετρήσεις των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών που έχουν προκύψει από τα πραγματικά δεδομένα της κατασκευής, όσο και από ακριβέστερες προμετρήσεις των υπολειπόμενων τμημάτων. Επίσης περιλαμβάνει νέες εργασίες οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα, λειτουργικότητα, την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία του έργου.

Οι επί πλέον δαπάνες που προκύπτουν από τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών καλύπτονται από την απρόβλεπτη δαπάνη του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 57 του Ν.3669/08: *“με τα ποσά των απροβλέπτων δαπανών (απρόβλεπτα) που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων*

κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλήψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Η συνολική δαπάνη του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. είναι 1.311.329,76 € και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α. Το συνολικό αυτό ποσό αναλύεται σε: 1.002.858,87 € για εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, 4.700,60 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 44.548,90 € για πρόβλεψη απολογιστικών εργασιών, 5.415,62 € για πρόβλεψη αναθεώρησης και 253.805,76 € για Φ.Π.Α.

Βάσει των παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. (η) του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10, παρ. (9<sup>α</sup>) του 4625/2019 και ισχύει σήμερα, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα τη λήψης Απόφασης που αφορά στην έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» με αρ. μελ. 110/19, που εκτελείται από την ανάδοχο Εταιρεία «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ και που ανέρχεται στην συνολική δαπάνη των 1.311.329,76 €, ήτοι βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Συνημμένα:

- Αιτιολογική έκθεση της Επιβλέπουσας Μηχανικού κας Κασούρα Κων/νας
- 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
- 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κατανομής Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών
- Πίνακας ελέγχου δαπανών 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ

Ο Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της  
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΝΑ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

1. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
2. Τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, και του άρθρου 57 του Ν.3669/2008)
3. Την με αριθμό 110/19 μελέτη του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ»
4. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
5. Την αιτιολογική έκθεση της επιβλέπουσας κας Κασούρα Κωνσταντίνας, που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου,

Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, και μετά την ψηφοφορία του θέματος, κατά την οποία έδωσε λευκή ψήφο ο κ. Παναγιώτης Γιάχος

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον **1ο Α.Π.Ε** του έργου του έργου με τίτλο: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ**» με αρ. μελ. 110/19, που εκτελείται από την ανάδοχο Εταιρεία «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ και που ανέρχεται στην συνολική δαπάνη των 1.311.329,76 €, ήτοι βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Γλυφάδα, 29.11.2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ