



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**

Γλυφάδα, 17.2.2025  
Αρ. Πρωτ: 6293

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ευγ.Αμπέρτου  
Τηλ.: 213 2025 233  
e-mail: e.abertou@glyfada.gr

**ΠΡΟΣ:**

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

**Εσωτερική Διανομή:**

- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

**ΘΕΜΑ :** Αποστολή της **36/2025** πράξης της Δημοτικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της **36/2025** πράξης της Δημοτικής Επιτροπής, που αφορά « Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «**ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ**» με αρ.μελ. **39/2023**», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΔΑ: Ψ5ΝΠΩ91-Υ8Ρ  
**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
Από το Πρακτικό της με αριθ. **4/2025**  
Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής  
Αριθμός Απόφασης **36/2025**

#### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**« Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» με αρ.μελ. 39/2023»**

Στη Γλυφάδα, σήμερα την **10η** του μήνα **Φεβρουαρίου** του έτους **2025** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **14.00 μ.μ.** συνήλθε η Δημοτική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **5047/6.02.2025** έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση της Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο **κ. Πρόεδρος** διαπίστωσε ότι σε σύνολο **9 μελών**, βρέθηκαν **παρόντα 8 τακτικά μέλη** και συγκεκριμένα:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / Δήμαρχος - Πρόεδρος  
ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
ΚΑΥΚΑ ANNA  
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  
ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ  
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

Ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της Δημοτικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Η.Δ., **προσήλθε η κ. Θεοφιλοπούλου Αργυρώ**

Μετά την ψηφοφορία του 20<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ., **αποχώρησε ο κ. Δήμου Σπυρίδων**  
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. επί του 18<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορά **« Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» με αρ.μελ. 39/2023**», η οποία έχει ως εξής:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι.Πανταγάκη**  
**ΤΗΛ: 213-2142412**

**Δήμος Γλυφάδας, 24/01/2025**  
**Αριθμ. Πρωτ. : 3041/2025**

**ΠΡΟΣ: Την κα. Πρόεδρο της Δημοτικής**  
**Επιτροπής**

## **ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

**ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ»**

**Προϋπολογισμός: 1.048.885,69€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%)**

Έχοντας υπ' όψη ότι:

1. Το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» με αρ. μελ. 39/2023 εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ίσχυε κατά την διακήρυξη του έργου.
2. Τη με αρ. πρωτ. 20107/09-03-2023 Κ.Υ.Α. των αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών αναφορικά με την ένταξη του έργου στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο», η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
3. Την απόφαση με αριθμό 91/2023 της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι δημοπράτησης για τη διεξαγωγή ανοιχτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου του έργου με προϋπολογισμό 2.122.434,19 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 24%) μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη τιμή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 4412/2016, με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης. Σύμφωνα με την με αριθμό 23PROC012572962 2023-04-04 στο ΚΗΜΔΗΣ Διακήρυξη ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση προσφορών η 22-05-2023 και η αποσφράγιση των προσφορών η 25-05-2023.
4. Τη με αριθμό 12/2024 πράξη της Δημοτικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το 4ο πρακτικό του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ»

στον οικονομικό φορέα «Ν.&Σ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με ποσοστό μέσης έκπτωσης 52,10%

5. Τη με αρ. πρωτ. 9412/27-03-2024 Σύμβαση κατασκευής έργου για την ανάθεση της εκτέλεσης του έργου (24SYMN014476971 2024-03-27), για ποσόν 1.048.885,69 ευρώ. Στο ποσό αυτό περιέχονται 667.490,92 ευρώ ως δαπάνη για το μέρος των εργασιών με τιμές μονάδας, 100.123,64 ευρώ για απρόβλεπτες δαπάνες, 23.950,00 ευρώ ως δαπάνη αναθεώρησης, 54.311,00 ευρώ ως απολογιστικά και 203.010,13 ευρώ για Φ.Π.Α.
6. Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως του έργου καθορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες
7. Την Α.Π. 02/2024 απόφαση της Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γλυφάδας, με την οποία ορίστηκαν επιβλέποντες μηχανικοί οι : α) Παπαδούδης Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ, και β) Πανταγάκη Ιωάννα, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ.
8. Την Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε.
9. Τη με αρ. πρωτ. 1466580πε/20-1-2025 θετική γνωμοδότηση του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. για τη διαχείριση επί έλλασον δαπανών στον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου

Υποβάλλουμε προς έγκριση τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ», τα οποία συντάχθηκαν προκειμένου να αξιοποιηθούν τα απρόβλεπτα του έργου και να τακτοποιηθούν οι ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου και κρίνονται αναγκαίες για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου. Σημειώνεται ότι οι εργασίες αυτές δεν είναι νέες εργασίες, προβλέπονται στην αρχική σύμβαση αλλά όχι στις ποσότητες που καθορίζονται στον παρόντα ΑΠΕ, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας προμέτρησης τους κλπ κατά τη σύνταξη της μελέτης. Παράλληλα, συντάσσεται για να συμπεριλάβει τις αναγκαίες νέες εργασίες, που δεν προβλέφθηκαν αρχικά, αλλά κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου.

Η σύνταξη του 1ου ΑΠΕ καθίσταται αναγκαία για να συμπεριλάβει τροποποιήσεις της σύμβασης, χωρίς αύξηση της αξίας της και τηρώντας την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. Διασφαλίζοντας ότι πληρούνται όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της διακήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του

έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. Παράλληλα δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Οι συμβατικές ποσότητες εργασιών της σύμβασης αυξομειώνονται και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη») χρησιμοποιείται για την εκτέλεση άλλων εργασιών του ίδιου έργου. Επισημαίνεται ότι σε καμία κατηγορία (ομάδα) οι χρησιμοποιούμενες επί έλασσον δαπάνες δεν ξεπερνούν το όριο του 20% και στο σύνολο του έργου το 10% του προϋπολογισμού.

Το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε με βάση τις κείμενες διατάξεις και με όσα αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας. Για τον καθορισμό των νέων τιμών μονάδας ελήφθησαν υπόψη, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/16, όπως ισχύει σήμερα.

- τα ενιαία τιμολόγια έργων, όπως αυτά αναπροσαρμόστηκαν με την εγκύκλιο 9, αρ. πρωτ. Δ11γ/0/9/7/07-02-2013 (ΦΕΚ 363B/19.02.2013)
- οι αναλύσεις των εγκεκριμένων αναλυτικών τιμολογίων ( ΑΤΟΕ, ΑΤΕΟ, ΑΤΗΕ κλπ.),
- το Πρακτικό Διαπίστωσης Τιμών του Γ' τριμήνου 2012.

Το 1ο ΠΚΤΜΝΕ περιλαμβάνει τρεις (3) νέες εργασίες που περιλαμβάνονται στον 1ο ΑΠΕ, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου και προέκυψαν από απαιτήσεις κατά την κατασκευή, καθώς και για τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας του οδικού δικτύου ενώ δεν τροποποιούν το βασικό σχέδιο του έργου και τα βασικά διακριτικά στοιχεία της κατασκευής παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση, χωρίς να αυξάνουν τη συμβατική δαπάνη του έργου.

Συγκεκριμένα, προέκυψε η ανάγκη φωτισμού κεντρικών οδών που απαιτούν διαφορετικές συνθήκες φωτισμού και κατ'επέκταση φωτιστικό σώμα με μεγαλύτερη ισχύ. Κατόπιν φωτοτεχνικής μελέτης που έγινε προέκυψαν τα φωτιστικά που αναφέρονται στη Ν.Τ. 1 και Ν.Τ. 2.

Για ασφάλεια των πεζών στο Δήμο, δημιουργήθηκε η Ν.Τ. 3 όπου οι φωτεινές ενδείξεις που λειτουργούν με ηλιακά πάνελ και θα τοποθετηθούν στις διαβάσεις πεζών προκειμένου να προφυλάξουν τους πεζούς από τα διερχόμενα οχήματα και να συστήσουν στους οδηγούς να χαμηλώσουν ταχύτητες όταν θα βλέπουν τους σηματοδότες να ανάβουν.

Επί των τιμών των άρθρων του 1ου ΠΚΤΜΝΕ εφαρμόστηκε η έκπτωση της αντίστοιχης κατηγορίας της σύμβασης. Η δαπάνη των εργασιών του 1ου ΠΚΤΜΝΕ που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση συνολικού ύψους 96.826,08€, μετά την εφαρμογή της έκπτωσης καλύπτεται αποκλειστικά από τα απρόβλεπτα της σύμβασης.

Έτσι συντάχθηκε ο 1ος ΑΠΕ ισόποσος της σύμβασης 1.048.885,69€ με Φ.Π.Α., χρησιμοποιώντας και ποσό από τα απρόβλεπτα του οποίου εισηγούμεθα την έγκρισή του.

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, αναλύεται ως εξής :

	<b>ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ</b>	<b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ</b> <b>1ου Α.Π.Ε.</b>
Δαπάνη συμβατικών εργασιών	565.670,74€	649.602,42 €
ΓΕ & ΟΕ 18%	101.820,73 €	116.928,44 €
Απρόβλεπτα	100.123,63 €	1.084,24 €
Απολογιστικά (με ΓΕ & ΟΕ)	54.311,00 €	54.311,00 €
Αναθεώρηση	23.950,00 €	23.950,00 €
Δαπάνη ΦΠΑ	203.010,13 €	203.010,13 €
Συνολική δαπάνη	1.048.885,69 €	1.048.885,69 €

Συνεπώς, με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε, η δαπάνη των εργασιών μαζί με το Ο.Ε. & Γ.Ε. 18% την αξιοποίηση των απροβλέπτων, την αναθεώρηση και το ΦΠΑ., ανέρχεται στο ποσό των 1.048.885,69€, δηλαδή είναι σε συμφωνία με το ποσό της σύμβασης και επομένως ουδεμία μεταβολή επέρχεται στο συμβατικό αντικείμενο.

Και επειδή:

1. Οι εργασίες του 1ου Α.Π.Ε. αναφέρονται σε ήδη εγκεκριμένες εργασίες από συμβάσεως αλλά και σε νέες εργασίες (1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.), ενώ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών, που κρίθηκαν αναγκαίες για την καλύτερη υλοποίηση του έργου.
2. Οι εργασίες του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. βρίσκονται εντός του φυσικού αντικειμένου του έργου και η δαπάνη του απορροφάται από τα απρόβλεπτα.

3. Η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε., με τους όρους και τις προϋποθέσεις των τευχών δημοπράτησης του έργου, κρίνεται απαραίτητη για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται παραπάνω.
4. Ο Ανάδοχος αποδέχεται τον 1ο Α.Π.Ε. ανεπιφύλακτα.
5. Συντρέχουν σωρευτικά οι διατάξεις της παρ. 3.γ του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, για την απορρόφηση των απροβλέπτων κατά την σύνταξη του προτεινόμενου 2ου Α.Π.Ε.
6. Η δαπάνη των επί έλασσον, κατά τον προτεινόμενο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, δεν υπερβαίνει ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες.

### **Εισηγούμεσθε**

την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» με ανάδοχο την εταιρεία Ν. & Σ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση για τους λόγους που αναφέρονται στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση.

#### **Συνημμένα**

1. Η γνωμοδότηση του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.
2. Αιτιολογική Έκθεση
3. 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. και 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ

**Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών  
Του Δήμου Γλυφάδας**

**Κ. ΚΑΣΟΥΡΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.**

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Τη με αριθμό 91/2023 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής
- Τη με αριθμό 12/2024 πράξη της Δημοτικής Επιτροπής
- Τη με αρ. πρωτ. 9412/27-03-2024 Σύμβαση κατασκευής έργου
- Τον 1° Α.Π.Ε με την Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει αυτόν
- Τη με αρ. πρωτ. 1466580πε/20-1-2025 θετική γνωμοδότηση του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.

Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, όπως αυτή αναλυτικά αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, και μετά την ψηφοφορία του θέματος, κατά την οποία έδωσαν λευκή ψήφο οι κ.κ. Στεφανίδης Αλέξιος και Θεοφιλοπούλου Αργυρώ και Γιάχος Παναγιώτης

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1° Α.Π.Ε. και το 1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «**ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ**» με ανάδοχο την εταιρεία «Ν. & Σ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» , που βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:  
Γλυφάδα, 11.2.2025

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΑΥΚΑ ANNA

ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ