



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 10/12/2021
Αρ. Πρωτ: 36557

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : κ. Δ. Δημητροπούλου
Τηλ.: 213 2025 232
E-mail : d.dimitropoulou@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εσωτερική Διανομή:

- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της **430/2021** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής

Σας στέλνουμε αντίγραφο της **430/2021** πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά «**Έγκριση του 2^{ου} & Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση Σχολείων» με αρ.μελ. 109/2016**», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθ. **46/2021**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Αριθμός Απόφασης **430/2021**

ΑΔΑ:6Χ3ΚΩ91-Π9Η

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση του 2^{ου} & Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση Σχολείων» με αρ.μελ. 109/2016»

Στη Γλυφάδα, σήμερα την **8η** του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2021** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **2.00 μ.μ. συνήλθε** η Οικονομική Επιτροπή **σε συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης**, σύμφωνα με το άρθρο **10 παρ.1** της από 11.03.2020 (**Φ.Ε.Κ. Α' 55**) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που **κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α' 76)**, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **35589/03.12.2021** έγγραφη ειδοποίηση-πρόσκληση του Προέδρου της που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α') για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο **9 μελών**, βρέθηκαν **παρόντα 5 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη** και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ/Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος
ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/ Αντιδήμαρχος
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / Αντιδήμαρχος
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (αναπληροί το τακτικό μέλος
Κισκήρα Παναγιώτη)
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (αναπληροί το τακτικό μέλος
Κουρουπάκη Στυλιανό)
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο κ. Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών Υπηρεσιών επί του **2^{ου}** θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορά **«Έγκριση του 2^{ου} & Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση Σχολείων» με αρ.μελ. 109/2016»**, η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Διαδόχου Παύλου 42, Τ.Κ. 166 75
Πληροφορίες: Μ. Δουρούδη
τηλ.: 213-2141414
e-mail: m.douroudi@glyfada.gr

Γλυφάδα, 01/12/2021
Αρ.Πρωτ:35110

Προς: Πρόεδρο της Οικονομικής
Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2^{ου} & Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση Σχολείων» αρ. μελ.
109/2016

Έχοντας υπόψη:

1. τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 75 του Ν. 4782/2021)
2. την με αριθμό 109/16 μελέτη του έργου
3. τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
4. την αιτιολογική έκθεση

Σας υποβάλλουμε τον 2^ο & Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Σχολείων» αρ. μελέτης 109/2016 που περιλαμβάνει την ανακατανομή δαπανών και απορρόφηση του κονδυλίου των απροβλέπτων για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών του έργου, όπως αυτές προέκυψαν από την τελική επιμέτρηση των ποσοτήτων μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Η συνολική δαπάνη του προτεινόμενου 2ου Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. είναι 1.038.591,75 € και παρουσιάζει μεταβολή από την εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου. Είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά το ποσό των 12.324,94 € με επιπλέον Φ.Π.Α. 2.957,98 €, συνολικά 15.282,92 €.

Στον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. παρουσιάζεται χρήση επί έλασσον δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη, γι' αυτό έχει προηγηθεί η θετική γνωμοδότηση (5^ο θέμα, 21^η συνεδρίαση 2021) του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής, την οποία επισυνάπτουμε στο παρόν. Κατόπιν των ανωτέρω,

εισηγούμαι

την έγκριση του 2ου & Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση Σχολείων» αρ. μελ. 109/2016 αναδόχου LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A., μειωμένος σε σχέση με την αρχική σύμβαση διαμορφώνεται η τελική δαπάνη του έργου στο ποσό των **1.404.370,13 €** (συμπερ. ΦΠΑ) για τους λόγους που αναφέρονται στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Συνημμένα:

- Εισηγήση - Αιτιολογική έκθεση
- 2^{ος} Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
- πίνακας ελέγχου 2ου ΑΠΕ
- Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΝΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

- Την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Το άρθρο 75 του Ν. 4782/2021
- την με αριθμό 109/16 μελέτη του έργου
- τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
- την αιτιολογική έκθεση
- Την Αιτιολογική έκθεση, που συνοδεύει τον 2^ο & Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών
- Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

Και αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, όπως αυτή αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης, και μετά την ψηφοφορία του θέματος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο & Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. του έργου «**Συντήρηση Σχολείων**» (αρ. μελ. 109/2016) αναδόχου LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A., μειωμένο σε σχέση με την αρχική σύμβαση. Η τελική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των **1.404.370,13 €** (συμπερ. ΦΠΑ) για τους λόγους που αναφέρονται στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Γλυφάδα, 10/12/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ