



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 21.12.2017  
Αρ.Πρωτ. 50411

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Τρίγκα Ελένη  
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025234  
FAX : 213 2025204  
Email : e.trigka@glyfada.gr

**ΠΡΟΣ :**

- Διεύθυνση Οικονομικού

**Εσωτερική Διανομή :**

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

**ΘΕΜΑ :** Αποστολή της με αρ. **360/2017** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

Σας στέλνουμε, αντίγραφο της 360/2017 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά «Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ», με αρ. μελ. 67/2016, που εκτελείται από τον ανάδοχο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**Στρατής Παναγάκος**

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ», με αρ. μελ. 67/2016, που εκτελείται από τον ανάδοχο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ»

Στη Γλυφάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14η του μήνα **Δεκεμβρίου** του έτους **2017** ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **8.00 μ.μ.** συνήλθε σε **συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **48245/8.12.2017** έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση του Προέδρου του που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 - 114 Α΄) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 24, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα :

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

**ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ** Δημήτριος, **ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεώργιος, **ΑΚΡΙΒΟΣ** Δημήτριος, **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ** Αιμίλιος, **ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ** Περικλής, **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός, **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος, **ΚΑΥΚΑ** Άννα, **ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ** Νικόλαος, **ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** Νικόλαος, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ** Ευστράτιος, **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Μαρία, **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Νικόλαος, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ** Αναστασία, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Αθανάσιος, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, **ΤΣΑΓΚΛΑΣ** Ορέστης, **ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Δημήτριος, **ΛΥΓΝΟΥ** Αθηνά, **ΒΟΡΓΙΑΣ** Σωτήριος, ήτοι συνολικά **24** Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης **ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ (3)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.

- **ΚΙΣΚΗΡΑΣ** Παναγιώτης, **ΔΙΒΑΡΗΣ** Στυλιανός στη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης
- **ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ** Μαρία μετά τη ψηφοφορία του 4<sup>ου</sup> θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ (6)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.

- **ΔΙΒΑΡΗΣ** Στυλιανός, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Αθανάσιος, **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός (προσήλθε εκ νέου στη συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης), μετά τη ψηφοφορία του 4<sup>ου</sup> θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης
- **ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ** Νικόλαος, **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Μαρία πριν τη ψηφοφορία του 21<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης
- **ΒΟΡΓΙΑΣ** Σωτήριος πριν τη ψηφοφορία του 25<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ (14)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ., **ΜΠΑΡΜΠΑ** Βασιλική, **ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΚΟΚΚΟΡΗΣ** Κωνσταντίνος, **ΤΣΑΚΙΡΗΣ**

Δημήτριος, **ΒΙΓΛΑΣ** Δημήτριος, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, **ΑΛΕΒΙΖΟΣ** Δημήτριος, **ΓΚΕΚΑΣ** Ιωάννης, **ΣΑΚΚΟΥ** Άννα - Φωτεινή, **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος, **ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ** Ειρήνη, **ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ** Αθανάσιος, **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΜΕΡΙΚΟΥ** Παγόνα.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν **παρών** ο Δήμαρχος κ. **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, όπου καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση του Προέδρου.

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης υποβλήθηκαν από δημοτικούς συμβούλους ερωτήσεις για διάφορα θέματα, στις οποίες απάντησαν κατά περίπτωση ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 6 του Ν. 3463/06 (114 Α΄) έγινε **πρόταση να συζητηθούν λόγω του κατεπείγοντος 4 θέματα** εκτός ημερήσιας διάταξης τα οποία αποφασίστηκε **ομόφωνα** να συζητηθούν και συζητήθηκαν **πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης**.

Το **10<sup>ο</sup> θέμα** της ημερήσιας διάταξης **προτάχθηκε** και συζητήθηκε πριν το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στο **22<sup>ο</sup> θέμα** της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ**», με αρ. μελ. 67/2016, που εκτελείται από τον ανάδοχο **ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ**», ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έκθεση του αναπλ.Δ/ντή ΤΥΔΓ , η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασούρα Κων/να

ΤΗΛ: 213-2141415

FAX: 210-8949859

ΓΛΥΦΑΔΑ, 14-12-2017

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 49348

**ΠΡΟΣ:**

**Τον κο Πρόεδρο  
του Δημοτικού Συμβουλίου**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ», με αρ. μελ. 67/2016, που εκτελείται από τον ανάδοχο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, και του άρθρου 57 του Ν.3669/2008)
2. Την με αριθμό 67/2016 μελέτη του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ»
3. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
4. Την εισηγητική έκθεση της επιβλέπουσας κας Κασούρα Κωνσταντίνας, που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου,

Σας υποβάλλω για έγκριση τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών συνοδευόμενο από το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ», αρ. μελέτης 67/2016 που περιλαμβάνει την αρχική σύμβαση με τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται τόσο από τις επιμετρήσεις των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών που έχουν προκύψει από τα πραγματικά δεδομένα της κατασκευής, όσο και από ακριβέστερες προμετρήσεις των υπολειπόμενων τμημάτων. Επίσης περιλαμβάνει νέες εργασίες οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα, λειτουργικότητα, την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία του έργου.

Οι επί πλέον δαπάνες που προκύπτουν από τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών καλύπτονται από την απρόβλεπτη δαπάνη του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 57 του Ν.3669/08: *“με τα ποσά των απροβλέπτων δαπανών (απρόβλεπτα) που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλήψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.*

Με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ η δαπάνη των εργασιών με ΓΕ & ΟΕ (προ απροβλέπτων) ανέρχεται στο ποσό των 1.036.843,04 € , δηλαδή αυξάνεται σχετικά με την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών των 903.096,52 €, κατά το ποσό των 133.746,52 € (= 1.036.843,04 € - 903.096,52€ ). Η απορροφηθείσα απρόβλεπτη δαπάνη της σύμβασης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 133.746,52 € ευρώ και η πίστωση των απροβλέπτων δαπανών μειώνεται στο ποσό των 1.717,96 € (= 135.464,48 € -133.746,52 €).

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. με την προβλεπόμενη δαπάνη της Αναθεώρησης και χωρίς την δαπάνη του Φ.Π.Α., ανέρχεται σε **1.048.064,14 €**, δηλαδή δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου.

Η συνολική δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. είναι 1.299.599,53 € και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α.

**Βάσει των παραπάνω, προτείνουμε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ», αρ. μελέτης: 67/2016.**

Συνημμένα:

- 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών με Αιτιολογική Έκθεση & 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος

*Γλυφάδα, 14-12-2017*

Ο Αναπλ. Προϊστ. της Τ.Υ. Δήμου Γλυφάδας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ  
Πολιτικός Μηχανικός

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος:

- Την έκθεση του Αναπληρωτή Δ/ντή ΤΥΔΓ κ. Νικόλαου Ευαγγελάτου
- Την με αριθμό 67/2016 μελέτη του έργου
- Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
- Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με Αιτιολογική Έκθεση

Κι έχοντας υπόψη :

- Το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 57 του Ν.3669/2008

Έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας, κατά την οποία απείχε η κ. Λυγνού Αθηνά, ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου το Δημοτικό Συμβούλιο

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ», αρ. μελέτης: 67/2016.

Η συνολική δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. είναι 1.299.599,53 € και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α.

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή, υπογράφεται ως εξής:  
Ακριβές απόσπασμα  
Γλυφάδα, 21.12.2017  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**Στρατής Παναγάκος**