



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 23.5.2018
Αρ.Πρωτ. 14955

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Τρίγκα Ελένη
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025234
FAX : 213 2025204
Email : e.trigka@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Διεύθυνση Οικονομικού

Εσωτερική Διανομή :

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της με αρ. **133/2018** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

Σας στέλνουμε, αντίγραφο της 133/2018 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά «Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», με αρ. μελ. 12/2017, που εκτελείται από τον ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στρατής Παναγάκος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 7/2018
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **133/2018**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», με αρ. μελ. 12/2017, που εκτελείται από τον ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ»

Στη Γλυφάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **10η** του μήνα **Μαΐου** του έτους **2018** ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **8.00 μ.μ.** συνήλθε σε **συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **13251/4.5.2018** έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση του Προέδρου του που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 - 114 Α΄) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 21, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα :

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Δημήτριος, **ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεώργιος, **ΑΚΡΙΒΟΣ** Δημήτριος, **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ** Αιμίλιος, **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος, **ΚΑΥΚΑ** Άννα, **ΚΙΣΚΗΡΑΣ** Παναγιώτης, **ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ** Μαρία, **ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ** Ευστράτιος, **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Μαρία, **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Νικόλαος, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ** Αναστασία, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Αθανάσιος, **ΤΣΑΓΚΛΑΣ** Ορέστης, **ΓΚΕΚΑΣ** Ιωάννης, **ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ** Αθανάσιος, **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΒΟΡΓΙΑΣ** Σωτήριος, **ΔΙΒΑΡΗΣ** Στυλιανός, ήτοι συνολικά **21** Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης **ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ (9)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.

- **ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ** Περικλής
- **ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Δημήτριος μετά την ψηφοφορία του 2^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης
- **ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ** Νικόλαος, **ΚΟΚΚΟΡΗΣ** Κωνσταντίνος, **ΒΙΓΛΑΣ** Δημήτριος, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, **ΑΛΕΒΙΖΟΣ** Δημήτριος, **ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ** Ειρήνη μετά την ψηφοφορία του 3^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης
- **ΜΠΑΡΜΠΑ** Βασιλική πριν την ψηφοφορία του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ (10)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.

- **ΑΛΕΒΙΖΟΣ** Δημήτριος πριν την ψηφοφορία του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης
- **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Αθανάσιος, **ΔΙΒΑΡΗΣ** Στυλιανός μετά την ψηφοφορία του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

- **ΚΟΚΚΟΡΗΣ** Κωνσταντίνος, **ΒΙΓΛΑΣ** Δημήτριος, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, **ΓΚΕΚΑΣ** Ιωάννης, **ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ** Ειρήνη, **ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ** Αθανάσιος, μετά την ψηφοφορία του 6^{ου} Θέματος της ημερήσιας διάταξης
- **ΒΟΡΓΙΑΣ** Σωτήριος πριν την ψηφοφορία του 12^{ου} Θέματος της ημερήσιας διάταξης

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ (11)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός, **ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** Νικόλαος, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, **ΤΣΑΚΙΡΗΣ** Δημήτριος, **ΣΑΚΚΟΥ** Άννα - Φωτεινή, **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος, **ΛΥΓΝΟΥ** Αθηνά. **ΜΕΡΙΚΟΥ** Παγώνα.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν **παρών** ο Δήμαρχος κ. **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, όπου καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση του Προέδρου .

Στη συνέχεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 6 του Ν. 3463/06 (114 Α΄) έγινε πρόταση να συζητηθούν λόγω του κατεπείγοντος **5 θέματα εκτός** ημερήσιας διάταξης, τα οποία αποφασίστηκε να συζητηθούν ως ακολούθως: το 1^ο, 2^ο, 3^ο και 5^ο **θέμα ομόφωνα** (συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης) και το 4^ο **κατά πλειοψηφία** (λόγω θεματικής εγγύτητας συζητήθηκε με το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης).

Στο 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ**», με αρ. μελ. 12/2017, που εκτελείται από τον ανάδοχο **ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ**», ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έγγραφη εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών , η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασούρα Κων/να

ΤΗΛ: 213-2141415

FAX: 210-8949859

ΓΛΥΦΑΔΑ, 27-4-2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12497

ΠΡΟΣ:

**Τον κο Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου**

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», με αρ. μελ.
12/2017, που εκτελείται από τον ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ

Σχετ.: *Η με αρ. πρωτ. 50907/19-4-2018 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου
Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής*

Έχοντας υπόψη:

1. Τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, και του άρθρου 57 του Ν.3669/2008)
2. Τη με αριθμό 12/2017 μελέτη του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ»
3. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
4. Την εισηγητική έκθεση της επιβλέπουσας κας Κασούρα Κωνσταντίνας, που συνοδεύει τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου
5. Τη με αρ. πρωτ. 7820/9-3-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας μας προς την Περιφέρεια Αττικής
6. Το από 19-4-2018 Πρακτικό του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. με τη θετική γνωμοδότηση για τη διαχείριση επί έλασσον δαπανών του παρόντος ΑΠΕ

Σας υποβάλλουμε προς έγκριση τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», αρ. μελέτης 12/2017 που περιλαμβάνει την ανακατανομή δαπανών και απορρόφηση μέρους του κονδυλίου των απροβλέπτων για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών του έργου, όπως αυτές προέκυψαν από την πρόοδο των εργασιών.

Οι επί πλέον δαπάνες που προκύπτουν από τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών καλύπτονται από την απρόβλεπτη δαπάνη του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα, με τον παρόντα 2^ο ΑΠΕ η δαπάνη των εργασιών με ΓΕ & ΟΕ (προ απροβλέπτων) ανέρχεται στο ποσό των 1.535.407,06 €, δηλαδή αυξάνεται σχετικά με την εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών 1.506.447,59 € του 1^{ου} ΑΠΕ κατά το ποσό των 28.959,47 € (=

1.535.407,06 - 1.506.447,59 €). Η απορροφηθείσα απρόβλεπτη δαπάνη της σύμβασης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 28.959,47 € ευρώ και η πίστωση των απροβλέπτων δαπανών μειώνεται στο ποσό των 0,04 € (= 28.959,51-28.959,47 €).

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 2^{ου} Α.Π.Ε. με την προβλεπόμενη δαπάνη της Αναθεώρησης και χωρίς την δαπάνη του Φ.Π.Α., ανέρχεται σε 1.628.672,28€ , δηλαδή δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου και τον 1^ο ΑΠΕ.

Η συνολική δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. είναι 2.019.553,63 € και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α.

Κατόπιν του από 19-4-2018 Πρακτικού θετικής γνωμοδότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, για τη διαχείριση επί των «επί ελασσον» δαπανών του παρόντος ΑΠΕ, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα τη λήψη απόφασης για την έκκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», με αρ. μελέτης: 12/2017.

Συνημμένα:

1. Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων Περιφ. Αττικής
2. Αιτιολογική Έκθεση 2^{ου} Α.Π.Ε. της επιβλέπουσας κας Κασούρα Κ.
3. 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
4. Πίνακες Ελέγχου 2^{ου} Α.Π.Ε.

Ο Αναπλ. Προϊστ. της Τ.Υ. Δήμου Γλυφάδας:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος:

- Την έγγραφη εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Νικόλαου Ευαγγελάτου
- Την με αριθμό 12/2017 μελέτη του έργου
- Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
- Την εισηγητική έκθεση της επιβλέπουσας κας Κασούρα Κωνσταντίνας, που συνοδεύει τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου
- Τη με αρ. πρωτ. 7820/9-3-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας μας προς την Περιφέρεια Αττικής
- Το από 19-4-2018 Πρακτικό του Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α. με τη θετική γνωμοδότηση για τη διαχείριση επί έλασσον δαπανών του παρόντος ΑΠΕ

Κι έχοντας υπόψη :

- Το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 57 του Ν.3669/2008

Έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας, ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ**», με αρ. μελέτης: 12/2017.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 2^ο Α.Π.Ε. με την προβλεπόμενη δαπάνη της Αναθεώρησης και χωρίς την δαπάνη του Φ.Π.Α., ανέρχεται σε 1.628.672,28€ , δηλαδή δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου και τον 1^ο ΑΠΕ.

Η συνολική δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. είναι 2.019.553,63 € και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α.

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή, υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα

Γλυφάδα, 23.5.2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στρατής Παναγάκος