



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 16.11.2018
Αρ.Πρωτ. 33442

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Τρίγκα Ελένη
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025234
FAX : 213 2025204
Email : e.trigka@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Διεύθυνση Οικονομικού

Εσωτερική Διανομή :

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της με αρ. **256/2018** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

Σας στέλνουμε, αντίγραφο της 256/2018 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά «Έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου "Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων" με αρ. μελ. 12/2017», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στρατής Παναγάκος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΔΑ: 7Χ73Ω91-3ΨΤ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 20/2018
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης **256/2018**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου "Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων" με αρ. μελ. 12/2017»

Στη Γλυφάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 7η του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2018** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **9.00 μ.μ.** συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **31408/2.11.2018** έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση του Προέδρου του που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 - 114 Α΄) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 21, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα :

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Δημήτριος, **ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεώργιος, **ΑΚΡΙΒΟΣ** Δημήτριος, **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ** Αιμίλιος, **ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ** Περικλής **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος, **ΚΑΥΚΑ** Άννα, **ΚΙΣΚΗΡΑΣ** Παναγιώτης, **ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ** Νικόλαος, **ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ** Μαρία, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ** Ευστράτιος, **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Μαρία, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ** Αναστασία, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Αθανάσιος, **ΤΣΑΓΚΛΑΣ** Ορέστης, **ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Δημήτριος, **ΜΕΡΙΚΟΥ** Παγώνα, **ΔΙΒΑΡΗΣ** Στυλιανός ήτοι συνολικά **21** Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης **ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ (2)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.

- **ΒΟΡΓΙΑΣ** Σωτήριος, **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ (1)** δημοτικός σύμβουλος ο κ.

- **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Αθανάσιος μετά το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ (18)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** Νικόλαος, **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Νικόλαος, **ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, **ΚΟΚΚΟΡΗΣ** Κωνσταντίνος, **ΤΣΑΚΙΡΗΣ** Δημήτριος, **ΒΙΓΛΑΣ** Δημήτριος, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, **ΑΛΕΒΙΖΟΣ** Δημήτριος, **ΓΚΕΚΑΣ** Ιωάννης, **ΣΑΚΚΟΥ** Άννα - Φωτεινή, **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος, **ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ** Ειρήνη, **ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ** Αθανάσιος, **ΛΥΓΝΟΥ** Αθηνά, **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΜΠΑΡΜΠΑ** Βασιλική.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν **παρών** ο Δήμαρχος κ. **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, ο οποίος καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση του Προέδρου.

Στη συνέχεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 6 του Ν. 3463/06 (114 Α΄) έγινε πρόταση να συζητηθούν λόγω του κατεπείγοντος **2 θέματα εκτός** ημερήσιας διάταξης, τα οποία αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν και συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης υποβλήθηκαν από δημοτικούς συμβούλους ερωτήσεις για διάφορα θέματα, στις οποίες απάντησαν κατά περίπτωση ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο 2^ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου "Αποκαταστάσεις και κατασκευές πεζοδρομίων" με αρ. μελ. 12/2017», ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έγγραφη εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασούρα Κων/να

ΤΗΛ: 213-2141415

FAX: 210-8949859

ΓΛΥΦΑΔΑ, 5-11-2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31581

ΠΡΟΣ:
Τον κο Πρόεδρο
Του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση του 3^ο Α.Π.Ε. και της 1^η Σ.Σ.Ε. του έργου:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ»,
με αρ. μελ. 12/2017, που εκτελείται από τον ανάδοχο ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ

Έχοντας υπόψη:

1. Τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, και του άρθρου 57 του Ν.3669/2008)
2. Την με αριθμό 12/2017 μελέτη του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ»
3. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
4. Τη με αρ. πρωτ. 187624/10-10-18 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής και το Πρακτικό της 18^{ης} συνεδρίας του
5. Την εισηγητική έκθεση της επιβλέπουσας κας Κασούρα Κωνσταντίνας, που συνοδεύει τον 3^ο Α.Π.Ε. και την 1^η Σ.Σ.Ε. του έργου,

Σας υποβάλλουμε για τη θετική γνωμοδότηση - έγκριση τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», αρ. μελέτης 12/2017 που περιλαμβάνουν την ανακατανομή δαπανών για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών του έργου, όπως αυτές προέκυψαν κατά την πρόοδο των εργασιών, και την 1^η Σ.Σ.Ε. η οποία απαιτείται για τις απολογιστικές εργασίες που προέκυψαν και συγκεκριμένα για την αμοιβή της προσληφθείσας από τον ανάδοχο αρχαιολόγου.

Συγκεκριμένα, με τον παρόντα 3^ο ΑΠΕ η δαπάνη των εργασιών με ΓΕ & ΟΕ (προ απροβλέπτων) ανέρχεται στο ποσό των 1.535.407,06 €, δηλαδή δεν παρουσιάζει καμία αυξομείωση σε σχέση με τον εγκεκριμένο 2^ο ΑΠΕ και την αρχική σύμβαση. Ομοίως, η πίστωση των απροβλέπτων δαπανών παραμένει στο ποσό των 0,04 €, όπως στον 2^ο ΑΠΕ. Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 3^{ου} Α.Π.Ε. με την προβλεπόμενη δαπάνη της Αναθεώρησης και των Απροβλέπτων και χωρίς την δαπάνη του Φ.Π.Α., ανέρχεται σε 1.628.672,28€ , δηλαδή είναι σε ισοζύγιο με την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου και τον εγκεκριμένο 2^ο ΑΠΕ. Η συνολική δαπάνη του 3ου Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. είναι 2.019.553,63 € , ήτοι σε ισοζύγιο με την

αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α.

Η δαπάνη της 1ης ΣΣΕ για την κάλυψη των απολογιστικών είναι 21.321,92 € (πλέον ΦΠΑ), η οποία αποτελείται από το ποσό των 20.000,00€ για τις προβλεπόμενες εργασίες, 3.600,00€ για το εργολαβικό όφελος επί αυτών, μειωμένο κατά τη μέση έκπτωση της εργολαβίας 63,28% , δηλ. κατά 2.278,08 €.

Βάσει των παραπάνω, εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για τη σύμφωνη γνώμη, που αφορά:

1. στην έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», αρ. μελέτης: 12/2017, ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και
2. στην έγκριση σύναψης της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (ΣΣΕ) δαπάνης 21.321,92 € πλέον ΦΠΑ

Συνημμένα:

- *Η με αρ. πρωτ. 187624/10-10-2018 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής*
- *Η Αιτιολογική έκθεση 3^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ης} ΣΣΕ της Επιβλέπουσας Μηχανικού*
- *3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και 1^η ΣΣΕ*
- *Πίνακες Ελέγχου 3^{ου} Α.Π.Ε.*

Η Αναπλ. Προϊστ. της Τ.Υ.

ΚΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος:

- Την έγγραφη εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κ. Κάννα
- Την με αριθμό 12/2017 μελέτη του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ»
- Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
- Τη με αρ. πρωτ. 187624/10-10-18 σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής και το Πρακτικό της 18^{ης} συνεδρίας του
- Την εισηγητική έκθεση της επιβλέπουσας κας Κασούρα Κωνσταντίνας, που συνοδεύει τον 3^ο Α.Π.Ε. και την 1^η Σ.Σ.Ε. του έργου

Κι έχοντας υπόψη :

- Το άρθρο 57 του Ν.3669/2008) και το άρθρο 156 του Ν.4412/16

Έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας, κατά την οποία μειοψήφησε η κ. Μερικού Παγώνα, ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ», αρ. μελέτης: 12/2017, ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
2. Εγκρίνει τη σύναψη της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (ΣΣΕ) δαπάνης 21.321,92 € πλέον ΦΠΑ.

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή, υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα

Γλυφάδα, 16.11.2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στρατής Παναγάκος