



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 16.11.2018  
Αρ.Πρωτ. 33441

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Τρίγκα Ελένη  
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025234  
FAX : 213 2025204  
Email : e.trigka@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Διεύθυνση Οικονομικού

Εσωτερική Διανομή :

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

**ΘΕΜΑ :** Αποστολή της με αρ. **267/2018** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

Σας στέλνουμε, αντίγραφο της 267/2018 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά «Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ», με αρ. μελ. 67/2016, που εκτελείται από τον ανάδοχο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στρατής Παναγάκος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 20/2018  
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
Αριθμός Απόφασης **267/2018**

ΑΔΑ: ΩΑΘ5Ω91-ΠΥ

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ», με αρ. μελ. 67/2016, που εκτελείται από τον ανάδοχο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ»

Στη Γλυφάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 7η του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2018** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **9.00 μ.μ.** συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **31408/2.11.2018** έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση του Προέδρου του που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 - 114 Α΄) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 21, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα :

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

**ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ** Δημήτριος, **ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεώργιος, **ΑΚΡΙΒΟΣ** Δημήτριος, **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ** Αιμίλιος, **ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ** Περικλής **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος, **ΚΑΥΚΑ** Άννα, **ΚΙΣΚΗΡΑΣ** Παναγιώτης, **ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ** Νικόλαος, **ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ** Μαρία, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ** Ευστράτιος, **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Μαρία, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ** Αναστασία, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Αθανάσιος, **ΤΣΑΓΚΛΑΣ** Ορέστης, **ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Δημήτριος, **ΜΕΡΙΚΟΥ** Παγώνα, **ΔΙΒΑΡΗΣ** Στυλιανός ήτοι συνολικά **21** Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης **ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ (2)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.

- **ΒΟΡΓΙΑΣ** Σωτήριος, **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ (1)** δημοτικός σύμβουλος ο κ.

- **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Αθανάσιος μετά το 10<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ (18)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.

**ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** Νικόλαος, **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Νικόλαος, **ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, **ΚΟΚΚΟΡΗΣ** Κωνσταντίνος, **ΤΣΑΚΙΡΗΣ** Δημήτριος, **ΒΙΓΛΑΣ** Δημήτριος, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, **ΑΛΕΒΙΖΟΣ** Δημήτριος, **ΓΚΕΚΑΣ** Ιωάννης, **ΣΑΚΚΟΥ** Άννα - Φωτεινή, **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος, **ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ** Ειρήνη, **ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ** Αθανάσιος, **ΛΥΓΝΟΥ** Αθηνά, **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΜΠΑΡΜΠΑ** Βασιλική.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν **παρών** ο Δήμαρχος κ. **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, ο οποίος καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση του Προέδρου.

Στη συνέχεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 6 του Ν. 3463/06 (114 Α΄) έγινε πρόταση να συζητηθούν λόγω του κατεπείγοντος **2 θέματα εκτός** ημερήσιας διάταξης, τα οποία αποφασίστηκε ομόφωνα να συζητηθούν και συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης υποβλήθηκαν από δημοτικούς συμβούλους ερωτήσεις για διάφορα θέματα, στις οποίες απάντησαν κατά περίπτωση ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο 12<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ**», με αρ. μελ. 67/2016, που εκτελείται από τον ανάδοχο **ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ**», ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έγγραφη εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ**

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασούρα Κων/να

ΤΗΛ: 213-2141415

FAX: 210-8949859

ΓΛΥΦΑΔΑ, 2-11-2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31353

**ΠΡΟΣ:**

**Τον κο Πρόεδρο**

**του Δημοτικού Συμβουλίου**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ», με αρ. μελ. 67/2016, που εκτελείται από τον ανάδοχο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 156 του Ν. 4412/2016, και του άρθρου 57 του Ν.3669/2008)
2. Την με αριθμό 67/2016 μελέτη του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ»
3. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
4. Την εισηγητική έκθεση της επιβλέπουσας κας Κασούρα Κωνσταντίνας, που συνοδεύει τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου,

Σας υποβάλλω για έγκριση τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ», αρ. μελέτης 67/2016 που περιλαμβάνει την αρχική σύμβαση με τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται τόσο από τις επιμετρήσεις των μέχρι σήμερα εκτελεσμένων εργασιών που έχουν προκύψει από τα πραγματικά δεδομένα της κατασκευής, όσο και από ακριβέστερες προμετρήσεις των μικρών υπολειπόμενων τμημάτων.

Οι επί πλέον δαπάνες που προκύπτουν από τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών καλύπτονται από την απρόβλεπτη δαπάνη του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 57 του Ν.3669/08: *“με τα ποσά των απροβλέπτων δαπανών (απρόβλεπτα) που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλήψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.*

Με τον παρόντα 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ η δαπάνη των εργασιών με ΓΕ & ΟΕ (προ απροβλέπτων) ανέρχεται στο ποσό των 1.038.446,81 €. Η προς απορρόφηση απρόβλεπτη δαπάνη

διαμορφώνεται στο ποσό των 94,19 €, ενώ οι δαπάνες των απολογιστικών εργασιών και της αναθεώρησης παραμένουν αντίστοιχα στα ποσά 8.916,19 € και 586,65 € της αρχικής σύμβασης.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. με την προβλεπόμενη δαπάνη της Αναθεώρησης και χωρίς την δαπάνη του Φ.Π.Α., ανέρχεται σε 1.048.064,14 €, δηλαδή δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την αρχικά εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου.

Η συνολική δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε. είναι **1.299.599,53 € με Φ.Π.Α.** και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την εγκεκριμένη δαπάνη των εργασιών του έργου.

**Βάσει των παραπάνω, προτείνουμε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ», αρ. μελέτης: 67/2016, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.**

Συνημμένα:

**2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών  
με Αιτιολογική Έκθεση Επιβλέπουσας και  
Πίνακα Ελέγχου Μεταβολών**

Η Αναπλ. Προϊστ. της Τ.Υ.

Κάννα Κυριακή  
Αρχιτ. Μηχανικός

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος:

- Την έγγραφη εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κ. Κάννα
- Την με αριθμό 67/2016 μελέτη του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ»
- Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
- Τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με την Αιτιολογική Έκθεση

Κι έχοντας υπόψη :

- Το άρθρο 57 του Ν.3669/2008) και το άρθρο 156 του Ν.4412/16

Έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας, κατά την οποία απείχαν οι κ. ΒΟΡΓΙΑΣ Σωτήριος, ΔΙΒΑΡΗΣ Στυλιανός, ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Στυλιανός και μειοψήφησε η κ. Μερίκου Παγώνα, ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου το Δημοτικό Συμβούλιο

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ», αρ. μελέτης: 67/2016, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή, υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα

Γλυφάδα, 16.11.2018

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**Στρατής Παναγάκος**