



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Γλυφάδα, 8.3.2019
Αρ.Πρωτ. 8242

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Διεύθυνση : Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Τρίγκα Ελένη
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025234
FAX : 213 2025204
Email : e.trigka@glyfada.gr

ΠΡΟΣ :

- Διεύθυνση Οικονομικού

Εσωτερική Διανομή :

- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της με αρ. **51/2019** πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

Σας στέλνουμε, αντίγραφο της 51/2019 πράξης του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που αφορά «Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/2008) και το άρθρο 156 του Ν.4412/16», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στρατής Παναγάκος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθ. 5/2019
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 51/2019

ΑΔΑ: ΩΚΠΩ91-3ΚΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/2008) και το άρθρο 156 του Ν.4412/16»

Στη Γλυφάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μήνα **Φεβρουαρίου** του έτους **2019** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **8.30 μ.μ.** συνήλθε σε **συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **6349/22.2.2109** έγγραφη ειδοποίηση - πρόσκληση της Προέδρου του που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 3 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06 - 114 Α΄) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 33, οπότε κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι υπήρχε η από το Νόμο προβλεπόμενη απαρτία και συγκεκριμένα :

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν **ΠΑΡΟΝΤΕΣ** οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Δημήτριος, **ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ** Γεώργιος, **ΑΚΡΙΒΟΣ** Δημήτριος, **ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ** Αναστασία, **ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ** Αιμίλιος, **ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ** Περικλής, **ΚΑΣΣΕΡΗΣ** Μάριος, **ΚΑΥΚΑ** Άννα, **ΚΙΣΚΗΡΑΣ** Παναγιώτης, **ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ** Νικόλαος, **ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ** Μαρία, **ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** Νικόλαος, **ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ** Δημήτριος, **ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ** Ευστράτιος, **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Νικόλαος, **ΠΑΤΕΡΑΚΗ** Αναστασία, **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Αθανάσιος, **ΤΣΑΓΚΛΑΣ** Ορέστης, **ΚΟΚΚΟΡΗΣ** Κωνσταντίνος, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, **ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ** Δημήτριος, **ΓΚΕΚΑΣ** Ιωάννης, **ΣΑΚΚΟΥ** Άννα - Φωτεινή, **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος, **ΛΥΓΝΟΥ** Αθηνά, **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΒΟΡΓΙΑΣ** Σωτήριος, **ΔΙΒΑΡΗΣ** Στυλιανός, **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός, **ΜΠΑΡΜΠΑ** Βασιλική, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, ήτοι συνολικά 33 Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης **ΠΡΟΣΗΛΘΕ** η δημοτική σύμβουλος κ. **ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ** Μαρία, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 11^{ου} θέματος της Η.Δ.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ (8)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.

- **ΤΑΣΤΑΝΗΣ** Αναστάσιος πριν την ψηφοφορία του 1^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης
- **ΜΠΑΡΜΠΑ** Βασιλική, **ΚΟΚΚΟΡΗΣ** Κωνσταντίνος, **ΣΑΚΚΟΥ** Άννα - Φωτεινή, **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ** Ευστάθιος, **ΓΚΕΚΑΣ** Ιωάννης, μετά την ψηφοφορία του 1^{ου} θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης

- **ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ** Βασίλειος, **ΔΙΒΑΡΗΣ** Στυλιανός ,πριν την ψηφοφορία του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης
- **ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ** Στυλιανός, **ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ** Ιωάννης, μετά την ψηφοφορία του 27^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης
- **ΣΚΑΛΤΣΑΣ** Αθανάσιος, μετά την ψηφοφορία του 34^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης **ΑΠΟΥΣΙΑΣΑΝ (7)** δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.,

- **ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ** Στυλιανός, **ΒΙΓΛΑΣ** Δημήτριος, **ΑΛΕΒΙΖΟΣ** Δημήτριος, **ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ** Αθανάσιος, **ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ** Αλέξιος, **ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ** Ειρήνη, **ΤΣΑΚΙΡΗΣ** Δημήτριος

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν **παρών** ο Δήμαρχος κ. **ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**, όπου καλέστηκε νόμιμα με την παραπάνω πρόσκληση του Προέδρου .

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης υποβλήθηκαν από δημοτικούς συμβούλους ερωτήσεις για διάφορα θέματα, στις οποίες απάντησαν κατά περίπτωση ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 6 του Ν. 3463/06 (114 Α΄) έγινε **πρόταση να συζητηθούν λόγω του κατεπείγοντος 2 θέματα** εκτός ημερήσιας διάταξης τα οποία αποφασίστηκε **ομόφωνα να συζητηθούν και συζητήθηκαν πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.**

Στο **44^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ**» σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/2008) και το άρθρο 156 του Ν.4412/16», ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έγγραφη εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής :



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γλυφάδα, 24-1-2019
Αρ. Πρωτ. : 2873

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πληροφορίες : Κ. Καραλή
Τηλέφωνο: 213 131416

Προς: τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα : Διαβίβαση προς Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ** » σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/2008) και το άρθρο 156 του Ν.4412/16.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Έχοντας υπ' όψιν :

1. Τον **Ν. 4412/16** Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως σήμερα ισχύει.
2. Την **122/2017** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του έτους 2017 του Δήμου
3. Την **247/2017** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για «Συμπλήρωση Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 που περιλαμβάνει το ως άνω έργο.
4. Την **164/2017** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση σκοπιμότητας του ως άνω έργου.
5. Το με αρ. πρωτ. **34089/12-9-2017-2017** Πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση του έργου με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 17REQ001935601 2017-09-13
6. Την με αριθμό **ΑΑΥΣ 503/9-17** Πρόταση (έκθεση) ανάληψης υποχρέωσης ποσού 70.000,00 για το έτος 2017 και 798.000,00€ για το έτος 2018 με Κ.Α. 15.7321.0002
7. Την με αριθμό **84 /17** Μελέτη του έργου και τα τεύχη δημοπράτησης.
8. Την με αρ. **462/2017** Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση της δαπάνης, διάθεση πίστωσης ποσού 700.000,00€ και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης, με αριθμό στο ΚΗΜΔΗΣ 17REQ001967695 2017-09-20 και ΑΔΑ: 7Υ4ΔΩ91-ΘΦΩ
9. Την με αρ. πρωτ. **39275/13-10-2017** Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας με ΑΔΑ: 7ΞΞ4Ω91-ΒΧΖ
10. Την **19/2017** Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής για συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού έργων προϋπ. κάτω του 1.000.000,00 €
11. Το 1^ο Πρακτικό Δημοπρασίας το οποίο διαβιβάστηκε με αρ. πρωτ. **48778/12-12-2017** έγγραφο στην Οικονομική Επιτροπή.
12. Την **691/2017** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που κηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του έργου την εταιρεία ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ.
13. Την **54/2018** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η νομιμότητα της οποίας ελέγχθηκε οποία με την με αρ. πρωτ. **16929/6279** Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
14. Την **160/2018** Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αφορά σε προσυμβατικό Έλεγχο Νομιμότητας της υπ. αριθ. 12929/2-5-2018 Σύμβασης.
15. Την με αρ. πρωτ. **12929/2-5-2018** Σύμβαση Κατασκευής του Έργου με ΑΔΑ: 7Υ8ΩΩ91-Ψ5Σ
16. Το υποβληθέν Χρονοδιάγραμμα του Έργου
17. Την με αρ. πρωτ. **14638 /18-5-2018** Αίτηση Παράτασης Εργασιών της Αναδόχου Εταιρείας.
18. Την με αρ. πρωτ. **20118/11-7-2018** Αίτηση Παράτασης Εργασιών της Αναδόχου Εταιρείας.
19. Την με αρ. **226/2018** πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου.
20. Την με αρ. **269/2018** πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου.

21. Την Εισηγητική (Αιτιολογική Έκθεση) της Επιβλέπουσας Μηχανικού των οικοδομικών εργασιών του Έργου κ. Κ. Καραλή και των Η/Μ εργασιών του έργου κ. Γ. Παπαδούδη που συνοδεύει τον 3ο Α.Π.Ε και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου.
22. Το Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφ. Αττικής της 25^{ης} Συνεδρίας (Αρ. Πρωτ. 255364/2012/2018) βάσει του οποίου το ΤΣΔΕΠΑ ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά για την Σύναψη της 1^{ης} Σ.Σ.Ε., όπως αυτή περιλαμβάνεται στον 3^ο ΑΠΕ του έργου με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται στο ποσό των 378.549,22 € που περιλαμβάνει τη Σ.Σ.Ε. ύψους 50.741,82 €.

Σας διαβιβάζουμε για έγκριση τον 3ο Α.Π.Ε. το 2^ο ΠΚΤΝΜΕ και την 1^η Σ.Σ.Ε. του Έργου “**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ**” με αρ. μελέτης 84/2017, ο οποίος συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει α) αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών και β) το 2ο ΠΚΤΜΝΕ που συμπεριλαμβάνει κατασκευή νέων εργασιών οι οποίες κρίνονται απολύτως απαραίτητες για την διασφάλιση της αρτιότητας, της λειτουργικότητας και της στατικότητας του φέροντος οργανισμού του κτιρίου, καθώς και για την ασφαλή διέλευση του κοινού και την λειτουργία του Κινηματοθεάτρου αλλά και των υπερκείμενων κατοικιών. Πιο συγκεκριμένα, είναι αναγκαία η στατική ενίσχυση και υποσύλωση υπάρχοντος μεσωρόφου από Οπλισμένο Σκυρόδεμα και η μερική πάκτωση σε θεμελίωση πεδίων με συνδετήριες δοκούς μεταλλικού παταριού (εξώστη), μετά από εκσκαφή, εξυγίανση του εδάφους θεμελίωσης κάτω από τον Κύριο Χώρο του Κτιρίου, με την προμήθεια, μεταφορά στο έργο, μετακίνηση εντός του έργου με ανυψωτικά μηχανήματα, προσωρινή στερέωση (ποντάρισμα-συγκόλληση) και τοποθέτηση ολόσωμων, ελατών, χαλύβδινων στοιχείων βιομηχανικής προέλευσης.

Οι εργασίες αυτές :

α) δεν ήταν σε γνώση της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Αναδόχου εξ αρχής, αλλά αποκαλύφθηκαν μετά από τις αποξηλώσεις των επενδύσεων του χώρου, όπου παρατηρήθηκαν αφενός μεν εκτεταμένα προβλήματα διάβρωσης και οξείδωσης του οπλισμού και ενανθράκωσης του σκυροδέματος σε φέροντα στοιχεία ιδιαίτερης σημαντικότητας, όπως υποστηλώματα και δοκοί πλαισιωτών συστημάτων, πλάκες πρόβολοι κ.α. και αφετέρου δε χρόνια βέλη κάμψης, μειωμένη αντοχή και κατασκευαστικές αστοχίες σε ορισμένες πλάκες Οπλισμένου Σκυροδέματος που δημιούργησαν την ανάγκη ενίσχυσης και υποστήριξης με μεταλλικά στοιχεία.

β) Είναι σημαντικές και απολύτως αναγκαίες να πραγματοποιηθούν για την εξάλειψη σοβαρών κινδύνων από πιθανό σεισμό μιας και αποτελεί χώρο Συνάθροισης Κοινού, όπως και για την απολύτως απαραίτητη στατική ενίσχυση του κτιρίου του Κινηματοθεάτρου αλλά και ολής της Πολυκατοικίας, υπό την δράση των μόνιμων και κινητών κατακόρυφων φορτίων και την εξασφάλιση της απαιτούμενης λειτουργικότητας, αντοχής και πλαστιμότητας.

γ) δεν μπορούν να διαχωρισθούν από τις υπόλοιπες εργασίες του έργου και να δημοπρατηθούν αυτόνομα γιατί είναι ενδιάμεσες εργασίες, άρρηκτα συνδεδεμένες με το εκτελούμενο έργο π.χ. εκσκαφή και θεμελίωση στο προς ανακατασκευή χώρο, που πρέπει να κατασκευαστούν για την υποχρεωτική βελτίωση της Στατικότητας (Στατικής Επάρκειας) του οικοδομήματος, η οποία κρίνεται απολύτως αναγκαία για την ενίσχυση της στατικότητας του Φέροντος Οργανισμού του κτιρίου και την αποφυγή σοβαρού κινδύνου και ατυχημάτων. ώστε μετέπειτα να ακολουθήσει η συνέχιση των συμβατικών εργασιών και τελική ολοκλήρωση του έργου (επενδύσεις τοίχων-οροφής, επιστρώσεις δαπέδων, χρωματισμοί, τελειώματα κ.α.).

Κατόπιν των παραπάνω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την έγκριση του 3ου ΑΠΕ, του 2ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του εν λόγω έργου όπως συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και υπογράφηκαν ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.

2. Την χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας κατά 40 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι ολοκλήρωση του έργου την 10/02/2019.

Ο 3ος ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση, για συνολική δαπάνη της Αρχικής Σύμβασης 327.807,40 €, εκ των οποίων 263.416,52 € για Εργασίες, 0,04 € για Απρόβλεπτα, 944,25 € για πρόβλεψη αναθεώρησης, και 63.446,59 € για Φ.Π.Α και επί πλέον συμπεριλαμβάνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συνολικής δαπάνης 50.741,82 €, ήτοι προσαύξηση κατά 15,48 % της αρχικής σύμβασης, εκ των οποίων 35.583,32 € για εργασίες, 5.337,50 € για Απρόβλεπτα και 9.821,00 € για Φ.Π.Α, όπως συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ.Δ.Γ.

ΚΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΡΧ. ΜΗΧ.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αφού έθεσε υπόψη του Σώματος:

- Την έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Την Εισηγητική (Αιτιολογική Έκθεση) της Επιβλέπουσας Μηχανικού των οικοδομικών εργασιών του Έργου κ. Κ. Καραλή και των Η/Μ εργασιών του έργου κ. Γ. Παπαδούδη που συνοδεύει τον 3ο Α.Π.Ε και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου.
- Το Πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφ. Αττικής της 25^{ης} Συνεδρίας (Αρ. Πρωτ. 255364/2012/2018) βάσει του οποίου το ΤΣΔΕΠΤΑ ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά για την Σύναψη της 1^{ης} Σ.Σ.Ε., όπως αυτή περιλαμβάνεται στον 3^ο ΑΠΕ του έργου με τη συνολική δαπάνη του έργου να ανέρχεται στο ποσό των 378.549,22 € που περιλαμβάνει τη Σ.Σ.Ε. ύψους 50.741,82 €.

Κι έχοντας υπόψη :

- Το άρθρο 57 του Ν.3669/2008) και το άρθρο 156 του Ν.4412/16

Έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της διοίκησης και μετά το τέλος της ψηφοφορίας, ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το αποτέλεσμα αυτής όπου το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, τον 2^ο ΠΚΤΜΝΕ και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου με τίτλο: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ**» με αρ. μελέτης 84/2017, όπως συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και υπογράφηκαν ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.
2. Χορηγεί παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά 40 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την ολοκλήρωση του έργου την 10/02/2019.

Ο 3ος ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση, για συνολική δαπάνη της Αρχικής Σύμβασης 327.807,40 €, εκ των οποίων 263.416,52 € για Εργασίες, 0,04 € για Απρόβλεπτα, 944,25 € για πρόβλεψη αναθεώρησης και 63.446,59 € για Φ.Π.Α και επί πλέον συμπεριλαμβάνει την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συνολικής δαπάνης 50.741,82 €, ήτοι προσαύξηση κατά 15,48 % της αρχικής σύμβασης, εκ των οποίων 35.583,32 € για εργασίες, 5.337,50 € για Απρόβλεπτα και 9.821,00 € για Φ.Π.Α, όπως συντάχθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.

Αφού συντάχθηκε η πράξη αυτή, υπογράφεται ως εξής:

Ακριβές απόσπασμα

Γλυφάδα, 8.3.2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στρατής Παναγάκος